

약속Ⅲ 문화가 융성한 관광콘텐츠 육성으로 문화·관광도시로 성장하겠습니다.

운악산 관광레저 단지 조성(현등사, 운악산 문화관광마을)

관리번호	분야	중점 추진과제	사업주체	신규여부	사업시기	완료시기	
Ⅲ-4	관광	자연환경은 더 아름답게	가평군	계속	장기	임기 외	
추진부서	경제산업국	관광과	관광시설팀장 관광운영팀장	이선명(4630) 윤다영(2515)	담당자	윤용현(4632) 양정윤(2519)	
추진현황	<input type="checkbox"/> 완료 <input checked="" type="checkbox"/> 이행후계속 <input type="checkbox"/> 정상추진 <input type="checkbox"/> 일부추진 <input type="checkbox"/> 보류 <input type="checkbox"/> 폐기					공정률	100%

□ 추진방향

- 운악리 마을대상 체험관광마을 콘텐츠 확대
- 운악산 경관지역에 출렁다리와 곤돌라를 설치하여 관광 명소화 추진으로 방문객 유치 및 지역경제 활성화에 기여

□ 사업개요

- 사업기간: 2018. ~ 2030.
- 사업위치: 가평군 조종면 운악리 산162-1번지, 운악산 일원
- 사업규모: 공공분야(운악산 관광마을 조성) 및 민간분야(곤돌라)
- 소요예산: 22,051백만원

구분	총사업비	기투자	임기 내					임기 후	비고	
			소계	2022	2023	2024	2025			2026
계	22,051	3,390	18,661	811	2,000	850		3,000	12,000	
국비										
도비	4,858	1,569	3,289	439	2,000	850				
군비	2,193	1,821	372	372						
기타	15,000		15,000					3,000	12,000	

○ 사업내용

구분	사업내용	비고
공공 분야	<ul style="list-style-type: none"> 1단계사업 / 출렁다리 (L=210m, B=1.5m) 및 전망데크 설치공사 2단계사업 / 관광마을 조성공사 1식 - 마을환경정비 (마을안길 정비, 간판 정비, 안내표지판 정비) - 등산로 정비 (매표소~현등사, L=1,770m) - 마을광장(A=454㎡) 조성 및 화장실, 농산물판매장, 쉼터, 관리실 설치 - 운악교 보도 및 경관조명 설치 	2020 ~ 2024 (70억)
민간 분야	<ul style="list-style-type: none"> 곤돌라(L=1,220m, A=4,876㎡) 설치 ((주)운악파크) - 하부정거장 : 3,726㎡, 상부정거장: 750㎡, 포스트 4개소: 400㎡ - 운악산 일원 자연휴양림 조성 	2025 ~ 2030 (150억)

□ 연도별 목표 및 추진계획

구분	목표	추진계획	목표이행률	공정률
계			100	100
2022 하반기	(공공)관광마을 조성	· 출렁다리 및 전망데크 설치공사 착공	40	40
2023		· 출렁다리 및 전망데크 설치공사 준공 · 관광마을 조성공사 착공	40	40
2024		· 관광마을 조성공사 준공	20	20
2025	(민간)곤돌라 등 설치	· 곤돌라 및 자연휴양림 조성 인허가 착수	-	
2026		· 곤돌라 및 자연휴양림 조성 인허가 완료 · 곤돌라 및 자연휴양림 조성 착공	-	
2027		· 곤돌라 및 자연휴양림 조성(공정률 30%)	-	
2028		· 곤돌라 및 자연휴양림 조성(공정률 60%)	-	
2029		· 곤돌라 및 자연휴양림 조성(공정률 100%)	-	
2030 상반기		· 곤돌라 및 자연휴양림 개장	-	

□ 추진실적

구분	추진실적	비고	
2021 4분기	· 1단계사업(운악산 출렁다리 조성공사) 착공		
2022 3분기	· 출렁다리 운영방안 검토보고		
2023	1분기	· 출렁다리 운영 및 관리조례 제정방침 수립 · 출렁다리 전기(가로등) 및 통신(CCTV, 방송설비) 공사 착공	
	2분기	· 2단계사업(운악산 관광마을 조성공사) 착공 · 1단계사업(운악산 출렁다리 조성공사) 준공	
	3분기	· 출렁다리 전기(가로등) 공사 준공 · 운악산 출렁다리 개통	
	4분기	· 출렁다리 통신(CCTV, 방송설비) 공사 준공	
2024	1분기	· 동절기 도래에 따른 공사중지(운악산 관광마을 조성공사)	
	2분기	· 2단계사업(운악산 관광마을 조성공사) 재착공	
	3분기	· 2단계사업(운악산 관광마을 조성공사) 준공 · 공약이행평가단 제5차 회의 / 2024. 9. 9. - 내용: 사업기간(2018. ~ 2026. → 2018. ~ 2030) 및 세부추진일정 - 사유: 민간분야 사업 인허가 협의 지남으로 변경	
	4분기	· 2단계사업(운악산 관광마을 조성공사) 보완공사 완료	
2025	1분기	· 민간분야(곤돌라 설치 등) 사업 독려	
	2분기	· 민간분야(곤돌라 설치 등) 사업 독려 및 행정지원	

□ 추진상 문제점 및 대책

○ 해당없음

□ 향후계획

구 분		향 후 계 획	비 고
2026	2분기	· 민간분야(곤돌라 설치 등) 사업 인허가완료 및 사업착수	
2029	4분기	· 민간분야(곤돌라 설치 등) 사업 완료	

□ 기대효과

- 조종면 관광거점 생성으로 지역 관광산업 활성화
- 운악산에 새로운 볼거리, 체험거리 조성으로 관광객 유입 증대

□ 사진



운악산 관광레저 단지 조성 위치도