

## 제2경춘국도 건설사업 조기 착공

관리번호	분야	중점 추진과제	사업주체	신규여부	사업시기	완료시기
V-1	건설	주민안전은 더 세심하게	국토부	계속	중기	임기 내
추진부서	건설도시국	건설과	도로시설팀장	이진어(2425)	담당자	김경태(2428)
추진현황	<input type="checkbox"/> 완료 <input type="checkbox"/> 이행후계속 <input checked="" type="checkbox"/> 정상추진 <input type="checkbox"/> 일부추진 <input type="checkbox"/> 보류 <input type="checkbox"/> 폐기				공정률	60%

### □ 추진방향

- 수도권과 강원도를 연결하는 주요 간선도로인 서울~양양 고속도로와 국도46호선은 만성적인 교통체증으로 인해 내방객 및 지역 주민들이 통행에 큰 불편을 겪고 있어 교통량을 분산하고 가평군 접근성 향상을 위해 제2경춘국도 신설이 절실한 상황임
- 2019년도 예비타당성조사 면제사업으로 선정되어 추진 중인 「제2경춘국도 건설사업」에 대하여 관련부처인 국토교통부와 지속적인 업무협의를 통해 우리군의 건의사항이 최대한 반영될 수 있도록 당위성과 필요성을 적극 피력하고 사업이 조기에 착공될 수 있도록 지속적으로 건의하고자 함

### □ 사업개요

- 사업기간: 2018 ~ 2034 ※ (공약실천계획서: 2018 ~ 2029) 사업 전체 완료시점 기준
- 사업위치: 남양주시 화도읍 금남IC ~ 가평군 청평면, 가평읍 경유 ~ 춘천시 서면 안보리
- 사업규모: 연장(L)=33.6km, 폭원(B)=20.0m (교량 24개소/5.6km, 터널 20개소/13.6km)
- 소요예산: 1,934,800백만원 (국비 100%)
- 사업내용: 제2경춘국도 신설

### □ 연도별 목표 및 추진계획

구분	목표	추진계획	목표이행률	공정률
		계	100	60
2022 하반기	기본설계용역 완료 실시설계용역 발주	· 기본설계용역 완료 · 실시설계용역 발주	30	30
2023	실시설계용역 추진	· 실시설계용역 추진	10	10
2024	실시설계용역 완료 편입용지보상 추진	· 실시설계용역 완료 · 편입용지보상 추진	25	20
2025	편입용지보상 완료	· 편입용지보상 완료	15	
2026 상반기	공사 착공 및 추진	· 공사 착공 및 추진	20	

## □ 추진실적

구분	추진실적	비고	
2022	2분기	· 총사업비[1조2,862억원] 협의 완료(기재부→원주청)	
	3분기	· 기본설계용역 완료(원주청) · 기본설계 기술제안 입찰 발주(원주청, 서울청)	
	4분기	· 기본설계 기술제안 입찰 유찰(원주청, 서울청) · 실시설계용역 입찰 발주(원주청, 서울청)	
2023	1분기	· 실시설계용역 착수(서울청-1,2공구 / 원주청-3,4,5공구) · 제2경춘국도 건설사업(1,2공구) 서울청 현장 방문 협의	
	2분기	· 제2경춘국도 건설사업(1,2공구) 주민설명회 및 현장 설명회 개최(서울청) · 제2경춘국도 건설사업(1,2공구) 관련 서울청 방문 협의 · 제2경춘국도 건설사업(3,4공구) 관련 원주청 방문 협의 · 제2경춘국도 건설사업(1,2공구) 주민의견 수렴 및 의견 제출(가평군→서울청) · 제2경춘국도 건설사업(3,4공구) 주민설명회 개최(원주청)	
	3분기	· 「제2경춘국도와 37번국도 접속 추진위원회」 면담 실시(3회)	
2024	1분기	· 「서울청 - 제2경춘국도와 37번국도 접속 추진위원회」간 간담회 실시(3회) · 「제2경춘국도와 37번국도 접속 추진위원회」 간담회 실시	
	2분기	· 국회 방문 건의	
	3분기	· 제2경춘국도 관련 국회 토론회 참석 · 「제2경춘국도와 37번국도 접속 추진위원회」 간담회 실시 · 「제2경춘국도와 37번국도 접속 추진위원회」 간담회 실시(2회)	
	4분기	· 서울지방국토관리청 방문 협의 · KDI 사업계획적정성 재검토 관련 현장방문 회의 참석 · 「서울청-제2경춘국도와 37번국도 접속 추진위원회」 간 현장설명회 실시	
2025	1분기	· 도로구역결정(변경) 및 사업인정에 관한 주민 등의 의견 청취 공고(3,4공구) · 도로구역결정(변경) 및 사업인정에 관한 주민 등의 의견 청취 공고(1,2공구) · 당정협의회 건의	
	3분기	· 도로구역결정(변경)(3,4공구)[청평면 상천리(수리재)~가평읍]	
	4분기	· 총사업비[1조2,862억원→1조9,348억원] 변경 협의 완료 (기재부→국토부)	

## □ 추진상 문제점 및 대책

- 총사업비 증액(증 6,486억원)에 관한 기획재정부와의 협이가 (부분)완료됨에 따라 우리군에서 조속히 주민들과 보상협의 및 공사착공이 될 수 있도록 지속적으로 건의하고자 함.

## □ 향후계획

구분		향 후 계 획	비 고
2026	2분기	· 용지보상 협의 추진(예정)	
2027	3분기	· 공사 착공(예정)	
2034	4분기	· 공사 준공(예정)	

## □ 기대효과

- 최적의 노선 선정 및 자동차 전용도로 건설을 통한 우리 군 접근성을 향상하여 지역 경제 활성화에 기여
- 행락철 및 주말 서울~양양 고속도로와 국도46호선(경춘국도)의 만성적인 교통 지·정체 해소로 가평군 방문객 및 지역 주민들에게 교통편의 증진

## □ 사진



위치도 및 노선도