

---

# 민선8기 공약사업

---



가 평 군



## 목 차

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| <b>I. 공약사업 추진상황</b>     | 4   |
| <b>II. 목표별 공약사업 목록</b>  | 6   |
| <b>III. 부서별 공약사업 목록</b> | 8   |
| <b>IV. 부서별 관리카드</b>     |     |
| 1. 기획예산담당관              | 13  |
| 2. 도종합체전추진단             | 17  |
| 3. 행정안전국 / 자치행정과        | 23  |
| 4. 행정안전국 / 복지정책과        | 27  |
| 5. 행정안전국 / 사회복지과        | 31  |
| 6. 경제산업국 / 일자리정책과       | 47  |
| 7. 경제산업국 / 소상공인지원과      | 61  |
| 8. 경제산업국 / 문화체육과        | 71  |
| 9. 경제산업국 / 관 광 과        | 85  |
| 10. 경제산업국 / 농 업 과       | 99  |
| 11. 경제산업국 / 축 산 과       | 107 |
| 12. 경제산업국 / 산 림 과       | 111 |
| 13. 건설도시국 / 건 설 과       | 121 |
| 14. 건설도시국 / 환 경 과       | 141 |
| 15. 건설도시국 / 자원순환과       | 151 |
| 16. 건설도시국 / 도 시 과       | 157 |
| 17. 건설도시국 / 교 통 과       | 169 |
| 18. 보 건 소 / 보건정책과       | 183 |
| 19. 농업기술센터 / 소득개발과      | 189 |
| 20. 평생교육사업소             | 195 |
| 21. 상수도사업소              | 203 |
| 22. 하수도사업소              | 207 |

## - 2026년 2/4분기 - 민선8기 공약사업 추진상황

### ○ 2/4분기 공약사업 추진현황

| 구 분  |     | 추진현황 (건수) |    |           |          |          |    | 완료율<br>(완료·계속) | 비고                |
|------|-----|-----------|----|-----------|----------|----------|----|----------------|-------------------|
|      |     | 계         | 완료 | 이행후<br>계속 | 정상<br>추진 | 일부<br>추진 | 보류 |                |                   |
| 2026 | 2분기 | 55        | 15 | 27        |          | 8        |    | 5              | 76.4%<br>(14.6%↑) |
|      | 1분기 | 55        | 14 | 20        | 15       | 1        |    | 5              | 61.8%<br>(3.6%↑)  |
| 2025 | 4분기 | 55        | 13 | 19        | 19       |          |    | 4              | 58.2%<br>(-)      |
|      | 3분기 | 55        | 12 | 20        | 19       |          |    | 4              | 58.2%<br>(5.5%↑)  |
|      | 2분기 | 55        | 10 | 19        | 22       |          |    | 4              | 52.7%<br>(5.4%↑)  |
|      | 1분기 | 55        | 9  | 17        | 23       | 2        |    | 4              | 47.3%<br>(3.7%↑)  |
| 2024 | 4분기 | 55        | 8  | 16        | 29       |          |    | 2              | 43.6%<br>(16.3%↑) |

⇒ 2분기 추진상황 점검결과 총 55개 공약사업 중 42개 사업 완료

### ○ 분야별 현황

| 분 야                      | 건수 | 목표년도 |    |    | 사업주체 |    |     |       |             |
|--------------------------|----|------|----|----|------|----|-----|-------|-------------|
|                          |    | 단기   | 중기 | 장기 | 자체   | 중앙 | 경기도 | 자체+민자 | 기타<br>(민자등) |
| 계                        | 55 | 11   | 23 | 21 | 45   | 4  | 4   | 1     | 1           |
| I. 군민중심의 경제·농업정책         | 9  |      | 7  | 2  | 8    |    |     | 1     |             |
| II. 맞춤형 인구정책 추진          | 6  | 2    | 1  | 3  | 6    |    |     |       |             |
| III. 문화가 융성한 관광콘텐츠 육성    | 14 | 5    | 5  | 4  | 14   |    |     |       |             |
| IV. 생활인구 1,000만의 자족도시 완성 | 6  | 1    | 5  |    | 3    | 1  | 1   |       | 1           |
| V. 도시 인프라 구축             | 12 |      | 3  | 9  | 6    | 3  | 3   |       |             |
| VI. 군민의 건강한 삶            | 5  |      | 2  | 3  | 5    |    |     |       |             |
| VII. 일 잘하는 가평군           | 3  | 3    |    |    | 3    |    |     |       |             |

※ 단기: 2년 이내, 중기: 2년 초과 ~ 임기 내, 장기: 임기 후

## ○ 소요예산

(단위: 백만원)

| 구분 | 총사업비    | 기투자     | 임기 내    |        |        |         |         |         | 임기후     | 비고 |
|----|---------|---------|---------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|----|
|    |         |         | 소계      | '22    | '23    | '24     | '25     | '26     |         |    |
| 계  | 903,317 | 172,075 | 567,213 | 65,183 | 93,872 | 107,206 | 142,861 | 158,091 | 164,029 |    |
| 국비 | 244,004 | 68,332  | 153,537 | 9,680  | 7,776  | 18,838  | 60,026  | 57,217  | 22,135  |    |
| 도비 | 108,073 | 13,904  | 73,721  | 4,212  | 16,858 | 23,151  | 10,466  | 19,034  | 20,448  |    |
| 군비 | 274,294 | 55,895  | 140,553 | 12,505 | 26,550 | 30,686  | 32,624  | 38,188  | 77,846  |    |
| 민간 | 37,400  |         | 37,400  | 15,000 | 15,000 | 7,400   |         |         |         |    |
| 기타 | 239,546 | 33,944  | 162,002 | 23,786 | 27,688 | 27,131  | 39,745  | 43,652  | 43,600  |    |

⇒ 사업주체가 가평군인 사업, 주체가 가평군이 아니더라도 군비가 수반되는 사업

※ 2026년 1/4분기(904,977백만원) 대비 1,660백만원 감

- 사업비 증감 주요사업: 보조기 수리센터 운영, 가평2030 청년 지원, 한강수계관리기금 추가확보, 청소년문화의집 프로그램 운영

## ○ 부서별 추진현황 총괄

(단위: 건, %)

| 부서명      | 구분 | 공약건수 | 추진상황 |       |      |      |    | 공정률   | 비고              |
|----------|----|------|------|-------|------|------|----|-------|-----------------|
|          |    |      | 완료   | 이행후계속 | 정상추진 | 일부추진 | 폐기 |       |                 |
| 계        |    | 55   | 15   | 27    |      | 8    | 5  | 97.32 | 1분기<br>(93.37%) |
| 기획예산담당관  |    | 1    | 1    |       |      |      |    | 100   |                 |
| 도종합채전추진단 |    | 1    |      | 1     |      |      |    | 100   |                 |
| 자치행정과    |    | 1    | 1    |       |      |      |    | 100   |                 |
| 복지정책과    |    | 1    |      | 1     |      |      |    | 100   |                 |
| 사회복지과    |    | 5    | 2    | 2     |      | 1    |    | 99    |                 |
| 일자리정책과   |    | 3    |      | 3     |      |      |    | 100   |                 |
| 소상공인지원과  |    | 2    | 1    | 1     |      |      |    | 100   |                 |
| 문화체육과    |    | 5    | 2    | 1     |      |      | 2  | 100   |                 |
| 관광과      |    | 5    |      | 2     |      | 1    | 2  | 95    |                 |
| 농업과      |    | 2    |      | 2     |      |      |    | 100   |                 |
| 축산과      |    | 1    | 1    |       |      |      |    | 100   |                 |
| 산림과      |    | 4    | 2    |       |      | 1    | 1  | 93.33 |                 |
| 건설과      |    | 6    | 1    | 4     |      | 1    |    | 96.67 |                 |
| 환경과      |    | 3    |      | 3     |      |      |    | 100   |                 |
| 자원순환과    |    | 1    |      |       |      | 1    |    | 85    |                 |
| 도시과      |    | 4    | 1    | 2     |      | 1    |    | 97    |                 |
| 교통과      |    | 4    | 3    | 1     |      |      |    | 100   |                 |
| 보건정책과    |    | 1    |      |       |      | 1    |    | 80    |                 |
| 소득개발과    |    | 1    |      | 1     |      |      |    | 100   |                 |
| 평생교육사업소  |    | 2    |      | 1     |      | 1    |    | 95    |                 |
| 상수도사업소   |    | 1    |      | 1     |      |      |    | 100   |                 |
| 하수도사업소   |    | 1    |      | 1     |      |      |    | 100   |                 |

## II. 목표별 공약사업 목록

| 번호                          | 사업명                                         | 담당부서     | 비고    |
|-----------------------------|---------------------------------------------|----------|-------|
| <b>I 군민중심의 경제·농업 정책</b>     |                                             |          |       |
| I-1                         | 지역성장을 위한 청정산업단지 기반조성 <b>이행후계속</b>           | 일자리정책과   | p.48  |
| I-2                         | 소상공인 생존·활력 프로그램 추진 <b>이행후계속</b>             | 소상공인지원과  | p.62  |
| I-3                         | 가평 2030 청년 지원(눈높이 청년복지) <b>이행후계속</b>        | 일자리정책과   | p.52  |
| I-4                         | 조종면 전통시장 활성화 지원 <b>완료</b>                   | 소상공인지원과  | p.67  |
| I-5                         | 일자리 창출(다문화, 군인가족, 경력단절 여성 등) <b>이행후계속</b>   | 일자리정책과   | p.56  |
| I-6                         | 글로벌 가평농업 프로젝트 <b>이행후계속</b>                  | 농업과      | p.100 |
| I-7                         | 직거래장터 활성화 <b>이행후계속</b>                      | 농업과      | p.104 |
| I-8                         | 가평군 스마트팜 기술보급 사업 추진 <b>이행후계속</b>            | 소득개발과    | p.190 |
| I-9                         | 산림자원 가공산업 육성                                | 산림과      | p.112 |
| <b>II 맞춤형 인구정책 추진</b>       |                                             |          |       |
| II-1                        | 인구증가정책 수립(다문화가족중시) <b>완료</b>                | 사회복지과    | p.32  |
| II-2                        | 노인회관(노인복지회관) 건립                             | 사회복지과    | p.34  |
| II-3                        | 생활권역별 어린이 놀이체험시설 조성 <b>이행후계속</b>            | 사회복지과    | p.37  |
| II-4                        | 행복한 가정을 위한 아이돌보미사업 확대 <b>완료</b>             | 사회복지과    | p.41  |
| II-5                        | 평생학습관 건립                                    | 평생교육사업소  | p.196 |
| II-6                        | 청소년문화의집 프로그램 운영 <b>이행후계속</b>                | 평생교육사업소  | p.200 |
| <b>III 문화가 융성한 관광콘텐츠 육성</b> |                                             |          |       |
| III-1                       | 미영연방 관광안보 공원 조성 <b>이행후계속</b>                | 복지정책과    | p.28  |
| III-2                       | 가평 역사박물관 건립 <b>폐기</b>                       | 문화체육과    | p.72  |
| III-3                       | (지역예술인과 함께 하는)음악역 1939 피크닉 콘서트 <b>이행후계속</b> | 문화체육과    | p.75  |
| III-4                       | 운악산 관광레저 단지 조성 <b>이행후계속</b>                 | 관광과      | p.86  |
| III-5                       | 밀리터리 콘텐츠 테마파크 조성 <b>폐기</b>                  | 관광과      | p.89  |
| III-6                       | 드론 아카데미 확대 운영 <b>이행후계속</b>                  | 교통과      | p.170 |
| III-7                       | 신선봉·청평호반 일대 산악관광지 개발계획 수립 <b>이행후계속</b>      | 관광과      | p.91  |
| III-8                       | 북한강 수변 관광특구 지정 신청 <b>폐기</b>                 | 관광과      | p.94  |
| III-9                       | 북면 산림생태테마파크 조성 <b>완료</b>                    | 산림과      | p.114 |
| III-10                      | 상면 산림자원 관광레저 바이오밸리 조성 <b>폐기</b>             | 산림과      | p.116 |
| III-11                      | 북한강 천년벚길 조성                                 | 관광과      | p.96  |
| III-12                      | 청평 옛 중앙내수면연구소 이전부지 주민 개방 <b>완료</b>          | 축산과      | p.108 |
| III-13                      | 축령산 생태관광마을 둘레길 조성(행현2리 중심) <b>완료</b>        | 산림과      | p.118 |
| III-14                      | 2025~2026 경기도 체육대회 유치 <b>이행후계속</b>          | 도종합체전추진단 | p.18  |

| 번호                             | 사 업 명                                    | 담당부서   | 비 고   |
|--------------------------------|------------------------------------------|--------|-------|
| <b>IV 생활인구 1,000만의 자족도시 완성</b> |                                          |        |       |
| IV-1                           | 명품주거단지 1만호 건설 등 목표로 주거문제 해결 <b>이행후계속</b> | 도시과    | p.158 |
| IV-2                           | 북면도시공원 야간 경관 조성 <b>완료</b>                | 도시과    | p.161 |
| IV-3                           | 수도권정비계획법 자연보전권역 규제 완화 <b>이행후계속</b>       | 도시과    | p.163 |
| IV-4                           | GTX-B 노선 가평 연장 확정 <b>완료</b>              | 교통과    | p.172 |
| IV-5                           | 대중교통 시스템 및 노선확충(잠실~청평~가평) <b>완료</b>      | 교통과    | p.175 |
| IV-6                           | 재정여건 개선을 위한 한강수계관리기금 추가확보 <b>이행후계속</b>   | 환경과    | p.142 |
| <b>V 도시 인프라 구축</b>             |                                          |        |       |
| V-1                            | 제2경춘국도 건설사업 추진 <b>이행후계속</b>              | 건설과    | p.122 |
| V-2                            | 지방도 387호선(내방-연하) 도로 개량사업 추진 <b>이행후계속</b> | 건설과    | p.125 |
| V-3                            | 하천IC~고성 간 도로 개설사업(호명터널) 추진 <b>이행후계속</b>  | 건설과    | p.128 |
| V-4                            | 국도75호선(가평~목동) 확장사업 추진 <b>이행후계속</b>       | 건설과    | p.131 |
| V-5                            | 상판~적목 간 2차선 도로 개설사업 확정 <b>완료</b>         | 건설과    | p.134 |
| V-6                            | 두밀~대보 간 2차선 도로 개설사업 확정                   | 건설과    | p.137 |
| V-7                            | 읍면별 도심지 주차장 확충 추진 <b>완료</b>              | 교통과    | p.178 |
| V-8                            | 청평역, 상천역 역세권 활성화(기반시설 확충)                | 도시과    | p.165 |
| V-9                            | 전기차 충전 인프라 확대 <b>이행후계속</b>               | 환경과    | p.145 |
| V-10                           | 친환경 자원회수시설(소각) 설치                        | 자원순환과  | p.152 |
| V-11                           | 상수도 사회기반시설 증진 <b>이행후계속</b>               | 상수도사업소 | p.204 |
| V-12                           | 하수도 사회기반시설 증진 <b>이행후계속</b>               | 하수도사업소 | p.208 |
| <b>VI 군민의 건강한 삶</b>            |                                          |        |       |
| VI-1                           | 가평군 공공의료기관 건립                            | 보건정책과  | p.184 |
| VI-2                           | 보조기기 수리센터 운영 <b>이행후계속</b>                | 사회복지과  | p.43  |
| VI-3                           | 파크골프장 확충 <b>완료</b>                       | 문화체육과  | p.77  |
| VI-4                           | 상면 생활문화체육시설 및 공간조성 <b>폐기</b>             | 문화체육과  | p.80  |
| VI-5                           | 설악면 생활문화체육시설 조성 <b>완료</b>                | 문화체육과  | p.82  |
| <b>VII 일 잘하는 가평군</b>           |                                          |        |       |
| VII-1                          | 민원정책관제 및 감사관실 신설 <b>완료</b>               | 자치행정과  | p.24  |
| VII-2                          | 예산 및 사업유치를 위한 서울사무소 설치 <b>완료</b>         | 자치행정과  | p.14  |
| VII-3                          | 환경부 대응 환경정책자문회 설치·운영 <b>이행후계속</b>        | 환경과    | p.147 |

### III. 부서별 공약사업 목록

| 번호       | 공약목표                | 사업명                              | 추진상황   | 공정률  | 완료시기          | 비고   |
|----------|---------------------|----------------------------------|--------|------|---------------|------|
| 계        |                     | 55개 사업                           | 97.32% |      |               |      |
| 기획예산담당관  |                     | 1개 사업                            | 100%   |      |               |      |
| VII-2    | 일 잘하는 가평군           | 예산 및 사업유치를 위한 서울사무소 설치           | 완료     | 100% | 2023<br>(임기내) | p.14 |
| 도종합체전추진단 |                     | 1개 사업                            | 100%   |      |               |      |
| III-14   | 문화가 융성한<br>관광콘텐츠 육성 | 2025~2026 경기도 체육대회 유치(개최)        | 이행후계속  | 100% | 2023<br>(임기내) | p.18 |
| 자치행정과    |                     | 1개 사업                            | 100%   |      |               |      |
| VII-1    | 일 잘하는 가평군           | 민원정책관제 및 감사관실 신설                 | 완료     | 100% | 2023<br>(임기내) | p.24 |
| 복지정책과    |                     | 1개 사업                            | 100%   |      |               |      |
| III-1    | 문화가 융성한<br>관광콘텐츠 육성 | 미영연방 관광안보 공원 조성                  | 이행후계속  | 100% | 2028<br>(임기외) | p.28 |
| 사회복지과    |                     | 5개 사업                            | 99%    |      |               |      |
| II-1     | 맞춤형 인구정책 추진         | 인구증가정책 수립(다문화가족중시)               | 완료     | 100% | 2023<br>(임기내) | p.32 |
| II-2     | 맞춤형 인구정책 추진         | 노인회관(노인복지회관) 건립                  | 일부추진   | 95%  | 2026<br>(임기외) | p.34 |
| II-3     | 맞춤형 인구정책 추진         | 생활권역별 어린이 놀이체험시설 조성              | 이행후계속  | 100% | 2027<br>(임기외) | p.37 |
| II-4     | 맞춤형 인구정책 추진         | 행복한 가정을 위한 아이돌보미사업 확대            | 완료     | 100% | 2023<br>(임기내) | p.41 |
| VI-2     | 군민의 건강한 삶           | 보조기기 수리센터 운영                     | 이행후계속  | 100% | 2026<br>(임기내) | p.43 |
| 일자리정책과   |                     | 3개 사업                            | 100%   |      |               |      |
| I-1      | 군민중심의<br>경제·농업 정책   | 지역성장을 위한 청정산업단지 기반조성             | 이행후계속  | 100% | 2030<br>(임기외) | p.48 |
| I-3      | 군민중심의<br>경제·농업 정책   | 가평 2030 청년 지원(눈높이 청년복지)          | 이행후계속  | 100% | 2026<br>(임기내) | p.52 |
| I-5      | 군민중심의<br>경제·농업 정책   | 일자리 창출<br>(다문화, 군인가족, 경력단절 여성 등) | 이행후계속  | 100% | 2026<br>(임기내) | p.56 |
| 소상공인지원과  |                     | 2개 사업                            | 100%   |      |               |      |
| I-2      | 군민중심의<br>경제·농업 정책   | 소상공인 생존·활력 프로그램 추진               | 이행후계속  | 100% | 2026<br>(임기내) | p.62 |
| I-4      | 군민중심의<br>경제·농업 정책   | 조종면 전통시장 활성화 지원                  | 완료     | 100% | 2025<br>(임기내) | p.67 |

| 번호     | 공약목표                | 사업명                                 | 추진상황     | 공정률  | 완료시기          | 비고    |
|--------|---------------------|-------------------------------------|----------|------|---------------|-------|
| 문화체육과  |                     | 5개 사업                               | 100%     |      |               |       |
| III-2  | 문화가 융성한<br>관광콘텐츠 육성 | 가평 역사박물관 건립                         | 폐기       | -    | -             | p.72  |
| III-3  | 문화가 융성한<br>관광콘텐츠 육성 | (지역예술인과 함께 하는)<br>음악역 1939 피크닉 콘서트  | 이행후계속    | 100% | 2026<br>(임기내) | p.75  |
| VI-3   | 군민의 건강한 삶           | 파크골프장 확충                            | 금회<br>완료 | 100% | 2026<br>(임기외) | p.77  |
| VI-4   | 군민의 건강한 삶           | 상면 생활문화체육시설 및 공간조성                  | 폐기       | -    | -             | p.80  |
| VI-5   | 군민의 건강한 삶           | 설악면 생활문화체육시설 조성                     | 완료       | 100% | 2025<br>(임기내) | p.82  |
| 관광과    |                     | 5개 사업                               | 95%      |      |               |       |
| III-4  | 문화가 융성한<br>관광콘텐츠 육성 | 운악산 관광레저 단지 조성<br>(현등사, 운악산 문화관광마을) | 이행후계속    | 100% | 2030<br>(임기외) | p.86  |
| III-5  | 문화가 융성한<br>관광콘텐츠 육성 | 밀리터리 콘텐츠 테마파크 조성                    | 폐기       | -    | -             | p.89  |
| III-7  | 문화가 융성한<br>관광콘텐츠 육성 | 신선봉·청평호반 일대 산악관광지<br>개발             | 이행후계속    | 100% | 2023<br>(임기내) | p.91  |
| III-8  | 문화가 융성한<br>관광콘텐츠 육성 | 북한강 수변 관광특구 지정 신청                   | 폐기       | -    | -             | p.94  |
| III-11 | 문화가 융성한<br>관광콘텐츠 육성 | 북한강 천년벚길 조성                         | 일부추진     | 85%  | 2027<br>(임기외) | p.96  |
| 농업과    |                     | 2개 사업                               | 100%     |      |               |       |
| I-6    | 군민중심의<br>경제·농업 정책   | 글로벌 가평농업 프로젝트                       | 이행후계속    | 100% | 2026<br>(임기내) | p.100 |
| I-7    | 군민중심의<br>경제·농업 정책   | 직거래장터 활성화                           | 이행후계속    | 100% | 2026<br>(임기내) | p.104 |
| 축산과    |                     | 1개 사업                               | 100%     |      |               |       |
| III-12 | 문화가 융성한<br>관광콘텐츠 육성 | 청평 옛 중앙내수면연구소<br>이전부지 주민 개방         | 완료       | 100% | 2023<br>(임기내) | p.108 |
| 산림과    |                     | 4개 사업                               | 93.33%   |      |               |       |
| I-9    | 군민중심의<br>경제·농업 정책   | 산림자원 가공산업 육성                        | 일부추진     | 80%  | 2025<br>(임기내) | p.112 |
| III-9  | 문화가 융성한<br>관광콘텐츠 육성 | 북면 산림생태테마파크 조성                      | 완료       | 100% | 2025<br>(임기내) | p.114 |
| III-10 | 문화가 융성한<br>관광콘텐츠 육성 | 상면 산림자원 관광레저 바이오밸리 조성               | 폐기       | -    | -             | p.116 |
| III-13 | 문화가 융성한<br>관광콘텐츠 육성 | 축령산 생태관광마을 둘레길 조성<br>(행현2리 중심)      | 완료       | 100% | 2023<br>(임기내) | p.118 |

| 번호    | 공 약 목 표                 | 사 업 명                                  | 추진상황   | 공정률  | 완료시기          | 비고    |
|-------|-------------------------|----------------------------------------|--------|------|---------------|-------|
| 건설과   |                         | 6개 사업                                  | 96.67% |      |               |       |
| V-1   | 도시 인프라 구축               | 제2경춘국도 건설사업 추진                         | 이행후계속  | 100% | 2026<br>(임기내) | p.122 |
| V-2   | 도시 인프라 구축               | 지방도 387호선(내방-연하) 도로<br>개량사업 추진         | 이행후계속  | 100% | 2026<br>(임기내) | p.125 |
| V-3   | 도시 인프라 구축               | 하천IC~고성 간 도로 개설사업<br>(호명터널) 추진         | 이행후계속  | 100% | 2027<br>(임기외) | p.128 |
| V-4   | 도시 인프라 구축               | 국도75호선(가평~목동) 확장사업 추진                  | 이행후계속  | 100% | 2028<br>(임기외) | p.131 |
| V-5   | 도시 인프라 구축               | 상판~적목 간 2차선 도로 개설사업 확정                 | 완료     | 100% | 2027<br>(임기외) | p.134 |
| V-6   | 도시 인프라 구축               | 두밀~대보 간 2차선 도로 개설사업 확정                 | 일부추진   | 80%  | 2027<br>(임기외) | p.137 |
| 환경과   |                         | 3개 사업                                  | 100%   |      |               |       |
| IV-6  | 생활인구 1,000만의<br>자족도시 완성 | 가평군 재정여건 개선을 위한<br>한강수계관리기금 추가확보       | 이행후계속  | 100% | 2026<br>(임기내) | p.142 |
| V-9   | 도시 인프라 구축               | 전기차 충전 인프라 확대                          | 이행후계속  | 100% | 2026<br>(임기내) | p.145 |
| VII-3 | 도시 인프라 구축               | 환경부 대응 환경정책자문회 설치 · 운영                 | 이행후계속  | 100% | 2026<br>(임기내) | p.147 |
| 자원순환과 |                         | 1개 사업                                  | 85%    |      |               |       |
| V-10  | 도시 인프라 구축               | 친환경 자원회수시설(소각) 설치                      | 일부추진   | 85%  | 2029<br>(임기외) | p.152 |
| 도시과   |                         | 4개 사업                                  | 97%    |      |               |       |
| IV-1  | 생활인구 1,000만의<br>자족도시 완성 | 명품주거단지 1만호 건설(군인아파트 등)<br>목표로 주거문제 해결  | 이행후계속  | 100% | 2026<br>(임기내) | p.158 |
| IV-2  | 생활인구 1,000만의<br>자족도시 완성 | 북면도시공원 야간 경관 조성                        | 완료     | 100% | 2024<br>(임기내) | p.161 |
| IV-3  | 생활인구 1,000만의<br>자족도시 완성 | 수도권정비계획법 자연보전권역 규제 완화                  | 이행후계속  | 100% | 2026<br>(임기내) | p.163 |
| V-8   | 도시 인프라 구축               | 청평역, 상천역 역세권 활성화<br>(기반시설 확충)          | 일부추진   | 88%  | 2027<br>(임기외) | p.165 |
| 교통과   |                         | 4개 사업                                  | 100%   |      |               |       |
| III-6 | 문화가 융성한<br>관광콘텐츠 육성     | 드론 아카데미 확대 운영                          | 이행후계속  | 100% | 2026<br>(임기내) | p.170 |
| IV-4  | 생활인구 1,000만의<br>자족도시 완성 | GTX-B 노선 가평 연장 확정                      | 완료     | 100% | 2026<br>(임기내) | p.172 |
| IV-5  | 생활인구 1,000만의<br>자족도시 완성 | 대중교통 시스템 및 노선확충<br>(7000노선 : 잠실-청평-가평) | 완료     | 100% | 2026<br>(임기내) | p.175 |
| V-7   | 도시 인프라 구축               | 읍면별 도심지 주차장 확충 추진                      | 완료     | 100% | 2026<br>(임기외) | p.178 |

| 번호      | 공 약 목 표           | 사 업 명               | 추진상황  | 공정률  | 완료시기          | 비고    |
|---------|-------------------|---------------------|-------|------|---------------|-------|
| 보건정책과   |                   | 1개 사업               | 80%   |      |               |       |
| VI-1    | 군민의 건강한 삶         | 가평군 공공의료기관 건립       | 일부추진  | 80%  | 2028<br>(임기외) | p.184 |
| 소득개발과   |                   | 1개 사업               | 100%  |      |               |       |
| I-8     | 군민중심의<br>경제·농업 정책 | 가평군 스마트팜 기술보급 사업 추진 | 이행후계속 | 100% | 2026<br>(임기내) | p.190 |
| 평생교육사업소 |                   | 2개 사업               | 95%   |      |               |       |
| II-5    | 맞춤형 인구정책 추진       | 평생학습관 건립            | 일부추진  | 90%  | 2026<br>(임기외) | p.196 |
| II-6    | 맞춤형 인구정책 추진       | 청소년문화의집 프로그램 운영     | 이행후계속 | 100% | 2026<br>(임기내) | p.200 |
| 상수도사업소  |                   | 1개 사업               | 100%  |      |               |       |
| V-11    | 도시 인프라 구축         | 상수도 사회기반시설 증진       | 이행후계속 | 100% | 2026<br>(임기외) | p.204 |
| 하수도사업소  |                   | 1개 사업               | 100%  |      |               |       |
| V-12    | 도시 인프라 구축         | 하수도 사회기반시설 증진       | 이행후계속 | 100% | 2028<br>(임기외) | p.208 |



## 기 획 예 산 담 당 관

| 번호    | 사 업 명                  | 사업주체 | 신규여부 | 완료시기          | 추진상황 | 공정률  | 비고 |
|-------|------------------------|------|------|---------------|------|------|----|
| 1개 사업 |                        |      |      |               |      | 100% |    |
| Ⅶ-2   | 예산 및 사업유치를 위한 서울사무소 설치 | 가평군  | 신규   | 2023<br>(임기내) | 완료   | 100  |    |

약속Ⅶ 군민의 눈높이에서 일 잘하는 가평군이 되겠습니다.

## 예산 및 사업유치를 위한 서울사무소 설치

| 관리번호 | 분야                                                                                                                                                                                        | 중점 추진과제      | 사업주체 | 신규여부      | 사업시기 | 완료시기                   |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|-----------|------|------------------------|
| Ⅶ-2  | 행정                                                                                                                                                                                        | 주민참여는 더 활발하게 | 가평군  | 신규        | 단기   | 임기 내                   |
| 추진부서 | 기획예산담당관                                                                                                                                                                                   |              | 기획팀장 | 조경아(2050) | 담당자  | 윤희준(4628)              |
| 협조부서 | 행정복지국                                                                                                                                                                                     | 자치행정과        | 인사팀장 | 박석현(2125) | 담당자  | 유호열(2126)<br>하영하(2128) |
| 추진현황 | <input checked="" type="checkbox"/> 완료 <input type="checkbox"/> 이행후계속 <input type="checkbox"/> 정상추진 <input type="checkbox"/> 일부추진 <input type="checkbox"/> 보류 <input type="checkbox"/> 폐기 |              |      |           | 공정률  | 100%                   |

### □ 추진방향

- 국회 및 중앙부처를 대상으로 한 예산확보, 정책자료 수집 등으로 군정발전에 기여
- 가평군 대외홍보로 지역경제 활성화에 기여

### □ 사업개요

- 사업기간: 2022. 7. ~ 2023. 12.
- 사업위치: 서울시 영등포구 국회대로 800(여의도동) 여의도파라곤 413호
- 사업규모: 사무공간: 73.46㎡ / 직원: 임기제 5급 1명, 7~8급 2명  
※ 현재 시간선택제임기제 가급 1명, 6급 1명 서울사무소 근무
- 소요예산: 482백만원 ※ 공약실천계획서: 200백만원

| 구분 | 총사업비 | 기투자 | 임기 내 |      |      |      |      | 임기 후 | 비고 |
|----|------|-----|------|------|------|------|------|------|----|
|    |      |     | 소계   | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |    |
| 계  | 482  |     | 482  |      | 125  | 119  | 119  | 119  |    |
| 국비 |      |     |      |      |      |      |      |      |    |
| 도비 |      |     |      |      |      |      |      |      |    |
| 군비 | 482  |     | 482  |      | 125  | 119  | 119  | 119  |    |
| 기타 |      |     |      |      |      |      |      |      |    |

#### ○ 사업내용

- 조직진단 용역 과업에 포함하여 신규 행정기구 모델 도출
- 서울사무소 위치, 운영방식, 직원 선정 방식, 타당성 등 세부 검토 실시
- 서울사무소 개소

### □ 연도별 목표 및 추진계획

| 구 분         | 목 표                                         | 추진계획                                                                                                              | 목표이행률    | 이행률      |
|-------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 계           |                                             |                                                                                                                   | 100      | 100      |
| 2022<br>하반기 | · 계획 수립<br>· 조직진단 용역 추진<br>(자치행정과)          | · 조직진단 용역 추진계획 수립<br>· 조직진단 용역 추진<br>· 조직진단 용역 결과를 바탕으로 조례(안) 수립                                                  | 10       | 10       |
| 2023<br>상반기 | · 세부 검토 추진<br>· 조직 신설 의뢰<br>(기획예산담당관)       | · 서울사무소 운영 세부 검토 추진<br>- 파견 직원 선정 방식, 운영방안<br>- 서울사무소 상시 운영 타당성 검토<br>- 서울사무소 위치 선정 등<br>· 조직 신설 의뢰(팀 규모, 소속 과 등) | 40       | 40       |
| 2023<br>하반기 | · 인사 발령<br>(자치행정과)<br>· 서울사무소 운영<br>(해당 부서) | · 인사 발령<br><br>· 서울사무소 운영                                                                                         | 10<br>40 | 10<br>40 |

### □ 추진실적

| 구 분  | 추진실적                                                                                                                                                                                                                                                                        | 비 고 |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 2022 | 3분기 <ul style="list-style-type: none"> <li>· 조직진단용역 착수 및 관련 자료 제출</li> <li>· 조직진단 용역 관련 부서별 의견 수렴</li> </ul>                                                                                                                                                                |     |
|      | 4분기 <ul style="list-style-type: none"> <li>· 가평군 서울사무소 설치계획 수립</li> <li>· 가평군공무원노동조합 의견 수렴</li> <li>· 조직진단용역 최종(중간)보고회 개최</li> <li>· 「가평군 행정기구 및 정원 조례」 공포</li> </ul>                                                                                                       |     |
| 2023 | 1분기 <ul style="list-style-type: none"> <li>· 「가평군 행정기구 및 정원 조례」 시행</li> <li>· 가평군 서울사무소 설치 변경 계획 수립</li> </ul>                                                                                                                                                              |     |
|      | 2분기 <ul style="list-style-type: none"> <li>· 2023년 제1회 추가경정 예산안 의회 의결</li> <li>· 시간선택제임기제(소장) 채용 의뢰</li> </ul>                                                                                                                                                              |     |
|      | 3분기 <ul style="list-style-type: none"> <li>· 시간선택제임기제(소장) 임용</li> <li>· 서울사무소 개소 및 운영 [2023. 8. 11.]</li> </ul>                                                                                                                                                             |     |
|      | 4분기 <ul style="list-style-type: none"> <li>· 가평군 접경지역 지정 및 발전방안 국회 정책 토론회</li> <li>· 하반기 특별교부세 22억(재난안전 12, 지역현안 10)</li> <li>· 국도 75호선 (24년)도로개량사업비 2억</li> </ul>                                                                                                          |     |
| 2024 | <ul style="list-style-type: none"> <li>· 상반기 특별교부세 18억(재난안전 9, 지역현안 9)</li> <li>· 접경지역 지정을 위한 행정안전부 장관, 기획재정부 장관 면담</li> <li>· GTX-B 노선 연장 및 경춘선 ITX 청평면 정차 협의</li> <li>· 하반기 특별교부세 23억(재난안전 9, 지역현안 14)</li> <li>· 25년 하수도 분야 국고보조사업 5억 및 탄소중립센터 운영 지원 1억 예산 확보</li> </ul> |     |
| 2025 | <ul style="list-style-type: none"> <li>· 접경지역 특별법 시행령 개정(25. 3.) 국회·중앙부처 국비확보 정책 협의</li> <li>· 대한민국 숙박 페스타 할인쿠폰 수도권 제외(인구소멸 가평군 포함) 관계기관 정책 협의</li> <li>· 자기주도학습센터 유치 관련 국회·중앙부처 정책 협의</li> <li>· 평화경제특구법(시행령) 대상지역(가평군 포함) 국회·중앙부처 정책 협의</li> </ul>                        |     |

### □ 기대효과

○ 국비확보, 입법활동, 투자유치 등 동향파악 신속 대응



## 도 종합체전추진단

| 번호     | 사업명                       | 사업주체 | 신규여부 | 완료시기          | 추진상황      | 공정률  | 비고 |
|--------|---------------------------|------|------|---------------|-----------|------|----|
| 1개 사업  |                           |      |      |               |           | 100% |    |
| III-14 | 2025~2026 경기도 체육대회 유치(개최) | 가평군  | 신규   | 2023<br>(임기내) | 이행후<br>계속 | 100  |    |

약속III 문화가 융성한 관광콘텐츠 육성으로 문화·관광도시로 성장하겠습니다.

## 2025~2026 경기도 체육대회 유치(개최)

| 관리번호   | 분야                             | 중점 추진과제      | 사업주체             | 신규여부                   | 사업시기 | 완료시기                   |
|--------|--------------------------------|--------------|------------------|------------------------|------|------------------------|
| III-14 | 문화                             | 지역문화는 더 다채롭게 | 가평군              | 신규                     | 중기   | 임기 내                   |
| 추진부서   | 도종합체육추진단                       |              | 대회기획팀장<br>대회운영팀장 | 나선주(2671)<br>최철민(2676) | 담당자  | 최은영(2682)<br>이윤재(2677) |
| 추진현황   | □완료 ■이행후계속 □정상추진 □일부추진 □보류 □폐기 |              |                  |                        | 공정률  | 100%                   |

### □ 추진방향

- 경기도종합체육대회를 통해 지역경제 활성화
- 기존 체육시설 개·보수를 통한 최신의 체육 인프라 구축

### □ 사업개요

- 사업기간: 2023. 4. ~ 2026. 10.
- 사업규모: 25년 ~ 26년 경기도종합체육대회 유치 1식
- 소요예산: 27,948백만원

| 구분 | 총사업비   | 기투자 | 임기 내   |      |       |        |       |       | 임기 후 | 비고 |
|----|--------|-----|--------|------|-------|--------|-------|-------|------|----|
|    |        |     | 소계     | 2022 | 2023  | 2024   | 2025  | 2026  |      |    |
| 계  | 27,948 |     | 27,948 |      | 6,154 | 16,438 | 2,356 | 3,000 |      |    |
| 국비 | 1,010  |     | 1,010  |      | 500   | 510    |       |       |      |    |
| 도비 | 10,420 |     | 10,420 |      | 3,200 | 6,420  | 400   | 400   |      |    |
| 군비 | 16,518 |     | 16,518 |      | 2,454 | 9,508  | 1,956 | 2,600 |      |    |
| 기타 |        |     |        |      |       |        |       |       |      |    |

#### ○ 사업내용

- 가평종합운동장 및 기존 체육시설 개·보수를 통한 공인 경기장 구축
- 2025년 ~ 2026년 경기도종합체육대회 경기장 배정
- 대회 행사 운영비 지출 및 각종 용역 발주

### □ 연도별 목표 및 추진계획

| 구분   | 목표                  | 추진계획                                            | 목표이행률 | 공정률 |
|------|---------------------|-------------------------------------------------|-------|-----|
| 계    |                     |                                                 | 100   | 100 |
| 2022 | 경기도 종합체육대회 유치 준비    | 25~26년 경기도종합체육대회 개최지 선정을 위해 유치신청 준비 및 체육시설 전수조사 | 80    | 80  |
| 2023 | 시설 총사업비 확정 및 설계용역발주 | 체육대회 유치 확정(4월) 이후 체육시설 총사업비 산출 및 설계용역발주         | 20    | 20  |

|      |                           |                                                        |   |   |
|------|---------------------------|--------------------------------------------------------|---|---|
| 2024 | 체육시설 인프라<br>구축 완료         | 24년 말까지 경기장 구축 완료                                      | - | - |
| 2025 | 대회진행 용역 발주 및<br>체육시설 개·보수 | 25년 경기도체육대회(비장애인, 장애인) 행사운영비<br>지출 및 용역 실시 및 체육시설 개·보수 | - | - |
| 2026 | 대회진행 용역 발주 및<br>대회종료 후 정산 | 26년 10월을 끝으로 모든 대회를 종료하고 정산                            | - | - |

## □ 추진실적

| 구 분  |     | 추진실적                                                                                                                                                                                             | 비고 |
|------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 2022 | 4분기 | · 군의회 시정연설에 대회 유치 표명                                                                                                                                                                             |    |
| 2023 | 1분기 | · 경기도종합체육대회 유치 신청서 제출 및 현장 실사단 방문                                                                                                                                                                |    |
|      | 2분기 | · 가평군 유치 확정                                                                                                                                                                                      |    |
|      | 3분기 | · 도민체전T/F팀 구성<br>· 기본계획 수립 및 대회추진단 발대식<br>· 경기장 개보수 대상지 전수조사 및 공사(사업완료 30개소, 추진중 1개소)                                                                                                            |    |
|      | 4분기 | · 경기장 실시설계용역 착수(17건) 및 준공(12건)                                                                                                                                                                   |    |
| 2024 | 1분기 | · 개·폐회식 및 경기장 방영용 홍보동영상 제작(~24.11월)<br>· 대회 참여 외식·숙박업소 모집(2회, 360개 업소)<br>· 대회 홍보 민간추진단 발족식 및 캠페인 활동(8회/~24.12월)<br>· 대회상징물 및 디자인 개발(~24.8월)<br>· 대회추진단 부서별 추진상황 보고회(3회/~24.10월)                 |    |
|      | 2분기 | · 도종합체전 조직위원회 출범식<br>· 종합홍보계획 수립 및 차기 개최지 홍보(~24.10월)<br>- 경기도(장애인)체육대회 2024 파주, 경기모아뮤직페스티벌, 경기도(장애인) 생활체육대회 2024 성남, 자라섬 가을꽃페스타, 제7회 경기도민의 날                                                    |    |
|      | 3분기 | · 경기운영 종합계획 수립, 종목별 경기 및 운영 필요 물품 수요조사, 경기장 배정<br>· 경기도(장애인)종목별 단체 경기장 사전답사 및 경기장 확정(수영 제외)                                                                                                      |    |
|      | 4분기 | · 자원봉사자 모집 시작(~25.2월)<br>· 외식·숙박 가격 안정화를 위한 업무 협약<br>· 대회 공식 홈페이지 오픈<br>· 개·폐회식 행사 연출 대행 용역 계약 체결<br>· 교통매체(ITX, 경춘선) 모니터 내 대회 홍보영상 송출<br>· 성화 채화 및 봉송행사 용역 공고<br>· 경기장 시설보수 준공(30개소, 21,000백만원) |    |
| 2025 | 1분기 | · 지하철 모니터, 경기버스(G버스) 등 생활밀착형 매체 홍보(~25.5월)<br>· D-100 보드판 제막식 추진<br>· 리셉션장·부대행사장 설치 및 운영 추진(~25.5월)<br>· 경기장 의료·방역·교통 대책 수립 및 추진(~25.5월)<br>· 추진상황 4차 보고회<br>· 참여업소 지정 현판 배부 및 이동식경사로 대여 용역 추진   |    |

| 구 분  |     | 추진 실적                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 비 고 |
|------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|      |     | <ul style="list-style-type: none"> <li>· 숙박외식업 서한문 및 선수단 환영포스터 등 배부</li> <li>· 대회 마스코트 조형물 설치</li> <li>· 추진상황 최종 보고회</li> <li>· 관내 경기장 스포츠안전재단을 통한 안전점검 추진</li> <li>· 경기도체육회 및 경기도장애인체육회 1차 대표자회의 개최</li> <li>· 경기도(장애인체육대회)자원봉사자 모집 완료 (약 950명)</li> <li>· 공무원운영지원단 모집 및 배치 완료</li> <li>· 경기운영지원용역, 구급차 임차용역, 이동식화장실 임차용역 등 계약 완료</li> <li>· 개·폐회식 용역 중간·최종보고</li> </ul>                                                    |     |
|      | 2분기 | <ul style="list-style-type: none"> <li>· 자원봉사자 및 공무원운영지원단 발대식 및 교육</li> <li>· 대회 홍보 온라인이벤트 추진</li> <li>· 대회 홍보 현수막·가로기 및 꽃답 설치</li> <li>· 2025 가평 도민체전 성화 채화</li> <li>· 제15회 경기도장애인체육대회 2025 가평 유치</li> <li>· 제71회 경기도체육대회 2025 가평 유치</li> <li>· 성과보고회 및 유공 표창</li> <li>· 2026 경기도생활체육대축전 기본계획 수립</li> </ul>                                                                                                                 |     |
|      | 3분기 | <ul style="list-style-type: none"> <li>· 2025년 정기3차 지방재정 道투자심사 의뢰</li> <li>· 대회 백서 발간</li> <li>· 2025 생활체육대축전(파주) 벤치마킹</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |
|      | 4분기 | <ul style="list-style-type: none"> <li>· 2025 전국체육대회(부산) 벤치마킹</li> <li>· 경기도장애인생활체육대회 관련 간담회 개최</li> <li>· 2026년 경기도생활체육대축전 대회 일정 확정</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |
| 2026 | 1분기 | <ul style="list-style-type: none"> <li>· 2026년 경기도생활체육대축전 개폐회식 연출 추진계획 수립</li> <li>· 2026년 경기도생활체육대축전 개회식 장소 확정</li> <li>· 2026년 경기도생활체육대축전 종합 홍보계획 수립</li> <li>· 2026년 경기도생활체육대축전 경기운영 종합계획 수립</li> <li>· 2026년 경기도생활체육대축전 자원봉사자 모집·운영계획 수립</li> <li>· 종목별 경기장 현장 사전답사</li> <li>· 종목별 경기용품·운영물품 수요조사</li> <li>· 경기장 임시주차장 확보(6개소)</li> <li>· 대회 참여 외식·숙박업소 추가 모집(3회, 376개 업소)</li> <li>· 대회 홍보 민간추진단 발대식(3. 19.)</li> </ul> |     |
|      | 2분기 | <ul style="list-style-type: none"> <li>· 2026년 경기도생활체육대축전 대회추진단 운영 계획 수립</li> <li>· 2026년 경기도생활체육대축전 대회추진단 추진상황보고회 개최(1차)</li> <li>· 2026년 경기도생활체육대축전 개폐회식 연출대행 용역 계약체결</li> <li>· 경기장 방영용 홍보동영상 제작</li> <li>· 민간추진단 캠페인 활동</li> <li>· 2026년 경기도생활체육대축전 대표 홈페이지 계약체결</li> <li>· 경기도(장애인)체육대회 2026 광주 벤치마킹</li> <li>· 대회 공식 홈페이지 개설</li> <li>· 2026년 경기도 생활체육대축전 대비 체육시설 개보수공사 사업완료</li> </ul>                                |     |

| 구 분 | 추진 실적                                                                                                                                                                                                                | 비 고 |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|     | (가평테니스장 등 2개소)<br>· 자라섬 인라인스케이트장 준공·공인<br>· 2026 경기도 생활체육대축전 자원봉사자 모집(4. 1. ~ 7. 10.)<br>※ 현 모집인원 약 420명(2026. 06. 10. 기준)<br>· 경기운영지원용역, 구급차 임차용역, 이동식화장실 임차용역 등 계약<br>· 숙박외식업 서한문 발송 및 참여업소 지정 현판, 선수단 환영 현수막 등 배부 |     |

## □ 향후계획

| 구 분  | 향 후 계 획                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 비 고 |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 2026 | <div>3분기</div> · 관내 경기장 안전점검 추진(스포츠안전재단·자체 점검)<br>· 2026년 경기도 생활체육대축전 대비 체육시설 개보수공사 사업완료(설악야구장 등 3개소)<br>· 자원봉사자 발대식 및 안전·소양 교육<br>· 공무원운영지원단 모집·배치·교육<br>· 참여업소 이동식경사로 대여 용역 추진<br>· 2026년 경기도생활체육대축전 개최식 부대행사장 참여기관(업체) 모집<br>· 2026년 경기도생활체육대축전 대회추진단 추진상황보고회 개최(2차)<br>· 제20회 경기도장애인생활체육대회 2026 가평 [2026. 8. 28. ~ 8. 29.]<br>· 제37회 경기도생활체육대축전 2026 가평 [2026. 9. 11. ~ 9. 13.] |     |
|      | <div>4분기</div> · 대회 백서 발간<br>· 성과보고회 및 유공 표창<br>· 감사서한문 발송<br>· 대회보조금 정산                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |

## □ 기대효과

- 경기도 최대 규모 체육대회를 유치하여 군민의 자긍심을 높이고 군민화합과 단합된 가평 이미지를 경기도 전역에 확산
- 청정 관광 자원과 연계한 우수한 체육 인프라 홍보로 자연이 어우러진 수도권 최고의 힐링 스포츠 투어링 메커니즘 도시로 도약
- 다양한 체육 종목 저변 확대 및 지역이 건강해지는 체육 복지 실현



## 자 치 행 정 과

| 번호    | 사 업 명            | 사업주체 | 신규여부 | 완료시기          | 추진상황 | 공정률  | 비고 |
|-------|------------------|------|------|---------------|------|------|----|
| 1개 사업 |                  |      |      |               |      | 100% |    |
| VII-1 | 민원정책관제 및 감사관실 신설 | 가평군  | 신규   | 2023<br>(임기내) | 완료   | 100  |    |

약속Ⅶ 군민의 눈높이에서 일 잘하는 가평군이 되겠습니다.

## 민원정책관제 및 감사관실 신설

| 관리번호 | 분야                                                                                                                                                                                        | 중점 추진과제      | 사업주체 | 신규여부      | 사업시기 | 완료시기      |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|-----------|------|-----------|
| Ⅶ-1  | 행정                                                                                                                                                                                        | 주민참여는 더 활발하게 | 가평군  | 신규        | 단기   | 임기 내      |
| 추진부서 | 행정복지국                                                                                                                                                                                     | 자치행정과        | 인사팀장 | 박석현(2125) | 담당자  | 유호열(2126) |
| 추진현황 | <input checked="" type="checkbox"/> 완료 <input type="checkbox"/> 이행후계속 <input type="checkbox"/> 정상추진 <input type="checkbox"/> 일부추진 <input type="checkbox"/> 보류 <input type="checkbox"/> 폐기 |              |      |           | 공정률  | 100%      |

### □ 추진방향

- 적극적인 민원해결 및 주민 소통을 위한 민원정책관 직위 신설
- 청렴한 공직사회 조성 및 선제적 감사 업무 수행을 위한 감사 담당 부서 신설
- 행정 기능별 사무의 합리적 조정

### □ 사업개요

- 사업기간: 2022. 8. ~ 2023. 6.
- 사업규모: 조직진단 1식
- 소요예산: 52백만원

| 구분 | 총사업비 | 기투자 | 임기 내 |      |      |      |      |      | 임기 후 | 비고 |
|----|------|-----|------|------|------|------|------|------|------|----|
|    |      |     | 소계   | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |      |    |
| 계  | 52   |     | 52   | 52   |      |      |      |      |      |    |
| 국비 |      |     |      |      |      |      |      |      |      |    |
| 도비 |      |     |      |      |      |      |      |      |      |    |
| 군비 | 52   |     | 52   | 52   |      |      |      |      |      |    |
| 기타 |      |     |      |      |      |      |      |      |      |    |

#### ○ 사업내용

- 적극적인 민원해결과 군민 소통을 위한 민원정책관 직위 신설
- 청렴 공직사회 풍토 조성을 위한 감사담당부서 신설
- One-stop 민원처리를 위한 건축과 · 허가민원과 민원처리 부서 기능 및 구조진단
- 보건소 및 보건진료소 유사·중복기능·통폐합 인력 및 업무 조정

□ 연도별 목표 및 추진계획

| 구 분         | 목 표                     | 추진계획                                                             | 목표이행률 | 공정률 |
|-------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------|-------|-----|
| 계           |                         |                                                                  | 100   | 100 |
| 2022<br>하반기 | · 계획 수립<br>· 조직진단 용역 추진 | · 조직진단 용역 추진계획 수립<br>· 조직진단 용역 추진<br>· 조직진단 용역 결과를 바탕으로 조례(안) 수립 | 90    | 90  |
| 2023<br>상반기 | · 자치법규 정비<br>· 인사 발령    | · 「가평군 행정기구 및 정원」<br>조례, 규칙, 규정 등 자치법규 정비<br>· 인사 발령             | 10    | 10  |

□ 추진실적

| 구 분  | 추진실적 |                                                                            | 비 고 |
|------|------|----------------------------------------------------------------------------|-----|
| 2022 | 3분기  | · 조직진단용역 착수<br>· 조직진단용역 관련자료 제출<br>· 조직진단 용역 관련 부서별 의견 수렴<br>· 부서별 인터뷰 완료  |     |
|      | 4분기  | · 가평군공무원노동조합 의견 수렴<br>· 조직진단용역 중간보고회 및 최종보고회 개최<br>· 「가평군 행정기구 및 정원 조례」 공포 |     |
| 2023 | 1분기  | · 「가평군 행정기구 및 정원 조례」 시행                                                    |     |

□ 기대효과

- 적극적인 민원해결 및 청렴한 공직사회 조성으로 주민들이 체감하는 행정서비스 만족도 향상



## 복 지 정 책 과

| 번호    | 사 업 명           | 사업주체 | 신규여부 | 완료시기          | 추진상황      | 공정률  | 비고 |
|-------|-----------------|------|------|---------------|-----------|------|----|
| 1개 사업 |                 |      |      |               |           | 100% |    |
| Ⅲ-1   | 미영연방 관광안보 공원 조성 | 가평군  | 신규   | 2028<br>(임기외) | 이행후<br>계속 | 100% |    |

**약속III** 문화가 융성한 관광콘텐츠 육성으로 문화·관광도시로 성장하겠습니다.

## 미영연방 관광안보공원 조성

| 관리번호  | 분야                                                                                                                                                                                        | 중점 추진과제      | 사업주체   | 신규여부      | 사업시기 | 완료시기               |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|-----------|------|--------------------|
| III-1 | 관광                                                                                                                                                                                        | 자연환경은 더 아름답게 | 가평군    | 신규        | 장기   | 임기 외               |
| 추진부서  | 행정복지국                                                                                                                                                                                     | 복지정책과        | 복지기획팀장 | 신성남(2210) | 담당자  | 김은영(2214)          |
| 추진현황  | <input type="checkbox"/> 완료 <input checked="" type="checkbox"/> 이행후계속 <input type="checkbox"/> 정상추진 <input type="checkbox"/> 일부추진 <input type="checkbox"/> 보류 <input type="checkbox"/> 폐기 |              |        |           |      | 공정률<br><b>100%</b> |

### □ 추진방향

- 미국참전비 및 호주·뉴질랜드·캐나다 등 각국의 참전기념비가 설치되어 있는 북면 지역에 동 참전비와 연계된 안보 교육의 구심점 역할을 할 수 있는 공원 조성
- 군유지 활용 및 지역사회 공감대 형성을 위한 주민의견 수렴 이행

### □ 사업개요

- 사업기간: 2022. 8. ~ 2028. 12.
- 사업위치: 가평군 북면 목동리 산226-1 일원
- 사업규모: 부지면적 151,151㎡ (93,520㎡ 활용), 조형물, 전시관, 관광·문화시설 조성 등
- 소요예산: 28,700백만원

| 구분 | 총사업비   | 기투자 | 임기 내   |      |      |      |       | 임기 후   | 비고     |
|----|--------|-----|--------|------|------|------|-------|--------|--------|
|    |        |     | 소계     | 2022 | 2023 | 2024 | 2025  | 2026   |        |
| 계  | 28,700 |     | 17,765 |      | 50   | 300  | 5,300 | 12,115 | 10,935 |
| 국비 |        |     |        |      |      |      |       |        |        |
| 도비 | 11,815 |     | 11,815 |      |      |      | 1,800 | 10,015 | 군특     |
| 군비 | 13,485 |     | 2,550  |      | 50   | 300  | 100   | 2,100  | 10,935 |
| 기타 | 3,400  |     | 3,400  |      |      |      | 3,400 |        |        |

- 사업내용 ※ 트리워크 등 제외
  - 가평전투기념관 1,600㎡ 건립
  - 메모리얼파크 및 미·영연방 정원 조성 6,770㎡
  - 주차장 조성 6,275㎡
  - 트리워크 및 산림 휴양시설 조성 9,480㎡

□ 연도별 목표 및 추진계획

| 구 분               | 목 표                     | 추진계획                                                                                                                                              | 목표이행률 | 공정률 |
|-------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|
|                   |                         | 계                                                                                                                                                 | 100   | 100 |
| 2022<br>하반기       | 중기지방재정계획 및<br>주민의견수렴    | · 공약사업 추진계획 보고 및 중기지방재정계획 반영<br>· 학술연구용역 심의 및 주민의견 수렴                                                                                             | 10    | 10  |
| 2023<br>~<br>2024 | 사전타당성<br>연구용역 및<br>예산확보 | · 자료조사 및 우수시설 벤치마킹<br>· 사업 타당성 용역실시(사업비 산정)<br>· 기본계획수립 및 사업대상지(입지) 확정<br>· 사전행정절차 이행(중기지방재정계획, 공유재산관리<br>계획) 및 사업예산 확보<br>· 군 관리계획(변경) 및 기본·실시설계 | 30    | 30  |
| 2025              | 행정절차 이행 완료<br>및 공사 계약   | · 실시설계 완료<br>· 실시설계 공모<br>· 행정절차 완료(투융자심사, 인허가 및 계약 심사 등)                                                                                         | 30    | 30  |
| 2026<br>상반기       | 공사 착공                   | · 공사 착공                                                                                                                                           | 30    | 30  |
| 2026<br>하반기~      | 공사 추진 및 준공              | · 공사 추진 및 준공                                                                                                                                      | -     |     |

□ 추진실적

| 구 분  | 추진실적                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 비 고 |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 2022 | 3분기<br>· 민선8기 인수위원 의견청취 및 검토 보고<br>· 마영연방 관광안보공원 조성 추진계획 보고<br>· 중기지방재정계획 반영<br>4분기<br>· 주민의견 수렴(2회)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |
| 2023 | 1분기<br>· 우수 보훈 및 전시시설 벤치마킹 실시(오산시 UN초전기념관 외 3개소)<br>· 학술연구용역 심의 의결(원안가결)<br>2분기<br>· 사전 타당성 조사 연구 용역비 확보(70백만원)<br>· 사전 타당성 조사 연구 및 기본계획 수립 용역 계약 체결 및 착수<br>3분기<br>· 사전 타당성 조사 연구 및 기본계획 수립 용역 관련<br>- 착수보고회, 주민설명회(1·2차), 관계자(자문위원 등) 사전 회의 개최<br>4분기<br>· 타당성 조사 연구 및 기본계획 용역 중간보고회·최종보고회 개최, 용역 준공<br>· 중앙투자심사 의뢰(재원확보계획 미비로 반려 2024. 1. 9.)                                                                                                                                                           |     |
| 2024 | 1분기<br>· 전투기념관 건립 관련 공유재산심의 원안가결<br>· 지방재정 투자심사 조건부 의결<br>(2025년 중기지방재정계획에 추가 사업비의 재원을 수정하여 재반영)<br>· 마영연방 관광안보공원 조성 군관리계획(공원) 결정 용역 계약 의뢰<br>2분기<br>· 마영연방 관광안보공원 조성 군관리계획(공원) 결정 용역 계약 및 착수<br>4분기<br>· 마영연방 관광안보공원 군관리계획(공원) 입안 서류 접수(가평군 도시과)<br>· 마영연방 관광안보공원 공공건설 사전검토 완료<br>· 제3차 지역균형발전사업비 확보(11,815백만원)<br>· 2024년 제23회 가평군 군계획(분과)위원회 안건 상정 *조건부 자문<br>· 공공건축심의위원회 심의 완료<br>· 가평 군관리계획[군계획시설(공간시설 근린공원)] 결정 신청<br>- 경기도 도시주택실 도시정책과 제출<br>· 마영연방 관광안보공원 조성 추진 계획 변경 보고<br>당초 : 루지 조성 → 변경 : 트리워크 |     |
| 2025 | 1분기<br>· 마영연방 관광안보공원 조성 건축 및 조경 설계공모 공고<br>(가평전투기념관 및 공원)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |

| 구 분  |     | 추진 실적                                                                                                                                                                                                         | 비고 |
|------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 2026 |     | <ul style="list-style-type: none"> <li>· 지방재정중앙투자심사 접수 및 사전검토 이행</li> <li>· 미·영연방 관광안보공원 조성사업 건축 및 조경 설계공모 당선작 발표</li> <li>· 재해 및 환경 경기도 계약심사 완료</li> </ul>                                                   |    |
|      | 2분기 | <ul style="list-style-type: none"> <li>· 지방재정중앙투자심사 재상정</li> <li>· 미·영연방 관광안보공원 군관리계획(결정) 승인 - 경기도 도시정책과</li> <li>· 미·영연방 관광안보공원 공원조성계획(결정) 입안 신청서 제출 - 가평군 도시과</li> <li>· 문화재 영향진단 신청서 제출 - 국가유산청</li> </ul> |    |
|      | 3분기 | <ul style="list-style-type: none"> <li>· 지방재정중앙투자심사 승인</li> <li>· 문화재영향진단 완료</li> <li>· 미·영연방 관광안보공원 공원조성계획(결정) 완료</li> <li>· 소규모환경영향평가 및 사전재해영향평가 착수</li> </ul>                                              |    |
|      |     | <ul style="list-style-type: none"> <li>· 공약이행평가단 제8차 회의 / 2025. 10. 27.</li> <li>- 내용: 소요예산, 사업내용, 연도별 추진계획 등</li> <li>- 사유: 중앙투자심사 결과에 따른 사업내용 변경</li> </ul>                                                 |    |
|      | 4분기 | <ul style="list-style-type: none"> <li>· 미·영연방 관광안보공원 조성사업 건축 및 조경 실시설계 용역 착수</li> </ul>                                                                                                                      |    |
|      | 1분기 | <ul style="list-style-type: none"> <li>· 북면 도시계획도로 소로2-622호선(진입로) 실시설계 착수</li> <li>· 북면 도시계획도로 소로2-622호선(진입로) 실시계획 인가 신청</li> <li>· 미·영연방 관광안보공원 조성 사업 건축 및 조경 설계 경제성 검토 용역 착수</li> </ul>                     |    |
|      | 2분기 | <ul style="list-style-type: none"> <li>· 북면 도시계획도로 소로2-622호선(진입로) 실시설계 준공</li> <li>· 북면 도시계획도로 소로2-622호선(진입로) 실시계획인가 고시</li> <li>· 북면 도시계획도로 소로2-622호선(진입로) 착공</li> </ul>                                     |    |

## □ 향후계획

- 트리워크 및 산림휴양시설 추진

## □ 기대효과

- 미영연방 안보전시관 및 관광시설과 연계된 볼거리·즐길거리 등이 있는 공원 조성을 통해 지역경제 활성화에 기여

## □ 사진



조감도

## 사 회 복 지 과

| 번호    | 사 업 명                 | 사업주체 | 신규여부 | 완료시기          | 추진상황      | 공정률 | 비고 |
|-------|-----------------------|------|------|---------------|-----------|-----|----|
| 5개 사업 |                       |      |      |               |           | 99% |    |
| Ⅱ-1   | 인구증가정책 수립(다문화가족중시)    | 가평군  | 신규   | 2023<br>(임기내) | 완료        | 100 |    |
| Ⅱ-2   | 노인회관(노인복지회관) 건립       | 가평군  | 신규   | 2026<br>(임기외) | 일부추진      | 95  |    |
| Ⅱ-3   | 생활권역별 어린이 놀이체험시설 조성   | 가평군  | 계속   | 2027<br>(임기외) | 이행후<br>계속 | 100 |    |
| Ⅱ-4   | 행복한 가정을 위한 아이돌보미사업 확대 | 가평군  | 계속   | 2023<br>(임기내) | 완료        | 100 |    |
| Ⅵ-2   | 보조기기 수리센터 운영          | 가평군  | 계속   | 2026<br>(임기내) | 이행후<br>계속 | 100 |    |

약속 II 맞춤형 인구정책으로 인구소멸 위기에 대응하겠습니다.

## 인구증가정책 수립(다문화가족중시)

| 관리번호 | 분야                                                                                                                                                                                        | 중점 추진과제      | 사업주체   | 신규여부      | 사업시기 | 완료시기      |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|-----------|------|-----------|
| II-1 | 행정                                                                                                                                                                                        | 지역문화는 더 다채롭게 | 가평군    | 신규        | 단기   | 임기 내      |
| 추진부서 | 행정안전국                                                                                                                                                                                     | 사회복지과        | 여성가족팀장 | 최성희(2260) | 담당자  | 주하진(2261) |
| 추진현황 | <input checked="" type="checkbox"/> 완료 <input type="checkbox"/> 이행후계속 <input type="checkbox"/> 정상추진 <input type="checkbox"/> 일부추진 <input type="checkbox"/> 보류 <input type="checkbox"/> 폐기 |              |        |           | 공정률  | 100%      |

### □ 추진방향

- 현재 추진 중인 19개 다문화가족 지원 사업 가운데 14개 사업이 국·도비 보조사업으로 우리 지역만의 특화된 다문화가족 지원 사업이 부족한 실정으로 다문화가족에 대한 실태 조사, 지원 사업에 대한 성과 분석 및 개선안 도출 필요
- 중장기 다문화 중시 인구증가정책 및 연차별 시행계획 수립을 위해 다양한 분야의 전문가 및 지역주민, 민간기관 등 지역사회 주체들이 참여하는 학술연구용역 실시

### □ 사업개요

- 사업명: 다문화가족 중시 인구정책 수립 연구용역
- 사업기간: 2022. 8. ~ 2023. 12.
- 소요예산: 22백만원

| 구분 | 총사업비 | 기투자 | 임기 내 |      |      |      |      | 임기 후 | 비고 |
|----|------|-----|------|------|------|------|------|------|----|
|    |      |     | 소계   | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |    |
| 계  | 22   |     | 22   |      | 22   |      |      |      |    |
| 국비 |      |     |      |      |      |      |      |      |    |
| 도비 |      |     |      |      |      |      |      |      |    |
| 군비 | 22   |     | 22   |      | 22   |      |      |      |    |
| 기타 |      |     |      |      |      |      |      |      |    |

#### ○ 용역 주요 내용

- 다문화가족 실태조사 및 유형 분석, 자원 발굴
- 다문화가족 지원사업 시행결과 성과 분석 및 개선과제 도출
- 다문화가족 욕구조사 및 신규 지원사업 등 발굴
- 다문화가족 중시 중장기 인구정책 및 연차별 시행계획 수립

### □ 연도별 목표 및 추진계획

| 구 분      | 목 표       | 추진계획                     | 목표이행률 | 공정률 |
|----------|-----------|--------------------------|-------|-----|
| 계        |           |                          | 100   | 100 |
| 2022.10. | 학술연구용역 심의 | · 2023년 본예산 반영 학술연구용역 심의 | 5     | 5   |
| 2022.12. | 예산 확보     | · 학술연구용역 사업비 확보          | 5     | 5   |
| 2023. 1. | 용역 착수     | · 학술연구용역 착수              | 30    | 30  |
| 2023. 7. | 용역 완료     | · 학술연구용역 완료              | 30    | 30  |
| 2023.12. | 인구증가 정책수립 | · 중장기 인구정책 및 연차별 시행계획 수립 | 30    | 30  |

### □ 추진실적

| 구 분  | 추진실적 |                                                            | 비 고 |
|------|------|------------------------------------------------------------|-----|
| 2022 | 3분기  | · 인구증가정책 추진계획 수립<br>· 인구증가정책 수립 학술연구용역 방침 보고               |     |
|      | 4분기  | · 가평군 학술연구용역 심의 완료<br>· 학술연구용역 사업비 확보(2023년도 본예산 22,000천원) |     |
| 2023 | 1분기  | · 학술연구용역 계약 체결(경기도 여성가족재단) 및 착수 보고                         |     |
|      | 2분기  | · 학술연구용역 지역전문가 자문회의 실시 및 중간보고회 개최                          |     |
|      | 3분기  | · 학술연구용역 최종보고회 개최                                          |     |
|      | 4분기  | · 다문화가족 중시 중장기 정책방안 시행계획 수립 완료                             |     |

### □ 기대효과

- 다문화가정의 지역사회 내 안정적인 정착과 화합을 적극 지원하여 인구증가에 기여
- 타 시군과 차별화된 다문화가정 정착지원 사업 발굴을 통해 선진 다문화 사회 구현

약속 II 맞춤형 인구정책으로 인구소멸 위기에 대응하겠습니다.

## 노인회관(노인복지회관) 건립

| 관리번호 | 분야                                     | 중점 추진과제      | 사업주체   | 신규여부      | 사업시기 | 완료시기       |
|------|----------------------------------------|--------------|--------|-----------|------|------------|
| II-2 | 복지                                     | 지역문화는 더 다채롭게 | 가평군    | 신규        | 장기   | 임기 외       |
| 추진부서 | 행정안전국                                  | 사회복지과        | 복지시설팀장 | 장성세(2228) | 담당자  | 조영운(2253)  |
| 추진현황 | □완료 □이행후계속 □정상추진 ■ <b>일부추진</b> □보류 □폐기 |              |        |           | 공정률  | <b>95%</b> |

### □ 추진방향

- 가평군노인회, 노인회 취업센터, 가평군노인복지관이 각각의 시설에서 운영되고 있어 복지 서비스 이용 시 수혜자 및 프로그램 중복을 줄이고 보다 많은 어르신들에게 다양한 프로그램 제공을 위해 관련 시설들을 한곳에서 운영
- 또한, 접근성이 편리하고 어르신들이 이용하기 편리한 위치에 조성하여 노인여가복지 증진에 기여

### □ 사업개요

- 사업기간: 2023 ~ 2027
- 사업위치: 가평읍 읍내리 282-2
- 사업규모: 연면적 약 2,450㎡(지하1층, 지상4층)
- 소요예산: 12,100백만원

| 구분 | 총사업비   | 기투자 | 임기 내   |      |       |      |       |       | 임기 후 | 비고        |
|----|--------|-----|--------|------|-------|------|-------|-------|------|-----------|
|    |        |     | 소계     | 2022 | 2023  | 2024 | 2025  | 2026  |      |           |
| 계  | 12,100 |     | 12,100 |      | 2,142 | 450  | 5,200 | 4,308 |      |           |
| 국비 |        |     |        |      |       |      |       |       |      |           |
| 도비 |        |     |        |      |       |      |       |       |      |           |
| 군비 | 8,400  |     | 8,400  |      | 2,142 | 450  | 2,000 | 3,808 |      |           |
| 기타 | 3,700  |     | 3,700  |      |       |      | 3,200 | 500   |      | 특조금 및 특교세 |

※ 부지매입비 2,100백만원 / 공사비 10,000백만원

※ 재원확보방안: 특별조정교부금(2,000백만원) 및 지방소멸대응기금(2,000백만원)지원건의

▶ 국·도비 미확보 시, 군비 확보 필요

#### ○ 사업내용

- 지하1층: 기계실, 전기실, 창고 등
- 지상1층: 경로식당, 소강당, 창고, 물리치료실, 상담센터실 등
- 지상2층: 노인복지관 사무실, 프로그램실, 창고 등
- 지상3층: 지회장실, 노인대학장실, 노인회 사무실, 취업센터 사무실 등
- 지상4층: 대강당, 프로그램실, 창고 등

### □ 연도별 목표 및 추진계획

| 구 분                  | 목 표  | 추진계획                                                                          | 목표이행률 | 공정률 |
|----------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|
| 계                    |      |                                                                               | 100   | 95  |
| 2022<br>하반기          | 부지선정 | · 가평군노인회 및 가평군노인복지관 등 의견수렴                                                    | 10    | 10  |
| 2023                 | 부지매입 | · 노인회관 신축 지자체 벤치마킹 실시(양평, 포천)<br>· 공유재산 관리계획 승인<br>· 재정투자 심사<br>· 중기지방재정계획 반영 | 20    | 20  |
| 2024                 | 실시설계 | · 특별조정교부금 및 특별교부세 등 신청<br>· 공공건축물 사업계획 사전검토<br>· 실시설계 착수                      | 30    | 30  |
| 2025<br>~2026<br>상반기 | 공사추진 | · 매장유산 정밀발굴조사용역 착수 및 완료<br>· 실시설계 완료                                          | 40    | 35  |
| 2026<br>하반기~         | 공사추진 | · 공사 착공 및 공사 진행                                                               | -     | -   |
| 2027                 | 공사추진 | · 공사 준공                                                                       |       |     |

### □ 추진실적

| 구 분  |     | 추진실적                                                                                                                                               | 비 고 |
|------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 2022 | 4분기 | · 중기지방재정계획 반영<br>· 부지선정 후 부지의 감정평가 실시                                                                                                              |     |
| 2023 | 1분기 | · 제1회 가평군 공유재산 심의회 원안가결<br>· 제1회 지방보조금 투자심사 원안가결                                                                                                   |     |
|      | 2분기 | · 노인회관 부지 매입 완료(2,100백만원)<br>· 제2회 지방보조금 투자재심사 원안가결                                                                                                |     |
|      | 3분기 | · 제4회 가평군 공유재산 심의회 원안가결                                                                                                                            |     |
|      | 4분기 | · 노인회관 건립공사 건축기획용역 착수                                                                                                                              |     |
| 2024 | 1분기 | · 공공건축 사업계획 사전검토 의뢰                                                                                                                                |     |
|      | 2분기 | · 공공건축 사업계획 사전검토 완료<br>· 공공건축심의위원회 심의 완료<br>· 건축기획용역 완료<br>· 건축설계공모 공고                                                                             |     |
|      | 3분기 | · 공모 작품심사위원회 개최<br>· 설계용역 계약 의뢰                                                                                                                    |     |
|      | 4분기 | · 설계용역 계약 체결<br>· 설계용역 착수보고회 실시<br>· 설계용역 사용자 설명회 실시                                                                                               |     |
| 2025 | 1분기 | · 공약이행평가단 제7차 회의 / 2025. 3. 21.<br>- 내용: 사업기간, 소요예산, 연도별 추진계획 등<br>- 사유: 건축기획용역, 사업부지 감정평가 결과에 따른 추진계획 변경<br>· 설계(안) 사용자 설명회 실시<br>· 국가유산사전영향진단 실시 |     |

| 구 분  |     | 추진 실적                                                                                                                      | 비고 |
|------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|      | 2분기 | · 매장유산 정밀발굴조사용역 착수                                                                                                         |    |
|      | 3분기 | · 매장유산 정밀발굴조사용역 실시                                                                                                         |    |
|      | 4분기 |                                                                                                                            |    |
| 2026 | 1분기 | · 공약이행평가단 제9차 회의 / 2026. 2. 26.<br>- 내용: 사업기간, 연도별 추진계획 등<br>- 사유: 매장유산 정밀발굴조사 실시에 따른 추진계획 변경<br>· 매장유산 정밀발굴조사용역 완료(26.1월) |    |
|      | 2분기 | · 지반조사용역 완료(2026. 4.)<br>· 경기도 계약심사 진행중(2026. 5. ~ )                                                                       |    |

## □ 향후계획

| 구 분  |       | 향후계획                                         | 비고 |
|------|-------|----------------------------------------------|----|
| 2026 | 3~4분기 | · 기본 및 실시설계 용역 완료(26. 8월)<br>· 공사 착공(26. 9월) |    |
|      | -     | · 공사 준공                                      |    |

## □ 기대효과

- 노인여가복지시설 이용자들이 고령임을 감안, 이용자의 안전과 이동의 편리함을 최우선으로 하여 이용자의 만족도 향상
- 교육, 각종 여가활동, 노인일자리 등 다양한 복지서비스 제공시 프로그램 중복을 방지하고 수요자의 눈높이에 맞게 제공함으로써 삶의 질 향상

## □ 사진



조감도

약속 II 맞춤형 인구정책으로 인구소멸 위기에 대응하겠습니다.

## 생활권역별 어린이 놀이체험시설 조성

| 관리번호 | 분야                             | 중점 추진과제      | 사업주체   | 신규여부      | 사업시기 | 완료시기      |
|------|--------------------------------|--------------|--------|-----------|------|-----------|
| II-3 | 복지                             | 지역문화는 더 다채롭게 | 가평군    | 계속        | 장기   | 임기 외      |
| 추진부서 | 행정안전국                          | 사회복지과        | 복지시설팀장 | 장성세(2228) | 담당자  | 조영운(2253) |
| 추진현황 | □완료 ■이행후계속 □정상추진 □일부추진 □보류 □폐기 |              |        |           | 공정률  | 100%      |

### □ 추진방향

- 민선8기 공약사업으로 4개 권역에 어린이들이 자유롭게 뛰어놀 수 있는 공간 및 프로그램을 마련하여 출산율을 높이는 정책 기여
- 아이들의 꿈과 상상력을 키울 수 있는 안전한 공간으로 4계절 이용 가능한 실내 어린이 놀이시설건립 및 연령에 맞는 다양한 키즈 프로그램으로 어린이들의 놀 권리 보장과 놀이문화 조성
- 가평군 주민들의 양육 환경 조성 및 가평군을 찾는 관광객들에게 어린이들이 재미있고 행복한 「힐링 가평」 으로의 밝은 이미지 고취

### □ 사업개요

- 사업기간: 2022. 9. ~ 2027. 6.
- 사업위치: 청평면 청평리 405-4번지 일원, 조종면 현리 419-11번지 일원
- 사업규모: 2개소(청평면, 조종면 각 1,000㎡ 미만/지상 2층)
- 소요예산: 16,923백만원

| 구분 | 총사업비   | 기투자 | 임기 내   |       |       |       |      | 임기 후  | 비고 |
|----|--------|-----|--------|-------|-------|-------|------|-------|----|
|    |        |     | 소계     | 2022  | 2023  | 2024  | 2025 | 2026  |    |
| 계  | 16,923 |     | 16,923 | 6,000 | 7,896 | 1,900 |      | 1,127 |    |
| 국비 |        |     |        |       |       |       |      |       |    |
| 도비 |        |     |        |       |       |       |      |       |    |
| 군비 |        |     |        |       |       |       |      |       |    |
| 기타 | 16,923 |     | 16,923 | 6,000 | 7,896 | 1,900 |      | 1,127 |    |

- 청평면 8,896백만원, 조종면 8,027백만원

#### ○ 사업내용

- 실내 영유아·복합시설 건립(모험·창의 체험공간 및 놀이문화 조성)
- 사회재난 및 자연재난에 대비한 어린이 안전체험교실 구축

## □ 연도별 목표 및 추진계획

| 구 분                      | 목 표(구분)                | 추진계획                                                                                                             | 목표이행률 | 공정률 |
|--------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|
| 계                        |                        |                                                                                                                  | 100   | 100 |
| 2022<br>하반기              | 어린이 놀이체험시설<br>조성 계획 수립 | · 어린이 놀이체험시설 조성 총괄 계획수립<br>· [청평] 공유재산심의회 승인                                                                     | 5     | 5   |
| 2023                     | 청평권역                   | · 건축기획용역 착수 및 완료<br>· 공공건축사업계획 사전검토<br>· 기본계획수립용역 완료                                                             | 30    | 30  |
|                          | 조종권역                   | · 공유재산심의회 승인<br>· 지방재정투자심사 승인<br>· 건축기획용역 착수<br>· 공공건축사업계획 사전검토                                                  |       |     |
| 2024                     | 청평권역                   | · 설계공모 공고<br>· 작품 심사 결과 발표 및 업체 선정<br>· 실시설계용역 착수<br>· 건립공사(건축) 계약 체결                                            | 30    | 30  |
|                          | 조종권역                   | · 공공건축심의위원회 심의<br>· 건축기획용역 완료<br>· 공유재산관리계획 승인<br>· 설계공모 공고<br>· 작품 심사 결과 발표 및 업체 선정<br>· 건축설계 및 전시물 제작 설치 계약 의뢰 |       |     |
| 2025<br>~<br>2026<br>상반기 | 청평권역                   | · 공사 착공 및 진행                                                                                                     | 35    | 35  |
|                          | 조종권역                   | · 공사 착공 및 진행                                                                                                     |       |     |
| 2026<br>하반기<br>~         | 청평권역<br>조종권역           | · 공사 준공                                                                                                          | -     | -   |

## □ 추진실적

| 구 분  |     | 추진실적                                                                                                                                                       |                                            | 비 고 |
|------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----|
|      |     | 청평권역                                                                                                                                                       | 조종권역                                       |     |
| 2022 | 3분기 | · 민선8기 공약사업 실천계획 확정(청평역 역세권 활성화 공약사업과 통합)<br>· 공약이행평가단 제1차 회의 / 2022. 9. 27.<br>- 내용: 키즈프로그램, 청평면 역세권 활성화(영유아 놀이터) 사업 통합<br>- 사유: 사업 성격 중복에 따른 공약사업 하나로 통합 |                                            |     |
|      | 4분기 | · 조성계획 수립<br>· 공유재산심의회 승인                                                                                                                                  |                                            |     |
| 2023 | 1분기 | · 건축기획용역 착수                                                                                                                                                | · 조성계획 수립<br>· 공유재산심의회 승인<br>· 지방재정투자심사 승인 |     |

| 구 분  |     | 추진실적                                                                                                                       |                                                                                    | 비고 |
|------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----|
|      |     | 청평권역                                                                                                                       | 조종권역                                                                               |    |
|      | 2분기 | · 사업설명회 개최<br>· 공공건축사업계획 사전검토                                                                                              | · 공유재산 관리계획안 승인<br>· 건축기획용역 착수                                                     |    |
|      | 3분기 |                                                                                                                            | · 사업설명회 개최<br>· 공공건축사업계획 사전검토<br>· 경기주택도시공사 공공<br>건설지원센터 현장 방문                     |    |
|      | 4분기 | · 유희부지 활용계획 보고<br>· 기본계획수립용역 완료<br>· 설계공모 계약의뢰<br>· 건축기획용역 완료                                                              | · 공공건설지원센터<br>사전검토의견서 회신                                                           |    |
| 2024 | 1분기 | · 설계공모 공고<br>· 작품 심사 결과 발표<br>· 업체 선정                                                                                      | · 조성계획 변경<br>(사업비 증액)                                                              |    |
|      | 2분기 | · 실시설계용역 착수                                                                                                                | · 공공건축심의위원회<br>심의 완료<br>· 건축기획용역 완료<br>· 공유재산 관리계획안<br>(변경) 승인                     |    |
|      | 3분기 |                                                                                                                            | · 설계공모 공고                                                                          |    |
|      | 4분기 | · 주민설명회 개최<br>· 중간보고회 개최<br>· 건립공사(건축) 계약체결<br>· 건축허가 접수 완료<br>· 완료보고회 개최                                                  | · 참가등록업체 미달로<br>설계공모 재공고<br>· 작품 심사 결과 발표<br>· 업체 선정<br>· 건축설계 및 전시물<br>제작설치 계약 의뢰 |    |
| 2025 | 1분기 | · 공약이행평가단 제7차 회의 / 2025. 3. 21.<br>- 내용: 사업기간, 소요예산, 연도별 추진계획<br>- 사유: 참가등록업체 미달 등 사전 행정절차 이행기간 소요,<br>사업비 증액에 따른 조성 계획 변경 |                                                                                    |    |
|      |     | · 건축허가 완료<br>· 건축공사 착공신고 접수<br>· 건립공사(통신) 계약체결                                                                             | · 설계공모 당선작<br>주민설명회 개최<br>· 건축설계 및 전시물<br>제작 및 설치 착수                               |    |
|      | 2분기 |                                                                                                                            | · 건축설계 및 전시설계 진행<br>· 중간보고회 실시                                                     |    |
|      | 3분기 | · 공사 진행                                                                                                                    | · 건축설계 및 전시설계 진행                                                                   |    |
|      | 4분기 |                                                                                                                            | · 건축설계 완료<br>· 건축공사 계약 완료                                                          |    |
| 2026 | 1분기 | · 공약이행평가단 제9차 회의 / 2026. 2. 26.<br>- 내용: 사업기간, 연도별 추진계획 등<br>- 사유: 설악면 아쿠아커뮤니티 수라움 사업 포함 추진에 따른 추진계획 변경                    |                                                                                    |    |
|      |     | · 공사 진행: 공정율 78%                                                                                                           | · 공사 착공: 2026. 3. 16.                                                              |    |
|      | 2분기 | · 공사 준공                                                                                                                    | · 공사 진행: 공정율 10%                                                                   |    |

## □ 향후계획

| 구 분  |     | 향 후 계 획 |                 | 비 고 |
|------|-----|---------|-----------------|-----|
|      |     | 청평권역    | 조종권역            |     |
| 2026 | 3분기 |         | · 공사 준공(~27.3월) |     |
|      | 4분기 |         |                 |     |

## □ 기대효과

- 어린이가 마음껏 뛰어 놀 수 있는 안전한 공간을 마련하여 주인의식 성장과 지역에 대한 애정으로 질 좋은 양육환경 조성
- 권역별 어린이 놀이체험시설 건립으로 가평읍에 치우쳐진 문화공간에 대한 지역격차를 해소하여 아동의 놀 권리 보장 및 아동의 행복지수를 향상시키는 건전한 놀이문화 조성

## □ 사진



조감도(청평권역 어린이 놀이체험시설)



조감도(조종권역 어린이 놀이체험시설)

약속 II      맞춤형 인구정책으로 인구소멸 위기에 대응하겠습니다.

행복한 가정을 위한 아이돌보미사업 확대

| 관리번호 | 분야                                       | 중점 추진과제      | 사업주체   | 신규여부      | 사업시기 | 완료시기      |
|------|------------------------------------------|--------------|--------|-----------|------|-----------|
| II-4 | 복지                                       | 지역문화는 더 다채롭게 | 가평군    | 계속        | 단기   | 임기 내      |
| 추진부서 | 행정안전국                                    | 사회복지과        | 여성가족팀장 | 최성희(2260) | 담당자  | 주하진(2261) |
| 추진현황 | ■완료   □이행후계속   □정상추진   □일부추진   □보류   □폐기 |              |        |           | 공정률  | 100%      |

□ 추진방향

○ 저출산·고령사회화의 심화로 군지역 인구비중이 1975년 25.1%에서 2015년 8.3%로 급감함에 따라, 우리군은 아이돌봄 본인부담금 지원 사업을 확대하여 건강한 양육환경을 조성하여 저출산 문제에 대응하고자 함

□ 사업개요

- 사업기간: 2023. 1. 1. ~ 계속
- 지원대상: 가평군 아이돌봄서비스 이용 가구
- 사업규모: 480가구/연
- 소요예산: 380백만원

| 구분 | 총사업비 | 기투자 | 임기 내 |      |      |      |      | 임기 후 | 비고 |
|----|------|-----|------|------|------|------|------|------|----|
|    |      |     | 소계   | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |    |
| 계  | 380  |     | 310  |      | 100  | 70   | 70   | 70   |    |
| 국비 |      |     |      |      |      |      |      |      |    |
| 도비 |      |     |      |      |      |      |      |      |    |
| 군비 | 380  |     | 310  |      | 100  | 70   | 70   | 70   |    |
| 기타 |      |     |      |      |      |      |      |      |    |

○ 사업내용

- 우리군은 ‘가평군 아이돌봄서비스 지원’ 사업을 통하여 맞벌이 등의 사유로 양육공백이 발생한 가정에 아이돌보미가 찾아가는 돌봄서비스를 제공하는 ‘아이돌봄 지원사업’을 이용하는 관내 이용자의 본인부담금 전부 또는 일부를 군비로 지원함
- 이에 우리군은 저출산에 대응하기 위한 맞춤형 인구정책으로 ‘가평군 아이돌봄서비스 지원’ 사업의 본인부담금 지원율 상향(일반가정 50%→60%)을 통하여 인구소멸 위기에 대응하고자 함

### □ 연도별 목표 및 추진계획

| 구 분      | 목 표                | 추진계획                                           | 목표이행률 | 공정률 |
|----------|--------------------|------------------------------------------------|-------|-----|
| 계        |                    |                                                | 100   | 100 |
| 2022. 9. | 기본계획 수립<br>및 협의 추진 | · 시행계획 수립<br>· 조례 개정안 작성                       | 20    | 20  |
| 2022.11. | 방침 결재              | · 조례 개정 방침 결재 및 입법예고<br>· 사회보장 변경협의(보건복지부)     | 20    | 20  |
| 2022.12. | 조례 개정              | · 사회보장 변경협의(보건복지부) 완료                          | 30    | 30  |
| 2023. 5. | 사업 시행              | · 조례 개정 심의 완료 후 공포<br>· ‘가평군 아이돌봄서비스 지원’ 확대 시행 | 30    | 30  |

### □ 추진실적

| 구 분  | 추진실적 |                                                                                                               | 비 고 |
|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 2022 | 3분기  | · 아이돌보미 사업 확대 추진계획 수립                                                                                         |     |
|      | 4분기  | · 조례 개정 관련 부서 협의 완료<br>· 사회보장제도 변경 협의 요청 및 완료(보건복지부)<br>· 「가평군 아이돌봄서비스 지원」 조례 일부개정<br>- 방침 결재 및 입법예고 완료(의견없음) |     |
| 2023 | 1분기  | · 제313회 가평군의회 임시회 안건 상정                                                                                       |     |
|      | 2분기  | · 「가평군 아이돌봄서비스 지원」 조례 공포<br>· 아이돌봄본인부담금 확대 시행                                                                 |     |

### □ 향후계획

- 보도자료 등을 통한 적극적인 사업 홍보

### □ 기대효과

- 양육 부담의 완화를 통해 일과 가정의 양립을 도모하고, 건강한 양육 환경 조성을 통하여 자녀 출산의 부담을 경감하여 저출산 문제에 적극적으로 대응

약속Ⅵ 군민의 건강한 삶을 최우선으로 하겠습니다.

## 보조기기 수리센터 운영

| 관리번호 | 분야                             | 중점 추진과제      | 사업주체    | 신규여부      | 사업시기 | 완료시기      |
|------|--------------------------------|--------------|---------|-----------|------|-----------|
| Ⅵ-2  | 복지                             | 주민안전은 더 세심하게 | 가평군     | 계속        | 중기   | 임기 내      |
| 추진부서 | 행정안전국                          | 사회복지과        | 장애인복지팀장 | 최지영(2225) | 담당자  | 안지영(2229) |
| 추진현황 | □완료 ■이행후계속 □정상추진 □일부추진 □보류 □폐기 |              |         |           | 공정률  | 100%      |

### □ 추진방향

- 장애인 등이 보조기기를 활용하는데 어려움이 없도록 적절한 수리서비스 제공 및 소득수준에 따른 수리비용 지원
- 2021년 10월부터 보조기기 수리업체를 지정하여 운영 중에 있음에 따라 향후 수리 센터의 효율적 운영과 관리를 위하여 연간 수리실적 및 수요추세에 따라 단계별 운영형태 결정 및 사업추진
  - '21. 8. 4.제정된 「가평군 장애인·노인 등을 위한 보조기기 수리비용 지원 조례」에 따라 '사단법인 경기도지체장애인협회 가평군지회(대표자 김영수)'를 보조기기 수리업체로 지정하여 운영 중에 있음

### □ 사업개요

- 사업기간: 2022 ~ 계속
- 사업위치: 가평군
- 사업규모: 1개소
- 소요예산: 430백만원

| 구분 | 총사업비 | 기투자 | 임기 내 |      |      |      |      |      | 임기 후 | 비고 |
|----|------|-----|------|------|------|------|------|------|------|----|
|    |      |     | 소계   | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |      |    |
| 계  | 430  | 4   | 319  | 11   | 15   | 85   | 103  | 105  | 107  |    |
| 국비 |      |     |      |      |      |      |      |      |      |    |
| 도비 |      |     |      |      |      |      |      |      |      |    |
| 군비 | 430  | 4   | 319  | 11   | 15   | 85   | 103  | 105  | 107  |    |
| 기타 |      |     |      |      |      |      |      |      |      |    |

#### ○ 사업내용

- 보조기기 수리센터 운영 지원
- 장애인, 노인, 국가유공자 보조기기 수리비용 지원

□ 연도별 목표 및 추진계획

| 구 분               | 목 표                      | 추진계획                                                                                                                                                                | 목표이행률 | 공정률 |
|-------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|
| 계                 |                          |                                                                                                                                                                     | 100   | 100 |
| 2022<br>하반기       | 수리업체 운영 지원 및<br>수리업체 지정  | · ‘22. 7.~‘22.12. 수리업체 운영 및 수리비용 지원<br>· ‘22.11.~‘22.12. 수리업체 지정절차 추진(공개모집)                                                                                         | 10    | 10  |
| 2023<br>~<br>2024 | 수리업체 운영 지원 및<br>운영형태 결정  | · ‘23. 1.~‘24.12. 수리업체 운영 및 수리비용 지원<br>· ‘23.10.~‘24. 2. 사업추진 성과 검토<br>· ‘24. 3.~‘24. 4. 센터 운영형태 결정<br>(센터 설치·위탁 또는 업체 지정)<br>· ‘24. 5.~‘24. 8. 센터 운영 및 지원을 위한 조례개정 | 60    | 60  |
| 2025<br>~<br>2026 | 수리센터 위탁 운영 또는<br>수리업체 지원 | · ‘25. 1.~‘26. 6. 센터 운영 또는 업체 운영 지원<br>· ‘25. 1.~‘26. 6. 보조기기 수리비용 지원                                                                                               | 30    | 30  |

□ 추진실적

| 구 분  |     | 추진실적                                                                      | 비 고 |
|------|-----|---------------------------------------------------------------------------|-----|
| 2022 | 4분기 | · 보조기기 수리업체 지정 (사단법인 경기도지체장애인협회 가평군지회/2년)                                 |     |
| 2023 | 2분기 | · 가평군 장애인노인 등을 위한 보조기기 수리비용 지원 조례<br>- 일부개정 입법예고 (수리업체→수리센터, 경비 지원 근거 명시) |     |
|      | 3분기 | - 지방보조금관리위원회 및 조례규칙심의회 심의                                                 |     |
|      | 4분기 | - 의회 의결 및 조례 공포<br>· 2024년 본예산 편성(85백만원)                                  |     |
| 2024 | 1분기 | · 수리센터 운영 인력 채용(2명) 및 1분기 운영 보조금 교부                                       |     |
|      | 2분기 | · 수리센터 관리시스템 도입 및 2분기 운영 보조금 교부                                           |     |
|      | 3분기 | · 수리센터 3분기 운영 보조금 교부                                                      |     |
|      | 4분기 | · 수리센터 4분기 운영 보조금 교부<br>· 보조기기 수리센터 재지정 (사단법인 경기도지체장애인협회 가평군지회/2년)        |     |
| 2025 | 1분기 | · 수리센터 1분기 운영 보조금 교부<br>· 수리센터 이전(가평군 장애인재활체육지원센터 내)                      |     |
|      | 2분기 | · 수리센터 2분기 운영 보조금 교부                                                      |     |
|      | 3분기 | · 수리센터 3분기 운영 보조금 교부                                                      |     |
|      | 4분기 | · 수리센터 4분기 운영 보조금 교부                                                      |     |
| 2026 | 1분기 | · 수리센터 1분기 운영 보조금 교부                                                      |     |
|      | 2분기 | · 수리센터 2분기 운영 보조금 교부                                                      |     |

○ 보조기기 수리업체를 통한 보조기기 수리 지원

| 기 간                  | 계      | ‘22. 7. ~ 12. | ‘23. 1. ~ 12. | ‘24. 1. ~ 12. | ‘25. 1. ~ 12. | ‘26. 1. ~ 5. |
|----------------------|--------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| 수리건수                 | 938건   | 34건           | 113건          | 321건          | 325건          | 145건         |
| 수리비(천원)              | 57,395 | 4,320         | 14,705        | 15,927        | 14,830        | 7,613        |
| 수리비 총액<br>(본인부담금 포함) | 82,711 | 6,144         | 22,095        | 22,783        | 21,012        | 10,677       |

## □ 향후계획

- 2026. 7. ~ 12. 보조기기 수리센터 운영 및 수리비용 지원
- 2026. 10. ~ 12. 2027년 보조기기 수리업체 지정 절차 추진
- 2027. ~ 2028. 보조기기 수리센터 운영 및 수리비용 계속 지원

## □ 기대효과

- 가평군에 거주하는 장애인·노인·국가유공자 등이 보조기기를 편리하고 안전하게 사용함으로써 삶의 질이 향상될 수 있는 기반 마련



## 일 자 리 정 책 과

| 번호    | 사 업 명                            | 사업주체      | 신규여부 | 완료시기          | 추진상황      | 공정률  | 비고 |
|-------|----------------------------------|-----------|------|---------------|-----------|------|----|
| 3개 사업 |                                  |           |      |               |           | 100% |    |
| I -1  | 지역성장을 위한 청정산업단지 기반조성             | 가평군<br>민간 | 신규   | 2030<br>(임기외) | 이행후<br>계속 | 100  |    |
| I -3  | 가평 2030 청년 지원(눈높이 청년복지)          | 가평군       | 계속   | 2026<br>(임기내) | 이행후<br>계속 | 100  |    |
| I -5  | 일자리 창출<br>(다문화, 군인가족, 경력단절 여성 등) | 가평군       | 계속   | 2026<br>(임기내) | 이행후<br>계속 | 100  |    |

약속 I 군민중심의 경제·농업 정책으로 행복한 가평을 만들겠습니다.

## 지역성장을 위한 청정산업단지 기반조성

| 관리번호 | 분야                             | 중점 추진과제      | 사업주체   | 신규여부      | 사업시기 | 완료시기      |
|------|--------------------------------|--------------|--------|-----------|------|-----------|
| I-1  | 경제                             | 군민생활은 더 풍요롭게 | 가평군·민간 | 신규        | 장기   | 임기 외      |
| 추진부서 | 경제산업국                          | 일자리정책과       | 기업지원팀장 | 박정일(2275) | 담당자  | 임균택(2251) |
| 추진현황 | □완료 ■이행후계속 □정상추진 □일부추진 □보류 □폐기 |              |        |           | 공정률  | 100%      |

### □ 추진방향

- 지역성장 기반 마련을 위한 청정산업단지 조성 사업 추진
- 실수요자 중심으로 첨단 및 바이오 산업 위주의 친환경 업종을 우선 배치
- 기 추진 중인 사업과 연계하여 순차적으로 추진

### □ 사업개요

- 사업기간: 2022. ~ 2030.
- 사업위치: 관내 1개소(상면 태봉리 105번지 일원)
- 사업규모: 일반산업단지 1개
- 소요예산: 22,526백만원

| 구분 | 총사업비   | 기투자 | 임기 내 |      |      |      |      |      | 임기 후   | 비고 |
|----|--------|-----|------|------|------|------|------|------|--------|----|
|    |        |     | 소계   | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |        |    |
| 계  | 22,526 |     | 726  |      |      | 26   | 200  | 500  | 21,800 |    |
| 국비 |        |     |      |      |      |      |      |      |        |    |
| 도비 |        |     |      |      |      |      |      |      |        |    |
| 군비 | 8,926  |     | 726  |      |      | 26   | 200  | 500  | 8,200  |    |
| 기타 | 13,600 |     |      |      |      |      |      |      | 13,600 | GH |

#### ○ 사업내용

| 구분           | 세부내용                                         | 비고   |
|--------------|----------------------------------------------|------|
| 상면<br>일반산업단지 | · 1개소(제조업, 첨단 중심)                            |      |
|              | · 공영개발                                       |      |
|              | · 약 13,600백만원(GH 부담) / 약 8,900백만원(진입도로 군 부담) | 협약체결 |

### □ 연도별 목표 및 추진계획

| 구 분                      | 목 표                  | 추진계획                                       | 목표이행률 | 공정률 |
|--------------------------|----------------------|--------------------------------------------|-------|-----|
| 계                        |                      |                                            | 100   | 100 |
| 2022<br>하반기              | 산업단지 지정계획 반영         | · 산업단지 지정계획 작성 및 제출(심의)                    | 10    | 10  |
| 2023                     | 산업단지 공동추진 협의         | · 경기주택도시공사 실무협의                            | 10    | 10  |
| 2024                     | 업무 협약 체결             | · 가평군-경기주택도시공사 업무 협약 체결                    | 20    | 20  |
| 2025<br>~<br>2026<br>상반기 | 설계 용역 착수             | · 진입도로 기본 및 실시설계용역 착수 등                    | 60    | 60  |
| 2026<br>하반기~             | 산업단지계획 승인 및<br>공사 착공 | · 산업단지계획 심의(경기도, 국토부) 및 고시<br>· 공사 착공 및 진행 | -     |     |

### □ 추진실적

| 구 분  |     | 추진실적                                                                                                                                                                                 |                                                                         | 비 고 |
|------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----|
|      |     | 2권역(상 면)                                                                                                                                                                             | 3권역(설악면)                                                                |     |
| 2023 | 1분기 | · 산업단지 지정계획 고시<br>· 경기주택도시공사 업무 협의(3회)<br>- 입주수요용역 추진 방안 협의 등                                                                                                                        |                                                                         |     |
|      | 2분기 | · GH 업무협의(2회/관내업체 입주의향)<br>· 벤치마킹(양평군)<br>· GH 자체 입주수요조사 용역 추진<br>· 입주의향서 모집(12개 업체)                                                                                                 |                                                                         |     |
|      | 3분기 | · GH(경기주택도시공사), 경기도형<br>산업단지 융복합 모델 및<br>추진전략 수립 용역 추진(~24.10월)                                                                                                                      |                                                                         |     |
|      | 4분기 | · 가평군수-경기주택도시공사 이사장<br>면담(공동추진 건의)<br><br>· 공약이행평가단 제3차 회의 / 2023. 11. 16.<br>- 내용: 사업기간(~2026→2028), 사업위치 일부(1권역/가평읍·북면) 제외 등<br>- 사유: ‘지구단위계획’ 변경, 공동추진 경기주택도시공사 용역 결과 등에<br>따라 조정 | · 입주수요조사 용역 예산 확보(30백만원)                                                |     |
| 2024 | 1분기 | · 경기주택도시공사 사장 방문 업무협의                                                                                                                                                                | · 입주수요조사 용역사 미팅(5회)<br>· 입주수요조사 용역 착수<br>· 경기도 산업입지와 업무협의               |     |
|      | 2분기 |                                                                                                                                                                                      | · 민간사업시행 관심 업체 면담<br>· 민간개발사업 시행자 발굴                                    |     |
|      | 3분기 | · 경기주택도시공사 사장 방문 업무협의                                                                                                                                                                | · 민간사업시행자(민간단독 및<br>민관합동개발 등) 공모 사례 파악<br>· 입주수요조사 용역 준공<br>(기투자 26백만원) |     |

| 구 분  |     | 추진 실적                                                                                                                                                 |                       | 비 고 |
|------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----|
|      |     | 2권역(상면)                                                                                                                                               | 3권역(설악면)              |     |
|      | 4분기 | · 벤치마킹(양평군)<br>· 경기주택도시공사와 상생 협약 체결                                                                                                                   | · 민간사업시행자 발굴 공모(1.2차) |     |
| 2025 | 1분기 | · 공약이행평가단 제7차 회의 / 2025. 3. 21.<br>- 내용: 사업기간, 사업위치(설악면 산업단지 제외), 연도별 추진계획 등<br>- 사유: 설악면 산업단지 민간사업시행자 공모 2회 결과 공모신청 사업자가 없어 공약사업에서 제외하고 일반사업으로 추진    |                       |     |
|      |     | · GH 관계자 가평군 방문 업무협약<br>- 협약에 따른 사업추진 관련 협의 등<br>· 용역비 일부(200백만원) 1회추경 확보<br>- 전체 용역비(700백만원)                                                         | 제외                    |     |
|      | 2분기 | · GH 관계자 가평군 방문 업무협약<br>- 협약에 따른 사업추진 관련 협의 등<br>· 진입도로 조성 기본 및 실시설계 용역 예산 일부 확보<br>(총 700백만원 중 200백만원 확보)                                            | 제외                    |     |
|      | 3분기 | · 상면 일반산업단지 진입도로 조성 기본 및 실시설계 용역 착수                                                                                                                   | 제외                    |     |
|      | 4분기 | · GH 관계자 가평군 방문 업무협약<br>- 협약에 따른 사업추진 관련 협의 등<br>· 상면 일반산업단지 진입도로 조성 기본 및 실시설계 용역사업 업무 협의<br>- 진입도로 대안 검토 등                                           | 제외                    |     |
| 2026 | 1분기 | · 진입도로 조성 기본 및 실시설계 용역 예산 잔여분(500백만원) 확보<br>· 상면 일반산업단지 진입도로 조성 환경 및 재해 관련 용역 착수<br>· GH 관계자 가평군 방문 업무협약<br>- GH에서 입주수요 등을 고려한 대체 입지 등 사업 여건 개선 방안 검토 | 제외                    |     |
|      | 2분기 | · GH 관계자 가평군 방문 업무협약<br>- GH에서 입주수요 등을 고려한 대체 입지 등 사업 여건 개선 방안 검토                                                                                     | 제외                    |     |

## □ 추진상 문제점 및 대책

- 신규 산업단지 조성 시 장기간 많은 예산이 소요되기 때문에 군 재정부담 증가
  - 군 예산 부담을 최소화 하고 효율적인 산업단지 조성사업 추진을 위해 경기주택도시공사와 공동추진(상면) 및 민간사업자 공모(설악면) 등의 방식으로 추진

## □ 향후계획

| 구 분            | 향 후 계 획                                                                     | 비 고 |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----|
|                | <b>2권역(상면, 조종면)</b>                                                         |     |
| 2026           | · 산업단지 진입도로 관련 관계부서 협의 및 주민설명회 실시<br>· 산업단지 진입도로 조성 관련 용역 예산 잔여분(500백만원) 확보 |     |
| 2027           | · 산업단지계획심의위원회 및 수도권정비위원회 심의                                                 |     |
| 2028<br>~ 2030 | · 공사 착공 및 준공                                                                |     |

## □ 기대효과

○ 지역성장 및 균형 발전을 위한 산업 기반 조성 마련, 고용창출을 통한 인구 증대 효과 등

약속 I 군민중심의 경제·농업 정책으로 행복한 가평을 만들겠습니다.

## 가평 2030 청년 지원 (눈높이 청년복지)

| 관리번호 | 분야                             | 중점 추진과제      | 사업주체 | 신규여부      | 사업시기 | 완료시기      |
|------|--------------------------------|--------------|------|-----------|------|-----------|
| I-3  | 경제                             | 군민생활은 더 풍요롭게 | 가평군  | 계속        | 중기   | 임기 내      |
| 추진부서 | 경제산업국                          | 일자리정책과       | 청년팀장 | 임미경(2951) | 담당자  | 이나현(4169) |
| 추진현황 | □완료 ■이행후계속 □정상추진 □일부추진 □보류 □폐기 |              |      |           | 공정률  | 100%      |

### □ 추진방향

- 청년에게는 안정적이고 장기적인 직업생활을 유도하여 지역에 정착할 수 있는 기반 마련
- 기업에는 다양한 역량을 가진 인력 지원을 통한 일자리 창출
- 인구감소, 청년유출 등으로 어려움을 겪고 있는 지역에 청년 유입을 통해 활력 제고

### □ 사업개요

- 사업기간: 2022 ~ 2026
- 사업규모: 매년 약 408명
- 소요예산: 3,854백만원

| 구분 | 총사업비  | 기투자 | 임기 내  |      |      |      |      |      | 임기 후 | 비고 |
|----|-------|-----|-------|------|------|------|------|------|------|----|
|    |       |     | 소계    | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |      |    |
| 계  | 3,854 |     | 3,854 | 991  | 991  | 619  | 747  | 506  |      |    |
| 국비 | 518   |     | 518   | 239  | 236  | 39   | 4    | -    |      |    |
| 도비 | 1,927 |     | 1,927 | 421  | 413  | 335  | 498  | 260  |      |    |
| 군비 | 1,332 |     | 1,332 | 295  | 306  | 240  | 245  | 246  |      |    |
| 기타 | 77    |     | 77    | 36   | 36   | 5    | -    | -    |      |    |

※ 기타: 보조금 지원에 대한 기업 자부담 금액 ※ 지주청: 지역주도형 청년일자리사업

※ 작성대상: 지역주도형 청년일자리사업(보조, 자체, 교통비지원), 청년 면접 지원 사업, 청년 창업자 임차료 지원사업, 청년 로컬크리에이터 지원 사업, 경기청년 역량강화 기회지원 사업, 청년 기본소득 지원 사업, 청년 인턴십 지원사업, **청년 맞춤형 취·창업 교육**

#### ○ 사업내용

- 미취업 청년 채용 시 인건비 및 교육컨설팅 지원(1인 월 최대 1,800천원(인건비의 90%) 2년간 지원)
- 2년 지원 종료 후 정규직으로 계속 근무 시 인센티브 10,000천원 분기별(2,500천원) 지급
- 참여자 역량강화 교육 및 컨설팅, 네트워킹 지원, 참여자 교통비 지원 사업 등
- 청년 면접 지원 사업(미취업청년 / 1인당 최대 연 3회(회당 100천원 이내)
- 청년 창업자 임차료 지원 사업(6개월 간 임차료 50% 보조 / 월 최대 300천원)
- 가평군 청년 로컬크리에이터 성장 지원사업(5개 팀, 사업화 자금 간접비 지원: 팀당 최대 6,000천원)

- 경기청년 역량강화 기회 지원사업(어학·자격 응시료 지원, 1인당 연간 최대 300천원)
- 청년 기본소득(24세 청년, 1인당 연 1,000천원 지역화폐 지급)
- 경기도 청년 노동자 통장(매월 10만원 저축 시 2년 만기 시 580만원 지급)

## □ 연도별 목표 및 추진계획

| 구 분         | 목 표          | 추진계획                                                                                | 목표이행률 | 공정률 |
|-------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|
| 계           |              |                                                                                     | 100   | 100 |
| 2022        | 국·도비 예산 확보 등 | · 2023년 예산 확보 및 사업 계획 수립 등                                                          | 10    | 10  |
| 2023        | 국·도비 예산 확보 등 | · 2023년 사업 참여자 모집, 선발 및 보조금 지원<br>· 2024년 사업 계획 수립 등<br>· 2025년까지 보조금, 인센티브 지원예산 확보 | 30    | 30  |
| 2024        | 청년일자리 창출     | · 2024년 사업 참여자 모집, 선발 및 보조금 지원<br>· 2025년 사업 계획 수립 등<br>· 2026년까지 보조금, 인센티브 지원예산 확보 | 30    | 30  |
| 2025        | 청년일자리 창출     | · 2026년 사업 계획 수립 등<br>· 기 청년일자리사업 참여자에 대한 보조금 지급                                    | 20    | 30  |
| 2026<br>상반기 | 청년일자리 창출     | · 기 청년일자리사업 참여자에 대한 보조금 지급                                                          | 10    |     |

## □ 추진실적

- 지역주도형 청년일자리 사업: 2024년 국·도비보조, 군비 확보(90,000천원)
  - 2023년: 보조금 지급(157건/279,033천원), 인센티브 지원(32건/80,000천원)
  - 2024년: 보조금 지급(15건/26,959천원), 인센티브 지원(27건/67,500천원)
  - 2025. 3월: 인센티브 지원(2건/5,000천원)
- 지역주도형 청년일자리 사업 참여자 교통비 지원 사업: 2024년 군비 확보(2,600천원)
  - 2023년: 보조금 지급(26명/7,700천원)
  - 2024년: 보조금 지급(5명/750천원)
- 청년 인턴십 지원사업: 2026년 지방소멸대응기금(기초계정) 확보(63,000천원)
  - 2024년: 청년인턴십 추진 계획 수립 및 기업-청년 모집 공고 및 선정  
인턴십 협약 체결, 인턴십 근무 및 보조금 지급(4명/46,800천원)
  - 2026년: 추진계획 수립, 기업-청년 모집 공고 및 선발·매칭(4개기업↔5명/ 63,000천원)  
인턴십 협약 체결, 인턴십 근무 및 보조금 교부(5명/63,000천원)
- 청년 면접 지원 사업: 2026년 군비 확보(2,000천원)
  - 2023년: 관련 부처에 사회보장제도 신설 협의 완료, 사업홍보 실시 및 보조금 지급(8건/389천원)
  - 2024년: 청년 면접정장 대여비 지원사업 확대 추진 홍보·참여자 지원 및 지원금 지급(16건/880천원)
  - 2025년: 청년 면접 지원 사업 확대(연 3회, 회당 100천원 이내) 및 참여자 지원(33건/1,793천원)

- 2026. 1월: 청년 면접 지원사업 추진계획 수립 및 지속 홍보
- 2026. 6월: 청년 면접 지원사업 지원금 지급(14건/807천원)
- 청년 창업자 임차료 지원사업: 2026년 군비 확보(30,000천원)
  - 2025. 1~3월: 청년 창업자 임차료 지원사업 추진계획 수립 및 사업 공모(1차) 접수(10건)  
최종 보조사업자(1차) 선정(보조금관리위원회 심의) 및 보조금 교부
  - 2025. 3~5월: 사업 공모(2차, 3차) 접수 및 선정(보조금관리위원회 심의)
  - 2025. 5월: 최종 보조사업자 2~3차 보조금 교부(2차: 10건/ 3차: 5건)
  - 2025. 5~10월: 보조금 집행 및 사업 수행
  - 2025. 11~12월: 보조금 정산 및 결과 보고(22개소/21,825천원) \*폐업 등 중도포기: 2개소
  - 2026. 1~2월: 추진계획 수립 및 사업 공모 접수(21건) 및 선발(18개소)
  - 2026. 3월: 최종 보조사업자 선정(보조금관리위원회 심의) 및 보조금 교부(29,670천원)
  - 2025. 4~6월: 보조금 집행 및 사업 수행
- 청년 로컬크리에이터 양성 교육 및 성장 지원사업: 2025년 군비 확보(30,000천원)
  - 2024. 9월: 콘텐츠 교육을 통한 로컬크리에이터 양성 11명, 18,800천원
  - 2025. 1~3월: 청년 로컬크리에이터 성장 지원사업 추진계획 수립 및 최종 보조대상자 선정(보조금관리위원회 심의) 및 보조금 교부
  - 2025. 4~11월: 보조금 집행 및 사업 수행
  - 2025. 12월: 보조금 정산 및 결과 보고(4명/20,728천원)
- 청년 맞춤형 취·창업 교육: 2026년 지방소멸대응기금(기초계정) 확보(37,000천원)
  - 2026. 4월: 청년 맞춤형 취·창업 교육 추진계획 수립
  - 2026. 5월: 용역수행업체 계약 및 선금 지급
  - 2026. 5.~6월: 청년 맞춤형 취·창업 교육 대상자 모집 및 홍보 추진
- 경기청년 역량강화 기회 지원사업: 2026년 도비보조(7,800천원, 도비 50%, 군비 50%)
  - 2023년: 경기청년 역량강화 기회 지원사업 보조금 지급(151건/6,102천원)
  - 2024년: 경기청년 역량강화 기회 지원사업 보조금 지급(194건/10,000천원)
  - 2025년: 경기청년 역량강화 기회 지원사업 보조금 지급(280건/14,050천원)
  - 2026년: 경기청년 역량강화 기회 지원사업 1차(상반기) 보조금 지급(54건/3,337천원)
- 청년 기본소득 지원 사업: 2026년 도비보조(365,250천원, 도비 70%, 군비 30%)
  - 2024년 총 지급인원 1,271명 지급률 98.5%
  - 2025년 총 지급인원 1,377명 지급률 98%
  - 2026년 1분기 지급인원 359명 지급률 95%
  - 2026년 2분기 신청인원: 285명(2026. 6. 5일 기준)

## □ 향후계획

- 군 홈페이지, 군정소식지, SNS 등 매체를 활용하여 지원사업 수시 홍보
- 지속적으로 미취업 청년 대상 맞춤형 취업 지원 신규 시책 발굴 및 지원

## □ 기대효과

- 청년에게 다양한 기회를 제공하여 삶의 질 향상 및 생활 안정 도모

약속 I 군민중심의 경제·농업 정책으로 행복한 가평을 만들겠습니다.

## 일자리 창출 (다문화, 군인가족, 경력보유 여성 등)

| 관리번호 | 분야                             | 중점 추진과제      | 사업주체    | 신규여부      | 사업시기 | 완료시기      |
|------|--------------------------------|--------------|---------|-----------|------|-----------|
| I-5  | 경제                             | 군민생활은 더 풍요롭게 | 가평군     | 계속        | 중기   | 임기 내      |
| 추진부서 | 경제산업국                          | 일자리정책과       | 일자리정책팀장 | 김남희(2270) | 담당자  | 김소예(2274) |
| 추진현황 | □완료 ■이행후계속 □정상추진 □일부추진 □보류 □폐기 |              |         |           |      | 공정률 100%  |

### □ 추진방향

- 관내 다문화, 군인가족 및 경력보유 여성의 지역 특수성을 고려한 맞춤형 취업 지원 및 일자리 창출 대책 마련
- 가평군 일자리센터 취업상담 운영을 통한 취업교육 프로그램 수요 파악, 일자리 상담, 취업알선 및 연계 등 one-stop 취업 서비스 제공
- 「2022 가평군 일자리인식 실태조사」 분석에 따른 경력보유 여성의 일자리 수요 반영

### □ 사업개요

- 사업기간: 2023 ~ 2026
- 사업규모: 「가평군 일자리박람회」, 「권역별 채용박람회」(추가),  
맞춤형 취업지원프로그램, 읍·면별 찾아가는 일자리 이동상담소
- 소요예산: 432백만원

| 구분 | 총사업비 | 기투자 | 임기 내 |      |      |      |      | 임기 후 | 비고  |
|----|------|-----|------|------|------|------|------|------|-----|
|    |      |     | 소계   | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |     |
| 계  | 432  |     | 327  |      | 72   | 75   | 75   | 105  | 105 |
| 국비 |      |     |      |      |      |      |      |      |     |
| 도비 |      |     |      |      |      |      |      |      |     |
| 군비 | 432  |     | 327  |      | 72   | 75   | 75   | 105  | 105 |
| 기타 |      |     |      |      |      |      |      |      |     |

#### ○ 사업내용

| 구분 | 사업내용                                                                                                                                                              | 비고 |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|    | 총 4개 사업                                                                                                                                                           |    |
| 1  | 『가평군 일자리박람회』<br>• 추진규모: 연 1회<br>• 추진장소: 한석봉체육관<br>• 추진내용: 사전알선을 통한 1:1 현장면접 및 구직상담, 이력서 작성 및 간접참여업체<br>입사지원 대행 서비스 제공<br>• 협업추진: 행복돌봄과, 가평군건강가정·다문화가족지원센터, 여성새일센터 |    |

| 구 분 | 사 업 내 용                                                                                                                                                                                                                                                      | 비 고 |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|     | 총 4개 사업                                                                                                                                                                                                                                                      |     |
| 2   | 『권역별 채용박람회』<br><ul style="list-style-type: none"> <li>추진규모: 상반기 권역별 3회</li> <li>추진장소: 권역별 행정복지센터</li> <li>사업대상: 관내 구직자 및 구인 업체</li> <li>추진내용: 1:1 오프라인 현장 면접 및 간접 업체 지원 대행 서비스 제공, 맞춤형 취업 연계, 국민취업지원제도 관련 홍보 및 취업 연계</li> </ul>                              |     |
| 3   | 『다문화, 군인가족, 경력보유 여성 맞춤형 취업지원프로그램 운영』<br><ul style="list-style-type: none"> <li>추진규모: 연 2회</li> <li>추진장소: 군부대 지정 장소 및 가평군여성비전센터</li> <li>사업대상: 관내 군인가족 및 여성 등 40명 / 회당 20명</li> <li>추진내용: 수요 조사 결과에 따른 맞춤형 교육과정 운영, 교육수료자 대상 관내 취업정보 제공 및 취업 적극 연계</li> </ul> |     |
| 4   | 『읍·면별 찾아가는 일자리 이동상담소 운영』<br><ul style="list-style-type: none"> <li>추진규모: 연 9회</li> <li>추진장소: 각 읍·면 행정복지센터 등</li> <li>사업대상: 관내 다문화·군인가족·경력보유 여성</li> <li>추진내용: 설악면·상면·조종면 운영 시 다문화·군인가족 여성 중점 추진 및 참여 유도, 구직 등 상담 지원 및 지속적 정보 제공</li> </ul>                   |     |

## □ 연도별 목표 및 추진계획

| 구 분               | 목 표                        | 추진계획                                                                                                                                                  | 목표이행률 | 공정률 |
|-------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|
|                   |                            | 계                                                                                                                                                     | 100   | 100 |
| 2022<br>하반기       | 수요조사 실시 및<br>결과 바탕 교육과정 선정 | · 군인가족 대상 자격증 취득과정 사전 수요조사 실시<br>(‘22.10월중)                                                                                                           | -     | -   |
| 2023<br>~<br>2025 | 다문화·군인가족·경력보유<br>여성 일자리창출  | · 「권역별 채용박람회」 개최(연 3회)<br>· 「가평군 일자리박람회」 개최(연 1회 / 하반기)<br>· 군인가족(경력보유 여성) 맞춤형 자격증 취득과정<br>운영(연 2회)<br>· 읍·면별 일자리 이동상담소 운영<br>(연 9회 / 상반기 3회, 하반기 6회) | 90    | 100 |
| 2026<br>상반기       |                            | · 군인가족(경력보유 여성) 맞춤형<br>자격증 취득과정 운영(상반기 1회)<br>· 읍·면별 일자리 이동상담소 운영(상반기 4회)                                                                             | 10    |     |

\*2023~2025: 매년 30% 목표 이행 (박람회 개최 10%, 취업지원프로그램 10%, 이동상담소 운영 10%)

## □ 추진실적

\* 박람회 개최, 취업지원프로그램 운영, 이동상담소 운영 취업연계 추진실적은 사업에 참여한 전 연령·계층으로 함

### ① 가평군 일자리박람회 개최(대규모)

| 구 분         | 참여업체·구인인원 | 방문인원<br>(구직자) | 구직<br>등록 | 직접업체 취업실적 |      | 간접업체 취업실적 |      | 2차<br>면접 |
|-------------|-----------|---------------|----------|-----------|------|-----------|------|----------|
|             |           |               |          | 면접인원      | 채용인원 | 알선인원      | 채용인원 |          |
| 2023.09.14. | 50개, 215명 | 550           | 178      | 203       | 7    | 20        | -    | 103      |
| 2024.10.17. | 50개, 162명 | 504           | 209      | 318       | 13   | 20        | -    | 284      |
| 2025.10.31. | 50개, 163명 | 478           | 370      | 321       | 11   | 28        | -    | 238      |

### ② 권역별 채용박람회 운영(중규모) (단위: 명)

| 구 분      | 방문인원  | 구인인원  | 구직(등록)<br>인원 | 현장<br>면접자 | 간접<br>알선 | 채용결과        |      |
|----------|-------|-------|--------------|-----------|----------|-------------|------|
|          |       |       |              |           |          | 직·간접<br>채 용 | 2차면접 |
| 계        | 1,281 | 1,312 | 895          | 930       | 220      | 177         | 414  |
| 2022(6회) | 388   | 455   | 243          | 295       | 44       | 40          | 120  |
| 2023(3회) | 178   | 269   | 131          | 138       | 28       | 20          | 54   |
| 2024(3회) | 248   | 198   | 181          | 188       | 28       | 30          | 78   |
| 2025(3회) | 247   | 214   | 180          | 177       | 54       | 45          | 94   |
| 2026(2회) | 220   | 176   | 160          | 132       | 66       | 42          | 68   |

### ③ 찾아가는 일자리 이동상담소 운영 (단위: 명, 장)

| 구분   | 운영횟수 | 방문인원  | 구인등록 | 구직등록 | 홍보리플렛 배부 |
|------|------|-------|------|------|----------|
| 계    | 37회  | 1,823 | 30   | 937  | 2,931    |
| 2022 | 6회   | 187   | 5    | 94   | 494      |
| 2023 | 9회   | 538   | 8    | 293  | 911      |
| 2024 | 9회   | 435   | 9    | 241  | 744      |
| 2025 | 9회   | 508   | 7    | 218  | 470      |
| 2026 | 4회   | 155   | 1    | 91   | 312      |

④ 취업지원프로그램 운영

(단위: 명)

| 구분   |                                            | 수료인원                                  |
|------|--------------------------------------------|---------------------------------------|
| 계    |                                            | 125                                   |
| 2023 | 청년층<br>OA마스터(ITQ자격증) 취득과정                  | 19<br>(다문화 4, 그 외 15)                 |
|      | 다문화, 군인가족, 경력보유여성<br>취업코칭 교육               | 19<br>(다문화 2, 군인가족 3, 경력보유 14)        |
| 2024 | 다문화, 군인가족, 경력보유여성<br>바리스타 2급 자격증 취득과정      | 18<br>(다문화 2, 군인가족 7, 경력보유 9)         |
|      | 청년층<br>컴퓨터활용능력 2급 자격증 취득과정                 | 16<br>(경력보유 6, 그 외 10)                |
| 2025 | 청년층<br>OA마스터(ITQ 자격증) 취득과정                 | 18<br>(경력보유 4, 그 외 14)                |
|      | 청·중·장년층<br>안전 캠프 코디네이터 양성 교육               | 15<br>(경력보유 5, 그 외 10)                |
|      | 다문화, 군인가족, 경력보유여성<br>바리스타 2급 자격증 취득과정      | 20<br>(다문화 2, 군인가족 4, 경력보유 11, 그 외 3) |
| 2026 | 다문화, 군인가족, 경력보유여성<br>청소대행·에어컨시스템 전문가 양성 교육 | 21<br>(경력보유 13, 군인가족 1, 그 외 7)        |

⑤ 공공일자리 취업연계(계층별 맞춤형 일·경험 습득) 신규사업 추진

- 취업지원프로그램 수료자 등 구직자가 민간일자리로 취업할 수 있도록 초기 실무적응 단계 지원  
(단위: 명)

| 구분   |                                  | 참여(예정)인원 |
|------|----------------------------------|----------|
| 계    |                                  | 14       |
| 2025 | 공공일자리 플러스 사업<br>(중·장년 인턴 사업)     | 8        |
| 2026 | 공공일자리 사업<br>(계층별 맞춤형 일·경험 습득 사업) | 6        |

□ 향후계획

- 취업취약계층 대상 맞춤형 취업 지원 및 일자리 창출 사업 지속 추진

□ 기대효과

- 다문화·군인가족·경력보유 여성의 직무 역량 강화 및 경제활동 참여 촉진

□ 사진



상반기 중규모 채용박람회

취업지원 프로그램

찾아가는 일자리 이동상담소



## 소 상 공 인 지 원 과

| 번호    | 사 업 명              | 사업주체 | 신규여부 | 완료시기          | 추진상황      | 공정률  | 비고 |
|-------|--------------------|------|------|---------------|-----------|------|----|
| 2개 사업 |                    |      |      |               |           | 100% |    |
| I -2  | 소상공인 생존·활력 프로그램 추진 | 가평균  | 계속   | 2026<br>(임기내) | 이행후<br>계속 | 100  |    |
| I -4  | 조종면 전통시장 활성화 지원    | 가평균  | 신규   | 2025<br>(임기내) | 완료        | 100  |    |

약속 I 군민중심의 경제·농업 정책으로 행복한 가평을 만들겠습니다.

## 가평군 소상공인 생존·활력 프로그램 추진

| 관리번호 | 분야                             | 중점 추진과제      | 사업주체                | 신규여부                   | 사업시기 | 완료시기                   |
|------|--------------------------------|--------------|---------------------|------------------------|------|------------------------|
| I-2  | 경제                             | 군민생활은 더 풍요롭게 | 가평군                 | 계속                     | 중기   | 임기 내                   |
| 추진부서 | 경제산업국                          | 소상공인지원과      | 소상공인지원팀장<br>소비자지원팀장 | 이혜연(2205)<br>이수철(4881) | 담당자  | 김담경(4882)<br>윤수영(2953) |
| 추진현황 | □완료 ■이행후계속 □정상추진 □일부추진 □보류 □폐기 |              |                     |                        | 공정률  | 100%                   |

### □ 추진방향

- 가평군 소상공인 경영안정 확대지원을 통한 경영위기 극복과 성장 역량강화
- 가평군 소상공인 연합회의 조직성장 및 역량강화를 위해 사업추진계획 단계적 지원

### □ 사업개요

- 사업기간: 2022. ~ 2026.
- 사업대상: 가평군 소상공인
- 사업규모: 경영안정지원사업 7개 내외
- 소요예산: 26,050백만원

| 구분 | 총사업비   | 기투자 | 임기 내   |       |       |       |       |       | 임기 후 | 비고 |
|----|--------|-----|--------|-------|-------|-------|-------|-------|------|----|
|    |        |     | 소계     | 2022  | 2023  | 2024  | 2025  | 2026  |      |    |
| 계  | 26,050 |     | 26,050 | 4,394 | 4,087 | 7,646 | 5,529 | 4,394 |      |    |
| 국비 | 3,665  |     | 3,665  |       |       | 1,071 | 2,594 |       |      |    |
| 도비 | 2,079  |     | 2,079  | 269   | 228   | 953   | 360   | 269   |      |    |
| 군비 | 17,586 |     | 17,586 | 3,445 | 3,859 | 4,942 | 1,895 | 3,445 |      |    |
| 기타 | 2,720  |     | 2,720  | 680   |       | 680   | 680   | 680   |      |    |

#### ○ 사업내용

- 소상공인 경영안정지원사업 지속·확대추진
- 소상공인 연합회 조직성장 지원

## □ 연도별 목표 및 추진계획

| 구 분         | 목 표                     | 추진계획                                                                                                                                                                                                                                                                       | 목표이행률 | 공정률 |
|-------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|
| 계           |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                            | 100   | 100 |
| 2022<br>하반기 | 소상공인 경영위기<br>극복과 성장역량강화 | <ul style="list-style-type: none"> <li>· 창업 및 노후 점포 경영환경개선사업</li> <li>· 소상공인 위기극복 자금 지원사업</li> <li>· 찾아가는 소상공인 매니저 운영사업(완료)</li> <li>· 소상공인 경영컨설팅 지원사업(완료)</li> <li>· 가평군 지역화폐사업 확대</li> <li>· 공공배달앱 운영 확대</li> </ul>                                                      | 20    | 20  |
| 2023        |                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>· 소상공인 경영환경개선사업</li> <li>· 소상공인 위기극복 자금 지원사업</li> <li>· 소상공인 홍보 마케팅 지원사업(신규)</li> <li>· 폐업 소상공인 사업정리와 재기지원(신규)</li> <li>· 가평 맛집·멋집 챙겨 투어(신규)</li> <li>· 가평군 지역화폐사업 확대</li> <li>· 공공배달앱 운영 확대</li> <li>· 소상공인 연합회 조직성장 지원</li> </ul> | 20    | 20  |
| 2024        |                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>· 소상공인 경영환경개선사업</li> <li>· 소상공인 홍보 마케팅 지원사업</li> <li>· 경기도 골목상권 활성화 사업 공모 추진</li> <li>· 가평 맛집·멋집 챙겨 투어</li> <li>· 첫 출발 응원 창업 소상공인 지원사업(신규)</li> <li>· 가평군 지역화폐사업 확대</li> <li>· 공공배달앱 운영 확대</li> <li>· 소상공인 연합회 조직성장 지원</li> </ul>   | 20    | 60  |
| 2025        |                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>· 소상공인 경영안정지원사업 지속·확대추진</li> <li>· 가평군 지역화폐사업 확대</li> <li>· 공공배달앱 운영 확대</li> <li>· 소상공인 연합회 조직성장 지원</li> </ul>                                                                                                                      | 20    |     |
| 2026<br>상반기 |                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>· 소상공인 경영안정지원사업 지속·확대추진</li> <li>· 가평군 지역화폐사업 확대</li> <li>· 공공배달앱 운영 확대</li> <li>· 소상공인 연합회 조직성장 지원</li> </ul>                                                                                                                      | 20    |     |

## □ 추진실적

- 2022년 찾아가는 소상공인 매니저 운영(완료)
  - 기간: 2022. 6월 ~ 12월
  - 내용: 방문 및 상담 165건, 사업 홍보·안내를 위한 소상공인 정보 일제조사 2,593개소
- 소상공인 경영컨설팅 추진(완료): 「2022년 가평 힐링 맛집 만들기」15개소, 99백만원
- 2023년 소상공인 동절기 긴급난방비 접수 및 지원 : 3,695업소 / 739백만원
  - 지원업소당 지역화폐로 20만원 지원

○ 첫 출발 응원 창업 소상공인 지원사업 추진

(2026.6.30. 기준 / 단위: 백만원, 개소)

| 연도   | 예산액 | 집행액(예정) | 접수업체 | 선정업체 | 업소당 지원금액    |
|------|-----|---------|------|------|-------------|
| 총계   | 60  | 35      | 68   | 57   |             |
| 2024 | 20  | 18      | 25   | 23   | 최대 80만원 이내  |
| 2025 | 20  | 12      | 32   | 29   | 최대 50만원 이내  |
| 2026 | 20  | 5       | 11   | 5    | 최대 100만원 이내 |

○ 소상공인 경영환경개선사업 추진

(2026.6.30. 기준 / 단위: 백만원, 개소)

| 연도   | 예산액   | 집행액(예정) | 접수업체  | 선정업체 | 업소당 지원금액    |
|------|-------|---------|-------|------|-------------|
| 총계   | 3,824 | 3,820   | 1,843 | 842  |             |
| 2022 | 750   | 746     | 287   | 175  | 최대 500만원 이내 |
| 2023 | 900   | 900     | 449   | 178  |             |
| 2024 | 1,574 | 1,574   | 401   | 320  |             |
| 2025 | 300   | 300     | 424   | 84   | 최대 300만원 이내 |
| 2026 | 300   | 300     | 282   | 85   |             |

○ 소상공인 홍보 마케팅 지원사업 추진

(2026.6.30. 기준 / 단위: 백만원, 개소)

| 연도   | 예산액 | 집행액(예정) | 접수업체 | 선정업체 | 업소당 지원금액    |
|------|-----|---------|------|------|-------------|
| 2023 | 100 | 96      | 135  | 42   | 최대 200만원 이내 |
| 2024 | 40  | 34      | 59   | 50   | 최대 80만원 이내  |
| 2025 | 40  | 25      | 58   | 51   | 최대 50만원 이내  |
| 2026 | 40  | 40      | 94   | 82   | 최대 50만원 이내  |

○ 소상공인 위기극복 경영안정자금 지속·확대지원

- 이차차액 보전 이자율 기존 2% → 3% 상향 지원(2023.1.1. 특례보증부터)
- 이차차액 보전 금융기관 확대(2023.4.12.부터 NH농협, 새마을금고, 가평신용협동조합)
- 「2020년 행정명령대상 영세사업자 특례보증」잔여 출연금 가평군 특례보증 재원 편입: 70백만원

(2026.6.30. 기준 / 단위: 백만원, 개소)

| 연도   | 특례보증 |        | 이차보전금(분기별) |       | 신용보증료(2022.4.~) |     |
|------|------|--------|------------|-------|-----------------|-----|
|      | 업체   | 지원액    | 업체(누적)     | 지원액   | 업체              | 지원액 |
| 총계   | 863  | 22,208 | 594        | 1,076 | 814             | 869 |
| 2022 | 155  | 4,141  | 594        | 128   | 108             | 114 |
| 2023 | 171  | 4,371  |            | 169   | 169             | 171 |
| 2024 | 232  | 5,700  |            | 250   | 232             | 227 |
| 2025 | 193  | 4,995  |            | 434   | 193             | 237 |
| 2026 | 112  | 3,001  |            | 95    | 112             | 120 |

○ 경기도 골목상권 공동체 지원사업 공모 선정

(2026.6.30. 기준 / 단위: 백만원, 개소)

| 연도   | 사업명                     | 지원액 | 지원대상             | 비고           |
|------|-------------------------|-----|------------------|--------------|
|      |                         | 641 |                  |              |
| 2023 | 성장지원                    | 40  | 가평군조종면펜션협회 외 4개소 | 개소당 8백만원     |
|      | 골목상권 상인회 · 연합회 매니저 지원사업 | 22  | 가평군소상공인연합회       |              |
|      | 상인회간 연합                 | 40  | 백둔리 상가번영회 외 1개소  | 개소당 2천만원     |
| 2024 | 성장지원                    | 20  | 가평읍상인회 외 3개소     | 개소당 5백만원     |
|      | 골목상권 상인회 · 연합회 매니저 지원사업 | 26  | 가평군소상공인연합회       |              |
|      | 신규조직화                   | 22  | 1939음악역상인회       |              |
|      | 대학협업                    | 20  | 경기대학교-백둔리상가번영회   |              |
|      | 경기살리기 통큰세일              | 70  | 가평군농어촌민박협회 외 3개소 | 개소당 5백~5천만원  |
|      | 경기도 브랜드거리 육성사업          | 200 | 상면상가번영회          |              |
|      | 추석맞이 민생회복 프로젝트          | 25  | 소상공인연합회 외 3개소    | 개소당 5백~천만원   |
|      | 신규조직화                   | 40  | 청평강변상회 외 1개소     | 개소당 2천만원     |
| 2025 | 골목상권 상인회 · 연합회 매니저 지원사업 | 26  | 가평군소상공인연합회       |              |
|      | 경기살리기 통큰세일              | 51  | 가평읍상인회 외 6개소     | 개소당 5백~13백만원 |
|      | 골목상권 상인회 · 연합회 매니저 지원사업 | 29  | 가평군소상공인연합회 외 1개소 | 개소당 14.8백만원  |
| 2026 | 신규조직화                   | 10  | 꽃님이마을길공동체        | 개소당 10백만원    |

○ 자라섬 꽃 페스타 할인이벤트 추진

(2026.6.30. 기준 / 단위: 백만원, 개소)

| 연 도  | 예산액 | 지원대상         | 내용                                 | 비 고        |
|------|-----|--------------|------------------------------------|------------|
| 총 계  | 52  |              |                                    |            |
| 2023 | 8   | 봄 50/가을 22   | 축제 기간에 참여업소 홍보 및                   | 봄/가을<br>2회 |
| 2024 | 16  | 봄 35/가을 36   | 종량제 봉투 제공                          |            |
| 2025 | 16  | 봄 34 / 가을 39 | 축제 기간에 참여업소 홍보 및<br>종량제봉투, 소화기기 제공 |            |
| 2026 | 12  | 봄 42         | 축제 기간에 참여업소 홍보 및<br>종량제 봉투 제공      |            |

○ 가평GP페이 추진 실적

(2026.6.30. 기준 / 단위: 천원, 개소)

| 연 도        | 판매량         | 할인금액(보전금)  | 유통량         | 비 고                           |
|------------|-------------|------------|-------------|-------------------------------|
| 총 계        | 224,920,140 | 16,752,721 | 217,563,061 | 4,051                         |
| 2021       | 19,360,674  | 1,506,509  | 18,970,030  |                               |
| 2022       | 40,917,484  | 3,056,919  | 39,599,075  |                               |
| 2023       | 41,825,467  | 3,012,563  | 41,166,156  |                               |
| 2024       | 37,363,875  | 2,663,854  | 36,093,930  |                               |
| 2025       | 57,337,044  | 4,430,853  | 55,036,029  | 2025. 9.~12.<br>지역화폐 20% 할인   |
| 2026. 1~5월 | 28,115,596  | 2,082,023  | 26,697,841  | 2026. 3. ~ 12.<br>지역화폐 12% 할인 |

## ○ 공공배달앱 「배달특급」 추진 실적

(2026.6.30. 기준 / 단위: 천원, 개소)

| 연 도  | 사업비     | 가맹점 수 | 주문건수    | 거래액       | 비 고 |
|------|---------|-------|---------|-----------|-----|
| 총 계  | 695,200 | 2,423 | 291,912 | 8,342,018 |     |
| 2021 | 45,200  | 258   | 7,946   | 207,983   |     |
| 2022 | 155,000 | 323   | 38,434  | 1,051,129 |     |
| 2023 | 155,000 | 368   | 43,032  | 1,207,923 |     |
| 2024 | 155,000 | 421   | 52,723  | 1,505,897 |     |
| 2025 | 135,000 | 518   | 103,475 | 3,015,954 |     |
| 2026 | 50,000  | 535   | 46,302  | 1,353,132 |     |

## □ 향후계획

- 2026년 지역화폐 이용 활성화를 위한 적극 홍보 진행
- 배달특급 가맹점 및 이용자 프로모션(이용자 쿠폰 지급 등) 확대
- 타부서 교육 또는 행사시 홍보 리플렛 배부를 통한 배달특급 가입 홍보
- 가평 군민의 날 홍보 부스 설치 및 오프라인 캠페인 실시
- 소상공인의 날 기념식 행사 지원
- 군 홈페이지, 군정소식지, SNS 등 매체를 활용하여 배달특급 수시 홍보
- 소상공인 지원사업 신규 발굴 및 지원

## □ 기대효과

- 소상공인 경영안정 확대지원을 통한 지속성장 강화와 자립기반 확충
- 경기도 골목상권 활성화 공모사업 추진을 통한 지역경제 발전 도모
- 가평군소상공인연합회 사업추진계획 단계적 지원을 통한 조직성장 및 역량강화
- 지역화폐를 확대를 통한 소상공인 매출증대 및 지역경제 순환으로 소비촉진

## □ 사진



약속 I 군민중심의 경제·농업 정책으로 행복한 가평을 만들겠습니다.

## 조종면 전통시장 활성화 지원

| 관리번호 | 분야                                                                                                                                                                                        | 중점 추진과제      | 사업주체   | 신규여부      | 사업시기 | 완료시기      |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|-----------|------|-----------|
| I-4  | 경제                                                                                                                                                                                        | 군민생활은 더 풍요롭게 | 가평군·민간 | 신규        | 중기   | 임기 내      |
| 추진부서 | 경제산업국                                                                                                                                                                                     | 소상공인지원과      | 시장관리팀장 | 홍복숙(2267) | 담당자  | 이상기(2278) |
| 추진현황 | <input checked="" type="checkbox"/> 완료 <input type="checkbox"/> 이행후계속 <input type="checkbox"/> 정상추진 <input type="checkbox"/> 일부추진 <input type="checkbox"/> 보류 <input type="checkbox"/> 폐기 |              |        |           | 공정률  | 100%      |

### □ 추진방향

- 전통시장 상인회 등록 및 전통시장 인정 절차 지원
- 전통시장 공모사업과 직접 지원을 통한 시장 홍보 및 상권 활성화 도모

### □ 사업개요

- 사업기간: 2022. 8. ~ 2025. 12.
- 사업위치: 가평군 조종면 현리 중심상권 일원
- 주요내용
  - 상인회 등록 및 전통시장 인정
  - 시장 홍보물 설치(시장 홍보 상징조형물, 시장안내도) 및 공모사업 추진
- 소요예산: 280백만원

| 구분 | 총사업비  | 기투자 | 임기 내  |      |      |       |      | 임기 후 | 비고 |
|----|-------|-----|-------|------|------|-------|------|------|----|
|    |       |     | 소계    | 2022 | 2023 | 2024  | 2025 | 2026 |    |
| 계  | 280.4 |     | 280.4 |      |      | 208.6 | 71.8 |      |    |
| 국비 |       |     |       |      |      |       |      |      |    |
| 도비 | 110.2 |     | 110.2 |      |      | 74.3  | 35.9 |      |    |
| 군비 | 170.2 |     | 170.2 |      |      | 134.3 | 35.9 |      |    |
| 기타 |       |     |       |      |      |       |      |      |    |

- 전통시장 홍보 상징조형물 및 시장안내도 제작·설치: 120백만원(군비) ※ 당초 200백만원
- 전통시장 공모사업 신청 및 추진
  - ‘2026년 전통시장육성(문화관광형) 사업’ 공모 신청: 1,000백만원(국비 50%, 군비 50%) \*미선정

□ 연도별 목표 및 추진계획

| 구 분         | 목 표                           | 추진계획                                                                                                       | 목표이행률 | 공정률 |
|-------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|
|             |                               | 계                                                                                                          | 100   | 100 |
| 2022<br>하반기 | 상인회 등록 및<br>전통시장 인정 준비        | · (가칭)조종면 전통시장상인회 구성 준비                                                                                    | 30    | 30  |
| 2023        |                               | · 상인회 등록 및 전통시장 인정                                                                                         | 30    | 30  |
| 2024        | 전통시장 홍보사업 추진<br>및 경기도 공모사업 신청 | · 홍보 및 안내도 설치<br>· 플리마켓 등 행사지원<br>· 공모사업 선정(4개)<br>- 마케팅 지원사업, 단골시장 특채널 지원사업,<br>소상공인 민생회복 프로젝트, 통큰세일 공모사업 | 20    | 20  |
| 2025        | 공모사업 신청                       | · 조종시장 공모사업 신청                                                                                             | 20    | 20  |

□ 추진실적

| 구 분  | 추진실적                                                                                                                                                                                                                                      | 비 고 |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 2023 | 4분기<br>· (가칭)조종면전통시장 상인회 설립을 위한 회의 등 개최(6회)<br>· 조종시장 인정 및 상인회 등록                                                                                                                                                                         |     |
| 2024 | 1분기<br>· 「2024년 경기 전통시장매니저 육성」공모사업 선정 및 시장매니저 채용<br>· 전통시장 활성화 상인교육('24. 3.26. ~ 28.)<br>· 경기도상인연합회 「2024년 전략적 마케팅 지원」 공모사업 선정(30백만원)                                                                                                     |     |
|      | 2분기<br>· 경기도시장상권진흥원「경기살리기 통큰세일」 공모사업 선정(10백만원)<br>· 가평군(문화체육과) 「2024년 피크닉콘서트 및 버스킹」공연(5.9, 6.29)<br>· 조종시장(전통시장), 온누리카드 활성화를 위한<br>소상공인시장진흥공단-수도기계화 보병사단 업무협약 체결(6.27)                                                                    |     |
|      | 3분기<br>· 소상공인시장진흥공단, 카카오 「2024년 단골시장 특채널 지원사업」 공모 선정<br>· 경기도시장상권진흥원 「추석맞이 소상공인 민생회복 프로젝트」 공모사업 선정(10백만원)<br>· 소상공인시장진흥공단 「2025년 전통시장 활성화 지원사업(시장경영패키지)」<br>공모 신청(45백만원, 국비 80%, 지방비 20%)                                                 |     |
|      | 4분기<br>· 경기도시장상권진흥원 「2025년 경기 전통시장매니저 육성사업」 공모 신청<br>(31백만원, 도비 50%, 지방비 50%)<br>· 경기도시장상권진흥원 「연말 경기살리기 통큰세일」 공모사업 선정(10백만원)                                                                                                              |     |
| 2025 | 1분기<br>· 경기조종시장 ‘다함께차차차’ 지원사업(군비, 20백만원)<br>· 전통시장 홍보 상징조형물 및 시장안내도 제작설치 완료<br>· <b>공약이행평가단 제7차 회의 / 2025. 3. 21.</b><br>- 내용: 소요예산, 연도별 추진계획<br>- 사유: 공모사업 일몰 및 신청 자격 미충족으로 인한 변경<br>· 2025년 상반기 경기살리기 통큰세일 공모신청(20백만원): ‘25.4월 발표, 사업추진 |     |
|      | 2분기<br>· 경기도, 2025년 상반기 경기살리기 통큰세일 공모 선정(도비, 20백만원)<br>· 배달특급(지역화폐) 활성화 위한 경기도주식회사, 수도권기계화보병사단, 상인회<br>업무협약(5.27) [쿠폰지원, 군장병 특별할인 이벤트 진행]                                                                                                 |     |
|      | 3분기<br>· 조종시장 ‘다함께차차차’ 지원 ‘플라마켓’ 진행(9.26.)<br>- ‘재즈페스티벌 in 가평 with 조종’과 함께 진행(조종청소년문화의집 주차장)                                                                                                                                              |     |
|      | 4분기<br>· 중기부, ‘2026년 전통시장육성(문화관광형) 사업’ 공모 신청*: ‘25.10월 *미선정<br>· 경기도시장상권진흥원 2025년 하반기 경기살리기 통큰세일 공모사업 선정 추산: ‘25.11월<br>· <b>조종시장 고객지원센터 준공: 2025.12월</b>                                                                                 |     |
| 2026 | 1분기<br>· 조종시장상인회 사무실 고객지원센터 내 이전: 2026.1월<br>· 중기부, ‘2026년 지역상권육성(글로벌상권) 사업’ 공모 신청: ‘26. 6월중 공모결과 발표                                                                                                                                      |     |

## □ 기대효과

- 전통시장 인정으로 정부 및 도 지원 사업을 활용한 상권 활성화
- 전통시장 상인역량 및 자생력 강화로 지역경제 발전 기여

## □ 사진



상징조형물(백마교회 앞)



현리 중심상권(아침마루공원)



조중시장 상인회 사무실



## 문 화 체 육 과

| 번호          | 사 업 명                             | 사업주체 | 신규여부 | 완료시기          | 추진상황      | 공정률  | 비고 |
|-------------|-----------------------------------|------|------|---------------|-----------|------|----|
| 5개 사업(폐기 2) |                                   |      |      |               |           | 100% |    |
| III-2       | 가평 역사박물관 건립                       | -    | -    | -             | -         | -    | 폐기 |
| III-3       | (지역예술인과 함께 하는)<br>음악역1939 피크닉 콘서트 | 가평군  | 신규   | 2026<br>(임기내) | 이행후<br>계속 | 100  |    |
| VI-3        | 파크골프장 확충                          | 가평군  | 신규   | 2026<br>(임기외) | 완료        | 100  |    |
| VI-4        | 상면 생활문화체육시설 및 공간조성                | -    | -    | -             | -         | -    | 폐기 |
| VI-5        | 설악면 생활문화체육시설 조성                   | 가평군  | 신규   | 2025<br>(임기내) | 완료        | 100  |    |

**약속III** 문화가 융성한 관광콘텐츠 육성으로 문화·관광도시로 성장하겠습니다.

## 가평 역사박물관 건립

| 관리번호  | 분야                                                                                                                                                                                        | 중점 추진과제      | 사업주체   | 신규여부 | 사업시기 | 완료시기 |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|------|------|------|
| III-2 | 관광                                                                                                                                                                                        | 지역문화는 더 다채롭게 | 가평군    | 신규   | 장기   | 임기 외 |
| 추진부서  | 경제산업국                                                                                                                                                                                     | 문화체육과        | 문화예술팀장 | -    | 담당자  | -    |
| 추진현황  | <input type="checkbox"/> 완료 <input type="checkbox"/> 이행후계속 <input type="checkbox"/> 정상추진 <input type="checkbox"/> 일부추진 <input type="checkbox"/> 보류 <input checked="" type="checkbox"/> 폐기 |              |        |      | 공정률  | -    |

### □ 추진방향

- 공립 박물관이 전무한 가평군에 군민의 역사에 대한 정체성을 확립
- 가평의 역사적 시대 흐름과 인물, 문화, 민속, 산업 등 다양한 분야를 조명하는 박물관 건립
- 가평의 역사인물을 알리고 교육 체험할 공간 마련

### □ 사업개요

- 사업기간: 2022 ~ 2028
- 사업위치: 가평읍 대곡리 산25번지 일원
- 사업규모: 부지면적 14,201㎡ / 건축 연면적 3,180㎡(지하 1층, 지상 1층)
- 소요예산: 17,969백만원      ※ 확보예산: 총 200백만원(23년: 200)

| 구분 | 총사업비   | 기투자 | 임기 내   |      |      |       |       |       | 임기 후  | 비고 |
|----|--------|-----|--------|------|------|-------|-------|-------|-------|----|
|    |        |     | 소계     | 2022 | 2023 | 2024  | 2025  | 2026  |       |    |
| 계  | 17,969 | 62  | 10,339 |      | 838  | 1,934 | 4,729 | 2,838 | 7,568 |    |
| 국비 | 5,906  |     | 2,953  |      |      |       | 1,731 | 1,222 | 2,953 |    |
| 도비 |        |     |        |      |      |       |       |       |       |    |
| 군비 | 12,063 | 62  | 7,386  |      | 838  | 1,934 | 2,998 | 1,616 | 4,615 |    |
| 기타 |        |     |        |      |      |       |       |       |       |    |

- 사업내용
  - 가평 역사박물관(가칭) 건립
  - 박물관 내 역사인물 전용 전시실 설치 및 문화유적 체험을 위한 별도 공간 조성

### □ 연도별 목표 및 추진계획

| 구 분           | 목 표       | 추진계획                                                                        | 목표이행률 | 공정률 |
|---------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|-------|-----|
| 계             |           |                                                                             | 100   | -   |
| 2023          | 문체부 승인완료  | · 문화체육관광부 역사박물관 설립 타당성 사전평가 (2023. 7. 29 의뢰, 4~16개월 소요예상)                   | 15    | -   |
| 2024          | 사전검토용역    | · 1 ~ 8월: 건축기획용역, 사전검토, 공공건축위원회 심의, 투자심사<br>· 3 ~ 12월: 사업대상부지(군유지) 묘지이장(보상) | 15    | -   |
| 2025          | 실시설계      | · 1 ~ 12월: 설계공모 및 실시설계, 건설기술심사                                              | 20    | -   |
| 2026          | 공사착공      | · 2 ~ 4월: 계약심사<br>· 5 ~ 12월: 공사착공                                           | 30    | -   |
| 2027<br>~2028 | 공사준공 및 개관 | · 27. 1월 ~ 28. 3월 : 공사추진 및 준공<br>· 28. 6월 : 개관                              | 20    | -   |

### □ 추진실적

- 2022. 8. 9.: 추진계획 방침결재 완료
- 2022.12.14.: 가평역사박물관 건립추진위원회 위원 재위촉 및 신규 위촉
- 2022.12.23.: 가평역사박물관 건립추진위원회 전문가 자문
  - 유물 수집 방향 및 범위, 유물 기증자 예우 방안 등
- 2023. 2. 7.: 2023년 유물수집계획 방침결재 완료
- 2023. 2.13.: 가평역사박물관 건립 유물구입 공고
- 2023. 4.11.: 행정사항 이행을 위한 공약사업 기간변경 완료
- 2023. 5. 4.: 가평역사박물관 건립 유물구입 완료(17건 277점)
- 2023. 7.21.: 문화체육관광부 사전 설립협의 완료
- 2023.10.27.: 문화체육관광부 공립박물관 설립타당성 사전평가(부적정)
- 2023.12.26.: 2차 유물구입 완료(12건 31점)
- 2024. 1.12.: 공약사업 제외 군수 방침결재 및 장기과제 전환
- 2024. 3.19.: 민선8기 공약이행평가단 제4차 회의(폐기)
  - ※ 역사박물관 부지 접근성 부족, 소장 유물 다양성 및 수량 부족 등 설립 타당성 결과 부적정으로 부지 마련 절차, 기본계획변경 검토용역 필요에 따라 공약사업에서 제외
- 2024. 3.22.: 민선8기 공약사업 폐기
  - ※ 민선8기 공약이행평가단 공약사업 실천계획 등 변경심의결과 알림 기획예산담당관-6178(2024. 3. 22)호

## □ 추진상 문제점

- 가평군 박물관 건립추진위원회: 접근성 부족 우려 (2021년 전문가 자문)
- 가평군 시설직 부서장 현장실사 결과 부지 변경 검토의견 제시
  - ※ 테니스장 지붕과 뒤편 임야로 인해 공간조망 부실, 주변시설과의 관련성 부족, 부지 경사도 개선 및 진입공간 확보를 위한 토목·건축공사로 예산 과다 투입 예상
- 문화체육관광부 국립박물관 설립타당성 사전평가결과 부적정 (2023.10.27.)
  - ※ 전문적 별도 조직계획 미흡, 역사박물관 부지 접근성 부족, 소장유물의 다양성 및 수량 부족

## □ 대책

- 현 위치 건립에 대한 부적정 의견이 다수임에 따라 대체 부지 마련 및 기본계획 변경 이행을 위한 검토용역 필요에 따라 공약사업 제외 (2024. 1.12. 군수 방침결재, 장기과제 전환)
- 구입 및 기증 등 수집 된 유물의 공개를 통해 박물관건립 필요성을 군민에게 알리고 유물의 효율적 홍보를 위해 가평문화원 내 향토사료관(2층) 운영

### 【향토사료관 운영】

- 운영시기: 2025. 1월 ~ 박물관 개관 전까지
- 장 소: 가평문화원 향토사료실(2층)
- 운영주체: 가평군 직영
- 인 원: 학예사1, 기간제근로자2
- 공간구성: 유물전시실, 수장고 등
- 운영내용: 소장유물 기획전시, 상설교육, 유물 수집 등

- 소장유물의 다양성 확보를 위한 지속적 구입, 복제, 기증 등 필요

## □ 기대효과

- 출토유물과 문화유산의 전시(기획전 포함) 및 이를 활용한 다양한 교육, 체험 행사의 진행으로 군민의 문화적·교육적 욕구충족 및 문화발전 기여

**약속III**    문화가 융성한 관광콘텐츠 육성으로 문화·관광도시로 성장하겠습니다.

**(지역예술인과 함께 하는) 음악역1939 피크닉 콘서트**

| 관리번호  | 분야                                                                                                                                                                                        | 중점 추진과제      | 사업주체             | 신규여부 | 사업시기      | 완료시기     |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|------|-----------|----------|
| III-3 | 문화                                                                                                                                                                                        | 지역문화는 더 다채롭게 | 가평군              | 신규   | 중기        | 임기 내     |
| 추진부서  | 경제산업국                                                                                                                                                                                     | 문화체육과        | 공연기획팀장 박성희(4323) | 담당자  | 전미승(4325) |          |
| 추진현황  | <input type="checkbox"/> 완료 <input checked="" type="checkbox"/> 이행후계속 <input type="checkbox"/> 정상추진 <input type="checkbox"/> 일부추진 <input type="checkbox"/> 보류 <input type="checkbox"/> 폐기 |              |                  |      |           | 공정률 100% |

**□ 추진방향**

○ 지역 예술인들에게 무대에 설 수 있는 기회를 제공함으로써 지역민의 문화예술적 욕구 충족 및 역량강화를 이룸과 동시에 지역 상권 활성화에 기여

**□ 사업개요**

- 사업기간: 2023. ~ 2026.
- 사업위치: 가평읍 음악역 1939 야외공연장 일원 및 실내공연장 ※ 기상상황에 따른 선별추진
- 사업규모: 야외 공연 1식(년 15회, 월 2~3회)
- 소요예산: 630백만원

| 구분 | 총사업비 | 기투자 | 임기 내 |      |      |      |      |      | 임기 후 | 비고 |
|----|------|-----|------|------|------|------|------|------|------|----|
|    |      |     | 소계   | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |      |    |
| 계  | 630  |     | 630  | 30   | 150  | 150  | 150  | 150  |      |    |
| 국비 |      |     |      |      |      |      |      |      |      |    |
| 도비 |      |     |      |      |      |      |      |      |      |    |
| 군비 | 630  |     | 630  | 30   | 150  | 150  | 150  | 150  |      |    |
| 기타 |      |     |      |      |      |      |      |      |      |    |

**○ 사업내용**

- 지역 예술인 및 전문 아티스트 야외 공연(피크닉 분위기 연출)
- 지역 예술인 참여한 출연팀 구성
- 지역 예술인 모집 공고를 통한 인적자원 구성
- 읍·면별 공연 희망일자 및 장소 조사(2월 한)

□ 연도별 목표 및 추진계획

| 구 분  | 목 표       | 추진계획                                  | 목표이행률 | 공정률 |
|------|-----------|---------------------------------------|-------|-----|
| 계    |           |                                       | 100   | 100 |
| 2022 | 공연 7회 추진  | 음악역1939 야외공연장에서<br>지역 및 전문 아티스트 공연 추진 | 20    | 20  |
| 2023 | 공연 15회 추진 |                                       | 20    | 20  |
| 2024 | 공연 15회 추진 |                                       | 20    | 20  |
| 2025 | 공연 15회 추진 |                                       | 20    | 20  |
| 2026 | 공연 15회 추진 |                                       | 20    | 20  |

□ 추진절차

○ 공연 수요조사 → 용역 계약 → 공연 → 마무리 및 최종 평가

□ 추진실적

| 구 분  | 공연장소                | 공연횟수 | 참여인원   | 참여인원 | 비 고          |
|------|---------------------|------|--------|------|--------------|
| 계    |                     | 회    | 명      | 팀    |              |
| 2022 | 음악역1939<br>(가평군 일원) | 7회   | 700명   | 35팀  |              |
| 2023 |                     | 15회  | 1,500명 | 61팀  |              |
| 2024 |                     | 15회  | 1,540명 | 45팀  |              |
| 2025 |                     | 15회  | 3,387명 | 39팀  |              |
| 2026 |                     | 3회   | 650명   | 8팀   | 2026.6.30.기준 |

□ 향후계획

○ 군민들의 수요를 반영해 공연 기획 수립 및 추진

□ 기대효과

○ 음악역1939 내 야외 및 실내 공연장에 관내 지역예술인들이 상설 공연할 수 있는  
장소를 제공하여 문화적 역량을 강화하고 가평주민의 문화예술 향유기회 증진

□ 사진



**약속VI** 군민의 건강한 삶을 최우선으로 하겠습니다.

**파크골프장 확충**

| 관리번호        | 분야                                                                                                            | 중점 추진과제      | 사업주체     | 신규여부      | 사업시기 | 완료시기      |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|-----------|------|-----------|
| <b>VI-3</b> | 체육                                                                                                            | 지역문화는 더 다채롭게 | 가평군      | 신규        | 장기   | 임기 외      |
| 추진부서        | 경제산업국                                                                                                         | 문화체육과        | 문화체육시설팀장 | 염한식(2510) | 담당자  | 이원일(2072) |
| 추진현황        | <div> <div>■완료</div> <div>□이행후계속</div> <div>□정상추진</div> <div>□일부추진</div> <div>□보류</div> <div>□폐기</div> </div> |              |          |           | 공정률  | 100%      |

□ **추진방향**

- 파크골프장 조성으로 문화체육인프라를 확충하여 지역주민 삶의 질 향상
- 생활체육 활성화를 도모하고 군민들의 휴식, 문화 체육활동 등 건전한 여가활동 제공
- 지역별 균형 있는 문화·체육시설인프라 구축

□ **사업개요**

- 사업기간: 2022. 7. ~ 2026. 12.
- 사업위치: 가평읍, 청평면, 설악면, 북면
- 사업규모: 파크골프장 4개소(신규3, 확충1)
- 소요예산: 10,330백만원

| 구분 | 총사업비   | 기투자 | 임기 내   |      |       |      |       |       | 임기 후 | 비고 |
|----|--------|-----|--------|------|-------|------|-------|-------|------|----|
|    |        |     | 소계     | 2022 | 2023  | 2024 | 2025  | 2026  |      |    |
| 계  | 10,330 |     | 10,330 |      | 1,110 | 860  | 6,310 | 2,050 |      |    |
| 국비 |        |     |        |      |       |      |       |       |      |    |
| 도비 | 1,590  |     | 1,590  |      |       |      | 1,590 |       |      |    |
| 군비 | 5,140  |     | 5,140  |      | 110   | 160  | 2,820 | 2,050 |      |    |
| 기타 | 3,600  |     | 3,600  |      | 1,000 | 700  | 1,900 |       |      |    |

○ **사업내용**

| 시설구분  | 위치                 | 규모  | 비고 |
|-------|--------------------|-----|----|
| 계     | 4개소                |     |    |
| 파크골프장 | 가평읍 달전리 275번지 일원   | 18홀 | 신규 |
| 파크골프장 | 설악면 창의리 501-4      | 9홀  | 신규 |
| 파크골프장 | 북면 소법리 627번지 일원    | 9홀  | 신규 |
| 파크골프장 | 청평면 대성리 산 2-1번지 일원 | 54홀 | 확충 |

## □ 연도별 목표 및 추진계획

| 구 분         | 목 표               | 추진계획                                                                       | 목표이행률 | 공정률 |
|-------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------|-----|
| 계           |                   |                                                                            | 100   | 100 |
| 2022<br>하반기 | 사업대상지 선정          | · 경제성, 접근성, 인·허가 가능여부 등을 고려한 사업대상지 검토 및 선정                                 | 5     | 5   |
| 2023        | 실시설계              | · 파크골프장 3개소(가평, 청평, 설악) 실시설계                                               | 20    | 20  |
| 2024        | 실시설계 및 하천점용허가 협의  | · 파크골프장 4개소 실시설계<br>· 하천점용허가 신청 및 협의                                       | 20    | 20  |
| 2025        | 하천점용허가 협의 및 사업추진  | · 하천점용허가 신청 및 협의<br>· 파크골프장 3개소 공사 착공(가평, 설악, 북면)<br>· 파크골프장 1개소 공사 준공(설악) | 30    | 30  |
| 2026<br>상반기 | 공사 준공(1개소) 및 사업추진 | · 파크골프장 2개소 공사 착공(청평)<br>· 파크골프장 1개소 공사 준공(가평)                             | 25    | 25  |
| 2026<br>하반기 | 공사 준공(2개소)        | · 파크골프장 2개소 공사 준공(청평, 북면)                                                  | -     |     |

## □ 추진실적

| 구 분  |     | 추진실적                                                                                                                       |                                   |                            |                                               | 비 고 |
|------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------|-----|
|      |     | 가평읍                                                                                                                        | 청평면                               | 설악면                        | 북면                                            |     |
| 2022 | 3분기 | · 사업대상 후보지 현장 확인<br>· 사업대상지 추천 요청(문화체육과→6개 읍면)<br>· 가평군 파크골프협회 협의                                                          |                                   |                            |                                               |     |
|      | 4분기 |                                                                                                                            |                                   |                            | · 북면 파크골프 및 그라운드골프협회 협의(그라운드골프장 → 파크골프장)사업 변경 |     |
| 2023 | 1분기 | · 원주시방환경청 협의(2회)(대상 부지)                                                                                                    |                                   |                            |                                               |     |
|      | 2분기 | · 조성사업 수리검토 및 실시설계용역 착수                                                                                                    |                                   |                            |                                               |     |
|      |     | · 공약이행평가단 제2차 회의 / 2023. 4.11.<br>- 내용: 명칭 및 사업규모(그라운드골프장 1개소 제외, 파크골프장 1개소 추가)<br>- 사유: 파크골프협회 및 그라운드골프협회 의견 수렴 및 건의사항 반영 |                                   |                            |                                               |     |
|      | 3분기 | · 조성사업 수리검토 및 실시설계용역 중지<br>(하천점용허가 협의 등 행정절차 진행)                                                                           |                                   |                            |                                               |     |
|      | 4분기 |                                                                                                                            |                                   | · 조성사업 수리검토<br>· 실시설계용역 착수 |                                               |     |
| 2024 | 1분기 | · 원주시방환경청 협의(3차)(대상 부지)<br>· 조성사업 소규모환경영향평가 용역 착수<br>· 한수원 부지 사용허가 요청                                                      |                                   | · 인접 토지주 및 야영장 운영인 의견수렴    | · 대상지 선정                                      |     |
|      | 2분기 | · 용역중지<br>(수질오염총량 및 소규모환경영향평가 협의 등)                                                                                        | · 진출입로 개선 관련 도로교통공단 경기도지부 기술지원 요청 |                            |                                               |     |
|      | 3분기 | · 하천점용허가 신청 및 보완요청                                                                                                         | · 진출입로 협의 요청(의정부국토                | · 낙찰자 및 업체 선정              | · 실시설계용역 중지(기하천점용                             |     |

| 구 분  |     | 추진 실적                                                                                                  |                                          |                                  |                                              | 비고 |
|------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------|----|
|      |     | 가평읍                                                                                                    | 청평면                                      | 설악면                              | 북면                                           |    |
| 2025 | 4분기 | · 소규모영향평가 협의 요청                                                                                        | · 청평 파크골프장 진출입로 개선 방안 협의 요청 (의정부국토관리사무소) | · 기하천점용허가 취소에 따른 원상복구(건설과 하천관리팀) | · 기하천점용허가 보상관련 법률자문 및 결과통보 (문화체육과 → 북면, 건설과) |    |
|      | 1분기 | · 하천점용허가 보완자료 제출 (문화체육과 → 원주지방환경청)                                                                     | · 청평 파크골프장 하천점용 사전 협의 (원주지방환경청)          | · 하천점용허가 등 행정절차 완료               | · 기하천점용허가 취소 및 원상복구 진행(북면)                   |    |
|      | 2분기 | · 하천점용허가 등 행정절차 완료                                                                                     | · 하천점용 사전 협의 (원주지방환경청)                   | · 공사 착공(4월)                      | · 설계용역 재착수                                   |    |
|      | 3분기 | · 공사 착공(9월)                                                                                            | · 하천점용허가 신청 (가평군 → 원주지방환경청)              | · 공사 추진 중 (현 공정율 70%)            | · 하천점용허가 신청 (문화체육과 → 건설과)                    |    |
|      | 4분기 | · 공약이행평가단 제8차 회의 / 2025. 10.27.<br>- 내용: 사업비, 사업규모, 사업기간 변경<br>- 사유: 파크골프협회 및 그라운드골프협회 의견 수렴 및 건의사항 반영 |                                          |                                  |                                              |    |
| 2026 | 1분기 | · 공사 추진 (현 공정율 35%)                                                                                    | · 하천점용 허가 (원주지방환경청)                      | · 사업 완료                          | · 공사 추진 (현 공정율 10%)                          |    |
|      | 2분기 | · 공사 준공                                                                                                | · 공사 착공(5월)                              | · 사업 완료                          | · 공사 추진 (현 공정율 55%)                          |    |

## □ 향후계획

| 구 분           |     | 향 후 계 획                    |  |  |  | 비고 |
|---------------|-----|----------------------------|--|--|--|----|
| 2026<br>(임기외) | 3분기 | · 파크골프장 1개소 준공(북면)         |  |  |  |    |
|               | 4분기 | · 파크골프장 1개소 준공(청평면) 및 사업완료 |  |  |  |    |

## □ 기대효과

- 파크골프장을 조성하여 군민의 건강증진에 기여함은 물론 건전한 여가활동 제공을 통해 군민의 삶의 질 향상 도모

**약속VI** 군민의 건강한 삶을 최우선으로 하겠습니다.

상면 생활문화체육시설 및 공간조성

| 관리번호 | 분야                                                                                                                                                                                        | 중점 추진과제      | 사업주체     | 신규여부 | 사업시기 | 완료시기 |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|------|------|------|
| VI-4 | 체육                                                                                                                                                                                        | 지역문화는 더 다채롭게 | 가평군      | 신규   | 장기   | 임기 외 |
| 추진부서 | 경제산업국                                                                                                                                                                                     | 문화체육과        | 문화체육시설팀장 | -    | 담당자  | -    |
| 추진현황 | <input type="checkbox"/> 완료 <input type="checkbox"/> 이행후계속 <input type="checkbox"/> 정상추진 <input type="checkbox"/> 일부추진 <input type="checkbox"/> 보류 <input checked="" type="checkbox"/> 폐기 |              |          |      | 공정률  | -    |

추진방향

○ 다목적 생활문화공간 조성으로 양질의 문화 공간 제공을 통한 지역주민의 복지 증진 도모

사업개요

- 사업기간: 2022. 8. ~ 2026. 12. ※ 공약실천계획서: 2022. 8. ~ 2025. 12.
- 사업위치: 상면 연하리 136-3번지 일원
- 사업용도: 문화센터, 공연장, 체육시설(종합행정타운) 등
- 소요예산: 5,200백만원(보상비 2,200백만원, 시설비 3,000백만원)

| 구분 | 총사업비  | 기투자   | 임기 내  |      |      |      |       |      | 임기 후 | 비고 |
|----|-------|-------|-------|------|------|------|-------|------|------|----|
|    |       |       | 소계    | 2022 | 2023 | 2024 | 2025  | 2026 |      |    |
| 계  | 5,200 | 1,070 | 4,130 | 430  | 140  | 170  | 3,390 |      |      |    |
| 국비 |       |       |       |      |      |      |       |      |      |    |
| 도비 |       |       |       |      |      |      |       |      |      |    |
| 군비 | 5,200 | 1,070 | 4,130 | 430  | 140  | 170  | 3,390 |      |      |    |
| 기타 |       |       |       |      |      |      |       |      |      |    |

연도별 목표 및 추진계획

| 구분       | 목표             | 추진계획                                                      | 목표이행률 | 공정률 |
|----------|----------------|-----------------------------------------------------------|-------|-----|
| 계        |                |                                                           | 100   | -   |
| 2022 하반기 | 사업대상지 선정       | · 시설의 필요성, 수혜도 등을 종합적으로 고려한 세부사업 계획 확정                    | 5     | -   |
| 2023     | 토지보상           | · 편입토지 손실보상 협의 : 1월 ~ 12월                                 | 10    | -   |
| 2024     | 실시설계           | · 군관리계획 변경 및 실시설계 : 6월 ~ 12월                              | 25    | -   |
| 2025     | 실시설계 완료 및 토지매입 | · 군관리계획 변경 및 실시설계 : 1월 ~ 12월<br>· 편입토지 손실보상 협의 : 7월 ~ 12월 | 20    | -   |
| 2026     | 공사준공           | · 공사 착공 : 3월<br>· 공사 준공 : 12월                             | 40    | -   |

## □ 추진실적

| 구 분  |     | 추진실적                                                                                                                                                                                             | 비고 |
|------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 2022 | 3분기 | · 주민의견 수렴 제출 요청(문화체육과→상면) 및 주민 회의 개최                                                                                                                                                             |    |
| 2023 | 1분기 | · 주민건의(상면청사신축)에 대한 의견제출 요청(문화체육과→회계과)<br>※ 면청사 이전 - 별도 검토 추진(회계과)<br>· 편입토지(상면 연하리 136-5번지) 손실보상협의 완료<br>· 부서 의견 회신(회계과→문화체육과)                                                                   |    |
|      | 3분기 | · 편입 물건(상면 연하리 136-5번지, 분묘3기)손실보상협의 요청                                                                                                                                                           |    |
| 2024 | 2분기 | · 편입토지 물건(상면 연하리 136-5번지) 손실보상협의 완료                                                                                                                                                              |    |
|      | 3분기 | · 군관리계획 결정, 실시설계 용역 의뢰 및 착수                                                                                                                                                                      |    |
| 2025 | 1분기 | · 주민설명회 개최 및 의견청취(1. 17)                                                                                                                                                                         |    |
|      | 2분기 | · 2차 주민설명회 개최 및 의견청취(6. 20)                                                                                                                                                                      |    |
|      | 4분기 | · 3차 주민설명회 개최 및 의견청취(12. 15.)<br>· 민선8기 공약사업 변경추진 계획 보고(12. 18.)                                                                                                                                 |    |
| 2026 | 1분기 | · 공약이행평가단 제9차 회의 / 2026. 2. 26.<br>- 내용: 사업명, 사업내용, 소요예산, 연도별 추진계획<br>- 사유: 사업대상지 실외 체육시설 입지불리, 인근 주거지 생활권 침해 집단민원, 주민들의 행정복지센터 재건축 건의 등에 따라 공약사업에서 제외하고 행정복지센터 (재)건축사업으로 계획 및 목적 변경하여 일반사업으로 추진 |    |

## □ 추진상 문제점 및 대책

- 상면 생활체육시설 및 공간조성사업은 2020년 폐지된 연하근린공원부지를 활용 상면 주민들에게 문화체육공간을 제공하기 위하여 진행하였으나, 사업대상지의 체육시설 입지 불리, 인근 주거지 생활권 침해 집단민원, 주민들의 행정복지센터 재건축 건의 등에 따라 행정복지센터 (재)건축사업으로 계획 및 목적 변경 필요.
- ⇒ 2025. 12월 최종 주민설명회 개최 및 공약사업 변경추진[당초: 생활문화체육시설 및 공간 조성⇒변경: 행정복지센터 (재)건축] 계획 방침결정 후 2026년 2월 공약이행평가단 제9차 회의 시 안건 상정하여 공약사업에서 제외(폐기)함.

## □ 기대효과

- 다목적 생활문화공간을 조성하여 양질의 문화공간을 제공하여 군민의 복지증진 및 삶의 질 향상

**약속VI** 군민의 건강한 삶을 최우선으로 하겠습니다.

## 설악면 생활문화체육시설 조성

| 관리번호 | 분야                                                                                                                                                                                        | 중점 추진과제      | 사업주체     | 신규여부      | 사업시기 | 완료시기      |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|-----------|------|-----------|
| VI-5 | 체육                                                                                                                                                                                        | 지역문화는 더 다채롭게 | 가평군      | 신규        | 중기   | 임기 내      |
| 추진부서 | 경제산업국                                                                                                                                                                                     | 문화체육과        | 문화체육사업팀장 | 염한식(2510) | 담당자  | 이원일(2072) |
| 추진현황 | <input checked="" type="checkbox"/> 완료 <input type="checkbox"/> 이행후계속 <input type="checkbox"/> 정상추진 <input type="checkbox"/> 일부추진 <input type="checkbox"/> 보류 <input type="checkbox"/> 폐기 |              |          |           | 공정률  | 100%      |

### □ 추진방향

- 체육시설 확충을 통한 생활체육 활성화를 도모하고 군민들의 휴식, 문화, 체육활동 등 건전한 여가활동 제공
- 체육시설 이용객의 편의를 위한 주차장 조성

### □ 사업개요

- 사업기간: 2022. 8. ~ 2025. 6.
- 사업위치: 설악면 선촌리 산34-5번지 일원(설악생활체육공원)
- 사업규모: 체육센터 2개소
- 소요예산: 15,650백만원

| 구분 | 총사업비   | 기투자    | 임기 내  |       |       |      |      |      | 임기 후 | 비고 |
|----|--------|--------|-------|-------|-------|------|------|------|------|----|
|    |        |        | 소계    | 2022  | 2023  | 2024 | 2025 | 2026 |      |    |
| 계  | 15,650 | 12,400 | 3,250 | 1,000 | 2,000 | 250  |      |      |      |    |
| 국비 | 6,000  | 4,000  | 2,000 | 1,000 | 1,000 |      |      |      |      |    |
| 도비 |        |        |       |       |       |      |      |      |      |    |
| 군비 | 9,650  | 8,400  | 1,250 |       | 1,000 | 250  |      |      |      |    |
| 기타 |        |        |       |       |       |      |      |      |      |    |

#### ○ 사업내용

| 시설구분           | 위치                | 규모                      | 소요사업비(백만원) | 비고 |
|----------------|-------------------|-------------------------|------------|----|
| 계              | 3개소               |                         | 15,650     |    |
| 설악 반다비 체육센터    | 설악면 선촌리 31-4번지 일원 | 연면적:2,531㎡<br>(지상3층/1동) | 13,050     |    |
| 설악면 생활형 국민체육센터 | 설악면 선촌리 32-1번지 일원 | 연면적:1,268㎡<br>(지상2층/1동) | 2,600      |    |

### □ 연도별 목표 및 추진계획

| 구 분               | 목 표             | 추진계획                                          | 목표이행률 | 공정률 |
|-------------------|-----------------|-----------------------------------------------|-------|-----|
|                   |                 | 계                                             | 100   | 100 |
| 2022<br>하반기       | 실시설계 및<br>공사 추진 | · 설악 반다비 문화체육센터 착공<br>· 설악 생활형 체육센터 준공        | 30    | 30  |
| 2023              | 실시설계 및<br>공사 추진 | · 설악생활체육공원 주차장 확충사업 실시설계 및<br>군관리 계획(변경)결정 용역 | 30    | 30  |
| 2024<br>~<br>2025 | 공사 추진           | · 설악 반다비 문화체육센터 준공                            | 40    | 40  |

### □ 추진실적

| 구 분  |      | 추진실적                                                                        |                                                                                                                                        | 비고 |
|------|------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|      |      | 설악 반다비 문화체육센터                                                               | 설악생활체육공원 주차장 확충사업                                                                                                                      |    |
| 2022 | 3분기  | · 공사 착공<br>· 주민설명회 개최(1·2차)                                                 | · 사업대상지 현장 확인 및 검토                                                                                                                     |    |
|      | 4분기  | · 소통 회의 개최(민원해소 대책방안)                                                       | · 대상지 수정 건의 관련 설악면 7개<br>기관단체장 회의<br>※ 신천리 514-1번지 일원으로 변경                                                                             |    |
|      |      | 설악면 생활형 국민체육센터 준공 [2022.11.24.]                                             |                                                                                                                                        |    |
| 2023 | 1분기  | · 주민설명회 개최(3차)<br>· 진입로 개선공사 실시설계용역 착수<br>· 주민설명회 개최(4차/진입로 관련)<br>· 공사 재착공 | · 군관리계획 결정(변경) 및<br>실시설계용역 착수                                                                                                          |    |
|      | 3분기  | · 콘크리트파일(말뚝) 시공 완료                                                          | · 주민설명회 개최                                                                                                                             |    |
|      | 4분기  | · 동절기 공사 중지                                                                 | · 군관리계획 결정(변경) 협의 등<br>행정절차 이행                                                                                                         |    |
| 2024 | 1분기  | · 공사 재착공                                                                    |                                                                                                                                        |    |
|      | 2분기  |                                                                             | · 군관리계획 결정(변경) 고시 완료                                                                                                                   |    |
|      | 3분기  |                                                                             | · 실시계획인가 실무부서 협의 등<br>행정절차 이행<br>· 매장문화유존지역 지표조사 실시<br>· 토지보상금 예산 확보(1,200백만원)<br>· 대상지 보상계획 공고                                        |    |
|      |      | 4분기                                                                         | · 공사 준공                                                                                                                                |    |
|      | 2025 | 1분기                                                                         | · 공약이행평가단 제7차 회의 / 2025. 3. 21.<br>- 내용: 사업명, 사업내용, 소요예산, 연도별 추진계획<br>- 사유: 주차장 조성을 위한 토지 수용에 장기간 소요가 예상됨에 따라<br>공약사업에서 제외하고 일반사업으로 변경 |    |

### □ 기대효과

- 체육시설을 확충하여 군민들의 휴식, 문화, 체육활동 등 건전한 여가활동 제공 및 생활체육 활성화 도모



## 관 광 과

| 번호    | 사 업 명                               | 사업주체 | 신규여부 | 완료시기          | 추진상황      | 공정률 | 비고 |
|-------|-------------------------------------|------|------|---------------|-----------|-----|----|
| 5개 사업 |                                     |      |      |               |           | 95% |    |
| Ⅲ-4   | 운악산 관광레저 단지 조성<br>(현등사, 운악산 문화관광마을) | 가평군  | 계속   | 2030<br>(임기외) | 이행후<br>계속 | 100 |    |
| Ⅲ-5   | 밀리터리 콘텐츠 테마파크 조성                    | -    | -    | -             | -         | -   | 폐기 |
| Ⅲ-7   | 신선봉·청평호반 일대<br>산악관광지 개발 계획 수립       | 가평군  | 계속   | 2023<br>(임기내) | 이행후<br>계속 | 100 |    |
| Ⅲ-8   | 북한강 수변 관광특구 지정신청                    | -    | -    | -             | -         | -   | 폐기 |
| Ⅲ-11  | 북한강 천년벚길 조성                         | 가평군  | 계속   | 2025<br>(임기내) | 정상추진      | 85  |    |

약속Ⅲ 문화가 융성한 관광콘텐츠 육성으로 문화·관광도시로 성장하겠습니다.

## 운악산 관광레저 단지 조성(현등사, 운악산 문화관광마을)

| 관리번호 | 분야                             | 중점 추진과제      | 사업주체             | 신규여부                   | 사업시기 | 완료시기                   |
|------|--------------------------------|--------------|------------------|------------------------|------|------------------------|
| Ⅲ-4  | 관광                             | 자연환경은 더 아름답게 | 가평군              | 계속                     | 장기   | 임기 외                   |
| 추진부서 | 경제산업국                          | 관광과          | 관광시설팀장<br>관광운영팀장 | 이선명(4630)<br>윤다영(2515) | 담당자  | 윤용현(4632)<br>양정운(2519) |
| 추진현황 | □완료 ■이행후계속 □정상추진 □일부추진 □보류 □폐기 |              |                  |                        | 공정률  | 100%                   |

### □ 추진방향

- 운악리 마을대상 체험관광마을 콘텐츠 확대
- 운악산 경관지역에 출렁다리와 곤돌라를 설치하여 관광 명소화 추진으로 방문객 유치 및 지역경제 활성화에 기여

### □ 사업개요

- 사업기간: 2018. ~ 2030.
- 사업위치: 가평군 조종면 운악리 산162-1번지, 운악산 일원
- 사업규모: 공공분야(운악산 관광마을 조성) 및 민간분야(곤돌라)
- 소요예산: 22,051백만원

| 구분 | 총사업비   | 기투자   | 임기 내   |      |       |      |      |       | 임기 후   | 비고 |
|----|--------|-------|--------|------|-------|------|------|-------|--------|----|
|    |        |       | 소계     | 2022 | 2023  | 2024 | 2025 | 2026  |        |    |
| 계  | 22,051 | 3,390 | 18,661 | 811  | 2,000 | 850  |      | 3,000 | 12,000 |    |
| 국비 |        |       |        |      |       |      |      |       |        |    |
| 도비 | 4,858  | 1,569 | 3,289  | 439  | 2,000 | 850  |      |       |        |    |
| 군비 | 2,193  | 1,821 | 372    | 372  |       |      |      |       |        |    |
| 기타 | 15,000 |       | 15,000 |      |       |      |      | 3,000 | 12,000 |    |

#### ○ 사업내용

| 구분   | 사업내용                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 비고                 |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 공공분야 | <ul style="list-style-type: none"> <li>1단계사업 / 출렁다리 (L=210m, B=1.5m) 및 전망데크 설치공사</li> <li>2단계사업 / 관광마을 조성공사 1식 <ul style="list-style-type: none"> <li>마을환경정비 (마을안길 정비, 간판 정비, 안내표지판 정비)</li> <li>등산로 정비 (매표소~현등사, L=1,770m)</li> <li>마을광장(A=454㎡) 조성 및 화장실, 농산물판매장, 쉼터, 관리실 설치</li> <li>운악교 보도 및 경관조명 설치</li> </ul> </li> </ul> | 2020 ~ 2024 (70억)  |
| 민간분야 | <ul style="list-style-type: none"> <li>곤돌라(L=1,220m, A=4,876㎡) 설치 ((주)운악파크)</li> <li>하부정거장 : 3,726㎡, 상부정거장: 750㎡, 포스트 4개소: 400㎡</li> <li>운악산 일원 자연휴양림 조성</li> </ul>                                                                                                                                                             | 2025 ~ 2030 (150억) |

### □ 연도별 목표 및 추진계획

| 구 분         | 목 표          | 추진계획                                           | 목표이행률 | 공정률 |
|-------------|--------------|------------------------------------------------|-------|-----|
| 계           |              |                                                | 100   | 100 |
| 2022<br>하반기 | (공공)관광마을 조성  | · 출렁다리 및 전망데크 설치공사 착공                          | 40    | 40  |
| 2023        |              | · 출렁다리 및 전망데크 설치공사 준공<br>· 관광마을 조성공사 착공        | 40    | 40  |
| 2024        |              | · 관광마을 조성공사 준공                                 | 20    | 20  |
| 2025        | (민간)곤돌라 등 설치 | · 곤돌라 및 자연휴양림 조성 인허가 착수                        | -     |     |
| 2026        |              | · 곤돌라 및 자연휴양림 조성 인허가 완료<br>· 곤돌라 및 자연휴양림 조성 착공 | -     |     |
| 2027        |              | · 곤돌라 및 자연휴양림 조성(공정률 30%)                      | -     |     |
| 2028        |              | · 곤돌라 및 자연휴양림 조성(공정률 60%)                      | -     |     |
| 2029        |              | · 곤돌라 및 자연휴양림 조성(공정률 100%)                     | -     |     |
| 2030<br>상반기 |              | · 곤돌라 및 자연휴양림 개장                               | -     |     |

### □ 추진실적

| 구 분  | 추진실적 |                                                                                                                                                  | 비 고 |
|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 2021 | 4분기  | · 1단계사업(운악산 출렁다리 조성공사) 착공                                                                                                                        |     |
| 2022 | 3분기  | · 출렁다리 운영방안 검토보고                                                                                                                                 |     |
| 2023 | 1분기  | · 출렁다리 운영 및 관리조례 제정방침 수립<br>· 출렁다리 전기(가로등) 및 통신(CCTV, 방송설비) 공사 착공                                                                                |     |
|      | 2분기  | · 2단계사업(운악산 관광마을 조성공사) 착공<br>· 1단계사업(운악산 출렁다리 조성공사) 준공                                                                                           |     |
|      | 3분기  | · 출렁다리 전기(가로등) 공사 준공<br>· 운악산 출렁다리 개통                                                                                                            |     |
|      | 4분기  | · 출렁다리 통신(CCTV, 방송설비) 공사 준공                                                                                                                      |     |
| 2024 | 1분기  | · 동절기 도래에 따른 공사중지(운악산 관광마을 조성공사)                                                                                                                 |     |
|      | 2분기  | · 2단계사업(운악산 관광마을 조성공사) 재착공                                                                                                                       |     |
|      | 3분기  | · 2단계사업(운악산 관광마을 조성공사) 준공<br>· 공약이행평가단 제5차 회의 / 2024. 9. 9.<br>- 내용: 사업기간(2018. ~ 2026. → 2018. ~ 2030) 및 세부추진일정<br>- 사유: 민간분야 사업 인허가 협의 지남으로 변경 |     |
|      | 4분기  | · 2단계사업(운악산 관광마을 조성공사) 보완공사 완료                                                                                                                   |     |
| 2025 | 1분기  | · 민간분야(곤돌라 설치 등) 사업 독려                                                                                                                           |     |
|      | 2분기  | · 민간분야(곤돌라 설치 등) 사업 독려 및 행정지원                                                                                                                    |     |

### □ 향후계획

| 구 분  |     | 향 후 계 획                | 비 고 |
|------|-----|------------------------|-----|
| 2029 | 4분기 | · 민간분야(곤돌라 설치 등) 사업 완료 |     |

### □ 기대효과

- 조종면 관광거점 생성으로 지역 관광산업 활성화
- 운악산에 새로운 볼거리, 체험거리 조성으로 관광객 유입 증대

### □ 사진



**약속III** 문화가 융성한 관광콘텐츠 육성으로 문화·관광도시로 성장하겠습니다.

## 밀리터리 콘텐츠 테마파크 조성

| 관리번호  | 분야                             | 중점 추진과제      | 사업주체   | 신규여부 | 사업시기 | 완료시기  |
|-------|--------------------------------|--------------|--------|------|------|-------|
| III-5 | 관광                             | 자연환경은 더 아름답게 | 가평군    | 계속   | 단기   | 임기 내  |
| 추진부서  | 경제산업국                          | 관광과          | 관광운영팀장 | -    | 담당자  | -     |
| 추진현황  | □완료 □이행후계속 □정상추진 □일부추진 □보류 ■폐기 |              |        |      |      | 공정률 - |

### □ 변경심의 (공약이행평가단 제5차 회의 / 2024. 9. 9.)

- 민간사업자 공모에 참여업체가 없고 콘텐츠 개발 용역, 투융자심사 등 행정 절차 기간 소요로 공약사업에서 제외하고 일반 현안업무로 사업추진

### □ 추진방향

- 관광객의 요구에 전략적으로 대응하기 위한 수용태세 및 콘텐츠 개발
- 밀리터리 테마공원에 국한되지 않고 관광시장의 변화에 대비한 전략 대응
- 테마공원을 중심으로 기존 관광자원과 신규 개발자원, 유망자원들과의 연계개발을 통해 지역경제의 시너지 효과 도모

### □ 사업개요

- 사업명: 밀리터리 테마공원 조성사업(문화체육관광부 지원)
- 위치: 가평군 조종면 현리 2-26번지 일원
- 사업량: 85,610㎡(군유지)
  - 공공분야: 기반시설(도로, 주차장 등), 문화시설(한울마당, 초아마당) 휴양시설(공연장, 잔디마당, 전망대 등)
  - 민자분야: 관광사격 및 서바이벌체험장(3,764㎡), 콘텐츠 문화체험장(3,859㎡) ATV바이크체험장(3,199㎡)
- 사업기간: 2014. 1. ~ 2020. 6.
- 사업비: 5,190백만원(국 2,595, 군비 2,595) \*공사비 4,981백만원, 토지보상비 209백만원

### □ 사업추진계획

- (공원개방) 민자분야인 밀리터리 테마 체험시설이 미조성으로 공원이 미개방 된 상태이나, 지역주민 및 관광객의 휴식 공간 제공을 위해 공원을 개방하고 민자 분야 토지에 대해서는 별도로 콘텐츠 개발 추진

- (토지매각) 민자 유치를 위해 미 조성된 체험시설부지 3개소(관광사격 및 서바이벌체험장 3,764㎡, 콘텐츠 문화체험장 3,859㎡, 유보지 6,500㎡)의 토지를 민간 사업자에게 매각하여 사업의 성공적인 추진 유도

- 토지 매각 시 공공성 침해 우려 방지를 위한 최소 운영 가이드라인 제시
- 토지 매각 시 낙찰자 토지사용 제한: 지구단위계획 변경 불허

## □ 연도별 목표 및 추진계획

| 구 분         | 목 표           | 추진계획                                                            | 목표이행률 | 공정률 |
|-------------|---------------|-----------------------------------------------------------------|-------|-----|
| 계           |               |                                                                 | 100   |     |
| 2022<br>하반기 | 공원개방 및 콘텐츠 검토 | · 지역주민이 일상적인 공원으로 이용할 수 있도록 개방<br>· 콘텐츠 아이디어 발굴 및 투자의향 업체 의견 조취 | 30    |     |
| 2023        | 민자 유치         | · 민간사업부분 토지매각 및 민자유치                                            | 50    |     |
| 2024        | 콘텐츠 운영        | · 운영준비 및 개시                                                     | 20    |     |

## □ 추진실적

- 2022. 9.19.: 공원개방
- 2022.11.24.~12.22.: 민간운영사업자 공모 (참여업체 없음)
- 2023. 4.24.: 민간운영사업자 유치를 위한 기업체 방문 ((주)제이엠로보틱스)
- 2023. 6.28.: 민간운영사업자 사업제안서 제출 ((주)제이엠로보틱스)
  - 제안내용 : 인공지능 미래체험관, 스마트바이오팜, 글램핑장 조성
- 2023. 12.7.: 민간운영사업자 사업 제안 현안회의 ((주)고려종합건설)
  - 제안내용 : 그린스마트타운 건축 설계

## □ 향후계획

- 관광트렌드 변화에 대응하기 위한 테마파크 콘텐츠 개발 용역, 이에 따른 투융자심사 등 행정절차 이행이 필요하여 공약사업에서 제외하고 일반 현안업무로 사업추진

## □ 기대효과

- 관광인프라가 전무한 조종면 지역의 체험활동, 휴식 레저를 즐길 수 있는 다목적 복합공간의 조성
- 관광객 유입을 통한 지역경제 활성화에 기여

약속Ⅲ 문화가 융성한 관광콘텐츠 육성으로 문화·관광도시로 성장하겠습니다.

## 신선봉·청평호반 일대 산악관광지 개발

| 관리번호 | 분야                             | 중점 추진과제      | 사업주체   | 신규여부      | 사업시기 | 완료시기      |
|------|--------------------------------|--------------|--------|-----------|------|-----------|
| Ⅲ-7  | 관광                             | 자연환경은 더 아름답게 | 가평군    | 계속        | 단기   | 임기 내      |
| 추진부서 | 경제산업국                          | 관광과          | 관광기획팀장 | 김순만(2065) | 담당자  | 이상용(2508) |
| 추진현황 | □완료 ■이행후계속 □정상추진 □일부추진 □보류 □폐기 |              |        |           |      | 공정률 100%  |

### □ 추진방향

- 지역균형발전을 위한 관광정책 사업으로서 설악면 산악관광거점을 개발하여 지역경제 활성화 및 지역균형발전 제고
- 신선봉·청평호반 횡단 케이블카 민간자본 유치사업을 통하여 설악면 울업산(신선봉) 일대를 산악관광거점으로 개발
  - ※ 민선8기 공약사업으로 울업산 일대 산악관광지와 신선봉·청평호반 케이블카 사업 추진
  - ※ 지방재정 부족으로 인하여 민간자본을 유치하여 사업 추진

### □ 사업개요

- 사업기간: 2022. ~ 2023.(계획수립 완료), 2025. ~ 2028.(계속시행)
- 사업위치: 설악면 송산리 산 166-1, 청평면 고성리 산132 일대
- 사업규모: 청평호반 횡단 케이블카 조성 1식
- 소요예산: 43백만원/개발비용(사업예산) 80,000백만원(민자)

| 구분 | 총사업비 | 기투자 | 임기 내 |      |      |      |      | 임기 후 | 비고 |
|----|------|-----|------|------|------|------|------|------|----|
|    |      |     | 소계   | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |    |
| 계  | 43   | 43  |      |      |      |      |      |      |    |
| 국비 |      |     |      |      |      |      |      |      |    |
| 도비 |      |     |      |      |      |      |      |      |    |
| 군비 | 43   | 43  |      |      |      |      |      |      |    |
| 기타 |      |     |      |      |      |      |      |      |    |

#### ○ 사업내용

- 신선봉 산악관광지 기본계획 구상 및 타당성 조사(2022년 학술연구용역)
- 민자투자유치 촉진활동(2023년~2024년)
- 사업추진방식 결정(BTO, BOO 등)

- 산악관광지 1단계 자연체험시설(등산로정비, 산악체험시설 등) 조성
- 산악관광지 2단계 산림어트랙션시설(전망대, 로프웨이, 짚와이어 등) 민자유치
- 신선봉(청평호반) 횡단 케이블카 조성사업 민간자본 투자유치

## □ 연도별 목표 및 추진계획

| 구 분           | 목 표            | 추진계획                                                         | 목표이행률 | 공정률 |
|---------------|----------------|--------------------------------------------------------------|-------|-----|
|               |                | 계                                                            | 100   | 100 |
| 2022          | 계획 구상 및 타당성 조사 | · 기본계획구상 및 타당성 조사 학술연구 분석                                    | 30    | 30  |
| 2023          | 사업추진방식 결정      | · 사업 추진방식 결정(BTO, BOO), 자체검토 완료<br>- 민간투자방식 즉, '민간제안사업'으로 검토 | 30    | 30  |
| 2024<br>~2025 | 민자유치           | · 민간사업자 투자유치 결정, SPC 설립                                      | 40    | 40  |
| 2026<br>~2027 | 절차 이행 및 발주, 시공 | · 행정절차 이행(도시관리계획 등)<br>· 관광지조성, 궤도(케이블카) 시공<br>· 준공 및 활용     | -     | -   |

## □ 추진실적

| 구 분  |     | 추진실적                                                                                | 비 고 |
|------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 2022 | 3분기 | · 목적지 토지 관련 협조(HJ레저개발, 피노키오 이태리 마을)<br>· 기본계획구상 및 타당성 조사연구 완료                       |     |
|      | 4분기 | · 민자유치 전담직원지정: 1명(관광전문위원)                                                           |     |
| 2023 | 1분기 | · 전략사업 대책회의(케이블카 전문가 초청)<br>· 산악관광 콘텐츠 개발 회의(산악관광 어드벤처 전문가 초청)                      |     |
|      | 2분기 | · 신선봉·청평호수 케이블카 설치 민자유치 촉진 활동, 협조(HJ레저개발)                                           |     |
|      | 3분기 | · 민자유치 기업체 제안설명서 검토                                                                 |     |
|      | 4분기 | · 신선봉(울업산) 일대 산악관광지 개발계획 수립완료                                                       |     |
| 2024 | 1분기 | · HJ통일재단 한주그룹 방문 신선봉 케이블카 사업 민자투자 설명                                                |     |
|      | 2분기 | · 경기북부 대개발 관광콘텐츠 보고(경기도)<br>· 케이블카 사업 민자유치 기업간 협조회의(한주그룹, 뿌띠프랑스)                    |     |
| 2025 | 1분기 | · 민간기업체 '청평호반 케이블카 사업' SPC 설립(투자유치), 설계용역 실시<br>· 주민제안을 통한 군관리계획 변경 사업으로 사업계획 제출 준비 |     |
|      | 2분기 | · 민간기업체 SPC 설립 및 사업비 출자 투자협정<br>· 주민제안사업 제출                                         |     |
|      | 3분기 | · 주민제안사업 현안문제 및 서류 재검토 중<br>· 케이블카 사업 SPC에서 케이블카 설계용역                               |     |
|      | 4분기 | · 사업추진 투자금 현안문제 재검토                                                                 |     |
| 2026 | 1분기 | · 사업 중단                                                                             |     |

## □ 추진상 문제점 및 대책

- (문제점) 북한강 수상에 케이블카 철탑 설계, 환경성 검토에 문제점 대두
- (대책) 북한강 수상에 철탑 건설 시 관련기관 환경문제 사전 협의 및 협조 요청

## □ 향후계획

| 구 분  |     | 향 후 계 획          | 비 고 |
|------|-----|------------------|-----|
| 2026 | 3분기 | · 케이블카 사업 중단(보류) |     |

## □ 기대효과

- 청평호반 설악, 청평면 소외지역 케이블카 조성 후 산악수상관광순환벨트 연계로 지역경제 활성화
- 경제적 파급효과 : 총 1,701억 원, 일자리 736개 창출(근거: 2022. 09. 연구용역 결과)
- 가평군 지역 관광산업 생태계 다양성 확보, 관광브랜드 가치 향상

**약속III** 문화가 융성한 관광콘텐츠 육성으로 문화·관광도시로 성장하겠습니다.

## 북한강 수변 관광특구 지정 신청

| 관리번호  | 분야                                                                                                                                                                                        | 중점 추진과제      | 사업주체  | 신규여부 | 사업시기 | 완료시기 |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|------|------|------|
| III-8 | 관광                                                                                                                                                                                        | 자연환경은 더 아름답게 | 가평군   | 계속   | 중기   | 임기 내 |
| 추진부서  | 경제산업국                                                                                                                                                                                     | 관광과          | 관광기획팀 | -    | 담당자  | -    |
| 추진현황  | <input type="checkbox"/> 완료 <input type="checkbox"/> 이행후계속 <input type="checkbox"/> 정상추진 <input type="checkbox"/> 일부추진 <input type="checkbox"/> 보류 <input checked="" type="checkbox"/> 폐기 |              |       |      |      | 공정률  |
|       |                                                                                                                                                                                           |              |       |      |      | -    |

### □ 추진방향

- 국내·외 관광환경 변화에 능동적 대응 및 가평군과 춘천시의 상생발전과 관광브랜드 가치 제고
- 관광특구 지정을 통한 관광 가평 이미지 제고 및 외국인 관광객 유치를 통한 지역경제 활성화 도모

### □ 사업개요

- 사업기간: 2020. 12. ~ 2025. 12.
- 사업위치: (가평군) 가평군 자라섬 및 가평읍 도심 일원, 달전리~금대리공유수면 (춘천시) 남이섬 및 경강, 강촌 일원, 방하리 일원 공유수면
- 사업규모: 23,568,479㎡(특구 지정)
- 소요예산: 130백만원(군비) ※ 기투자
- 사업내용: 북한강 수변 관광특구 지정

### □ 연도별 목표 및 추진계획

| 구 분         | 목 표                    | 추진계획                                                | 목표이행률 | 공정률 |
|-------------|------------------------|-----------------------------------------------------|-------|-----|
|             |                        | 계                                                   | 100   | 80  |
| 2022<br>하반기 | 관광특구 지정<br>신청서 보완      | · 관광특구 지정 신청서 보완                                    | 30    | 30  |
| 2023        | 관광특구 지정<br>신청서 보완 및 협의 | · 관광특구 지정 신청서 보완                                    | 25    | 25  |
| 2024        |                        | · 관광특구 지정 추진 협의<br>(가평군, 춘천시,<br>경기도, 강원도, 문화체육관광부) | 25    | 25  |
| 2025        | 관광특구 지정 완료             | · 경기도-문화체육관광부 협의 완료<br>· 관광특구 지정 완료                 | 20    |     |

### □ 추진실적

| 구 분  | 추진실적 |                                               | 비 고 |
|------|------|-----------------------------------------------|-----|
|      |      |                                               |     |
| 2022 | 3분기  | · 춘천시 업무협의(용도지역 및 구역 구분 도면 작성, 진흥계획 적정성 보완 등) |     |
|      | 4분기  | · 지정신청 보완 (경기도)                               |     |

| 구 분  |     | 추진 실적                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 비고 |
|------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 2023 | 1분기 | · 보완사항 합동점검 (경기도, 강원도)<br>· 사전 협의 (문체부, 경기도, 강원도)<br>· 구역 조정 협의 (가평군, 춘천시)                                                                                                                                                                                                                     |    |
|      | 2분기 | · 관계기관 회의 (경기도, 강원도, 가평군, 춘천시)<br>· 방문 협의 (문체부, 가평군)                                                                                                                                                                                                                                           |    |
|      | 4분기 | · 관계기관 회의 (경기도, 강원도, 가평군, 춘천시)<br>· 관련 회의 (경기도, 강원도, 가평군, 춘천시)<br>· 지정 신청 추가 보완 자료 제출                                                                                                                                                                                                          |    |
| 2024 | 1분기 | · 실무 협의(경기도, 강원도, 가평군, 춘천시)<br>· 실무 협의(문화체육관광부, 경기도, 강원도, 가평군, 춘천시)                                                                                                                                                                                                                            |    |
|      | 2분기 | · 지정 신청 재보완 서류 제출<br>· 관계기관 회의(경기도, 강원도, 가평군, 춘천시)<br>· 지정 신청 보완자료 제출<br>· 실무 협의(경기도, 가평군)                                                                                                                                                                                                     |    |
|      | 3분기 | · 지정 신청 재보완 요청(경기도→가평군)<br>· 지정 신청 재보완 자료 제출(가평군→경기도)<br>· 문화체육관광부 협의 결과 통보 및 추가 보완 요구(경기도→가평군)<br>· 관계기관 회의(경기도, 강원도, 가평군, 춘천시)<br>· 추가 보완 요구에 대한 의견 제출 요청(경기도→가평군)<br>· 공약이행평가단 제5차 회의 / 2024. 9. 9.<br>- 내용: 사업기간(~2024. 6. → 2025. 12.) 및 세부추진일정<br>- 사유: 관광특구 지정 신청서 보완 및 관계기관 협의에 장기간 소요 |    |
|      | 4분기 | · 추진방향 검토 의견 제출(가평군→경기도)<br>※ 전문기관 자문 의견에 따른 관광특구 지정 요건 입증 불가<br>· 행정절차 중단 및 일건서류 반송 알림(경기도→가평군)                                                                                                                                                                                               |    |
| 2025 | 1분기 | · 공약이행평가단 제7차 회의 / 2025. 3. 21.<br>- 내용: 공약사업 제외<br>- 사유: 문화체육관광부 지정 불가 결정으로 재신청에 필요한 사전 조사 등 기간이 소요됨에 따라 공약사업에서 제외하고 일반사업으로 추진                                                                                                                                                                |    |

## □ 추진상 문제점 및 대책

- 춘천시 공동 추진한 북한강 수변관광특구 지정 신청은 문화체육관광부 지정 불가 결정으로 공약사업 추진은 폐기하고, 가평군 단독 지정, 범위 등을 검토한 후 추진 방향 결정 예정

## □ 향후계획

- 가평군 단독 관광특구 지정 신청의 필요성과 효과성 등을 검토하여 추진 여부 결정

## □ 기대효과

- 관광특구 지정에 따른 관광도시 지역 이미지 확대
- 관광소비(생산, 소득, 취업, 세수 유발) 및 민간투자 증가

**약속III** 문화가 융성한 관광콘텐츠 육성으로 문화·관광도시로 성장하겠습니다.

## 북한강 천년벚길 조성

| 관리번호   | 분야                                                                                                                                                                                        | 중점 추진과제           | 사업주체   | 신규여부      | 사업시기 | 완료시기      |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|-----------|------|-----------|
| III-11 | 관광                                                                                                                                                                                        | 차별화된 문화관광, 새로운 성장 | 가평군    | 계속        | 장기   | 임기 외      |
| 추진부서   | 경제산업국                                                                                                                                                                                     | 관광과               | 수상관광팀장 | 김태랑(2175) | 담당자  | 임재희(2664) |
| 추진현황   | <input type="checkbox"/> 완료 <input type="checkbox"/> 이행후계속 <input type="checkbox"/> 정상추진 <input checked="" type="checkbox"/> 일부추진 <input type="checkbox"/> 보류 <input type="checkbox"/> 폐기 |                   |        |           | 공정률  | 85%       |

### □ 추진방향

- 경춘선 복선전철 및 서울-춘천고속도로 개통 등 우리 군의 교통여건은 점차 개선 중이나 방문하는 관광객은 크게 증가하지 않아 새로운 테마관광사업 개발이 필요하며
- 우리 군의 주요 관광지는 산재 되어 있어 접근성 및 연계가 미흡한 바 북한강을 이용한 수상관광루트를 개발하여 북한강 권역의 주요관광자원(자라섬, 남이섬, 뿌띠프랑스, 물미연 꽃마을 등)을 연계하는 북한강 천년벚길 조성사업을 추진하고자 함

### □ 사업개요

- 사업기간: 2020. ~ 2027.
- 사업위치: 가평군 북한강(청평호) 일원
- 소요예산: 52,400백만원(군비 15,000백만원, 민간 37,400백만원)

| 구분 | 총사업비   | 기투자 | 임기 내   |        |        |        |       | 임기 후 | 비고  |
|----|--------|-----|--------|--------|--------|--------|-------|------|-----|
|    |        |     | 소계     | 2022   | 2023   | 2024   | 2025  | 2026 |     |
| 계  | 52,400 |     | 52,400 | 15,625 | 21,546 | 12,200 | 2,100 |      | 929 |
| 국비 |        |     |        |        |        |        |       |      |     |
| 도비 | 3,000  |     | 3,000  |        | 3,000  |        |       |      |     |
| 군비 | 5,600  |     | 4,671  | 625    | 3,546  |        | 500   |      | 929 |
| 기금 | 6,400  |     | 6,400  |        |        | 4,800  | 1,600 |      |     |
| 민간 | 37,400 |     | 37,400 | 15,000 | 15,000 | 7,400  |       |      |     |

- 사업내용
  - 벚길 40km 및 육상 순환루트 조성, 북한강 수변 주요 관광지를 연결하여 시너지 효과를 극대화 하고 신규 관광자원 발굴 및 확대
  - 수변생태관광 활성화를 위한 다목적 선착장 6개소 조성
  - 친환경 선박 건조 및 운항(전기추진선 등 선박 3척 건조)

### □ 연도별 목표 및 추진계획

| 구 분                  | 목 표            | 추진계획                                              | 목표이행률 | 공정률 |
|----------------------|----------------|---------------------------------------------------|-------|-----|
| 계                    |                |                                                   | 100   | 85  |
| 2022<br>하반기<br>~2023 | 사업비 확보<br>및 착공 | · 자라나루 선착장 조성사업 착공                                | 15    | 15  |
| 2024                 | 1단계 운항 실시      | · 자라나루 선착장 조성사업 준공<br>· 북한강 천년벚길 1단계 운항 실시        | 25    | 25  |
| 2025                 | 공공선착장<br>조성 추진 | · 호명나루 선착장 조성사업 착공<br>· 자라나루 기반시설 조성사업 추진         | 30    | 30  |
| 2026<br>상반기          | 공공선착장<br>조성 추진 | · 호명나루 선착장 조성사업 준공                                | 30    | 15  |
| 2026<br>하반기~         | 사업 개시          | · 물미연꽃나루 선착장 조성사업 착공 및 준공<br>· 북한강 천년벚길 2단계 운항 실시 | -     |     |

### □ 추진실적

| 구 분  | 추진실적 |                                                                                                                                                 | 비 고 |
|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 2022 | 3분기  | · 경기도 해양수산과 방문협의 및 가평군 의회 사업장 방문                                                                                                                |     |
|      | 4분기  | · 친환경 전기선박 진수식<br>· 시범운항 실시 (2회, 162명 탑승)                                                                                                       |     |
| 2023 | 2분기  | · 운영방안 수립 연구용역 착수<br>· 자라꽃섬나루 다목적 선착장 착수                                                                                                        |     |
|      | 4분기  | · 공약이행평가단 제3차 회의 / 2023.11.16.<br>- 내용: 다목적 선착장 7→6개소(공공선착장 4→3, 민간선착장 3)<br>- 사유: 복장포구 인근 수상레저종합센터 건설사업을 위한 학술연구용역<br>추진중으로 효율적인 사업 추진(중복투자방지) |     |
| 2024 | 2분기  | · 자라꽃섬나루 인양 협의((주) 남이섬)<br>· 북한강 천년벚길 가평크루즈 출항식<br>· 자라나루 선착장 완공<br>· 1단계 운항(자라섬~남이섬~송산리)                                                       |     |
| 2025 | 1분기  | · 공약이행평가단 제7차 회의 / 2025. 3. 21.<br>- 내용: 사업기간, 연도별 추진계획<br>- 사유: 민간 투입 예정인 친환경 선박의 건조 일정이 지연되어 변경<br>· 자라나루 기반시설 조성사업 하천점용허가 협의 추진              |     |
|      | 2분기  | · 호명나루 경관광장 손실보상 협의<br>· 군관리계획[군계획시설(공간시설광장)]결정(변경) 및 실시계획인가                                                                                    |     |
|      | 3분기  | · 자라나루 기반시설 조성사업 발주 및 낙찰자 선정<br>· 호명나루 선착장 조성사업 발주 전 사전 행정절차 실시(원가검토 등)                                                                         |     |
|      | 4분기  | · 자라나루 기반시설 조성사업 추진<br>· 호명나루 선착장 다목적광장 재착공 및 추진<br>· 호명나루 선착장 건조 설치 발주 및 착수                                                                    |     |
| 2026 | 1분기  | · 호명나루 선착장 다목적광장 편입토지 보상 완료<br>· 호명나루 선착장 조성사업 민원 발생 및 설계변경 소요 발생에 따른 사업 중지                                                                     |     |

## □ 향후계획

- 2026. 12.: 호명나루 선착장 조성 완료
- 2027. 12.: 물미연꽃나루 선착장 조성 완료
- 2028. 1.: 북한강 천년벚길 전 구간 운항 실시

## □ 기대효과

- 친환경 선박 도입을 통한 청정한 북한강 이미지 조성
- 행락철 가평으로 진입하는 주요도로의 정체에 구애받지 않고 북한강 물길을 이용한 자유로운 이동 및 관광지 연계를 통한 관광객의 만족도 향상 및 지역경제 활성화 도모

## □ 사진



## 농 업 과

| 번호    | 사 업 명         | 사업주체 | 신규여부 | 완료시기          | 추진상황      | 공정률  | 비고 |
|-------|---------------|------|------|---------------|-----------|------|----|
| 2개 사업 |               |      |      |               |           | 100% |    |
| I -6  | 글로벌 가평농업 프로젝트 | 가평군  | 신규   | 2026<br>(임기내) | 이행후<br>계속 | 100  |    |
| I -7  | 직거래장터 활성화     | 가평군  | 신규   | 2026<br>(임기내) | 이행후<br>계속 | 100  |    |

약속 I 군민중심의 경제·농업 정책으로 행복한 가평을 만들겠습니다.

## 글로벌 가평농업 프로젝트

| 관리번호 | 분야                             | 중점 추진과제      | 사업주체             | 신규여부 | 사업시기      | 완료시기 |
|------|--------------------------------|--------------|------------------|------|-----------|------|
| I-6  | 농업                             | 군민생활은 더 풍요롭게 | 가평군              | 신규   | 중기        | 임기 내 |
| 추진부서 | 경제산업국                          | 농업과          | 농산유통팀장 박민정(4771) | 담당자  | 양현숙(4749) |      |
| 추진현황 | □완료 ■이행후계속 □정상추진 □일부추진 □보류 □폐기 |              |                  |      | 공정률       | 100% |

### □ 추진방향

- 관내 농식품·신선농산물 수출 품목 발굴·육성
- 신선농산물을 재배하여 수출에 참여하고 있는 농가, 작목반, 생산자 단체 또는 국산 농축수산물을 주원료로 사용하는 생산·수출하는 식품 가공업체에 대해 수출농산물 포장재, 물류비 및 농자재, 공동선별비 등 지원하여 수출 확대 도모
- 농식품 수출관련 이론교육, 컨설팅 및 벤치마킹

### □ 사업개요

- 사업기간: 2022. ~ 2026.
- 사업위치: 관내
- 사업규모: 농가, 작목반 생산자 단체 등
- 소요예산: 347백만원

| 구분 | 총사업비 | 기투자 | 임기 내 |      |      |      |      |      | 임기 후 | 비고 |
|----|------|-----|------|------|------|------|------|------|------|----|
|    |      |     | 소계   | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |      |    |
| 계  | 347  | 56  | 291  | 62   | 27   | 146  | 33   | 23   |      |    |
| 국비 |      |     |      |      |      |      |      |      |      |    |
| 도비 | 139  | 28  | 111  | 31   | 11   | 46   | 14   | 9    |      |    |
| 군비 | 208  | 28  | 180  | 31   | 16   | 100  | 19   | 14   |      |    |
| 기타 |      |     |      |      |      |      |      |      |      |    |

- 사업내용
  - 수출 확대를 위한 수출 관련 교육 실시
  - 품목별 수출용 포장에 소요되는 박스 등 지원
  - 신선농산물 수출단지의 노후시설 및 장비 구입 지원

□ 연도별 목표 및 추진계획

| 구 분                      | 목 표                           | 추진계획                                                               | 목표이행률 | 공정률 |
|--------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------|-----|
| 계                        |                               |                                                                    | 100   | 100 |
| 2022<br>하반기              | 농식품류 수출 실시                    | · 가공업체 수출포장재 및 물류비 지원                                              | 25    | 25  |
| 2023<br>~<br>2026<br>상반기 | 신선농산물 및<br>가공 식품류<br>수출 확대 지원 | · 수출과정 농가교육 실시<br>· 수출품목 발굴 육성<br>· 고품질 수출농산물 생산지원<br>· 수출에 따른 포장재 | 75    | 75  |

□ 추진실적

○ 수출 현황

| 구 분  | 업체     | 품목   | 수출량   | 수출국가             | 비 고 |
|------|--------|------|-------|------------------|-----|
| 계    |        |      | 7,271 |                  |     |
| 2022 | (주)우리술 | 막걸리  | 1,543 | 미국, 중국, 일본, 호주   |     |
|      | GH내추럴  | 홍삼제품 | 45    | 미국, 베트남          |     |
| 2023 | (주)우리술 | 막걸리  | 1,636 | 미국, 일본, 중국, 캄보디아 |     |
|      | GH내추럴  | 홍삼제품 | 45    | 미국, 베트남          |     |
| 2024 | (주)우리술 | 막걸리  | 2,200 | 미국, 일본, 중국, 베트남  |     |
|      | GH내추럴  | 홍삼제품 | 48    | 미국, 베트남          |     |
| 2025 | (주)우리술 | 막걸리  | 1,702 | 미국, 일본, 중국       |     |
|      | GH내추럴  | 홍삼제품 | 52    | 미국, 인도네시아, 베트남   |     |

○ 수출 포장재 지원

| 구 분  | 업체     | 사업비 | 보조  | 자부담 | 품목                         | 비 고 |
|------|--------|-----|-----|-----|----------------------------|-----|
| 계    |        | 290 | 145 | 145 |                            |     |
| 2022 | (주)우리술 | 120 | 60  | 60  | 막걸리 페트병 및 박스 지원            |     |
|      | GH내추럴  |     |     |     | 녹용홍삼프리미엄 및 흑마늘즙 파우치 박스 지원  |     |
| 2023 | (주)우리술 | 42  | 21  | 21  | 막걸리 페트병 및 박스 지원            |     |
|      | GH내추럴  |     |     |     | 녹용홍삼프리미엄 및 흑마늘즙 파우치 박스 지원  |     |
| 2024 | (주)우리술 | 36  | 18  | 18  | 막걸리 페트병 및 박스 지원            |     |
|      | GH내추럴  |     |     |     | 녹용홍삼프리미엄 및 흑마늘즙 파우치 박스 지원  |     |
| 2025 | (주)우리술 | 56  | 28  | 28  | 막걸리 페트병 및 박스 지원            |     |
|      | GH내추럴  |     |     |     | 녹용홍삼프리미엄 및 조삼원홍삼 파우치 박스 지원 |     |
| 2026 | (주)우리술 | 36  | 18  | 18  | 막걸리 페트병 및 박스 지원            |     |
|      | GH내추럴  |     |     |     | 고려홍삼 진액골드 파우치 박스 지원        |     |

○ 농식품 해외마케팅 지원사업

| 구 분  | 사업내용                     | 위탁기관   | 비 고                                                          |
|------|--------------------------|--------|--------------------------------------------------------------|
| 계    | 사업비 143 (보조 123, 자부담 20) |        |                                                              |
| 2024 | 농식품 해외 판촉·홍보 지원          | (주)우리술 | 미국 LA ZION 한인마트 판촉행사 진행 막걸리 인지도 제고                           |
|      |                          | GH내추럴  | 미국 Home shopping world(LA) 홍보판촉 추진 및 라디오, 신문지면 광고 진행         |
|      | 맞춤형 해외 마케팅 지원            | (주)우리술 | 미국 바이어 초청으로 신제품 시음 및 상담 미국 전역 유통 협의 / 상하이 박람회 참가로 소비자 관심도 증가 |
|      |                          | GH내추럴  | 파리 박람회 참가로 프랑스 유통처 에이스와 OEM 제조 상담                            |

○ 수출농가 역량강화 교육

- 2023년 참석자: 수출희망 업체 및 농가 10여명
- 2024년 참석자: 가평군 포도연구회 작목반(10명), 와인연구회(6명), 가평토마토작목반(3명)



과실류 수출시장 이론 교육 및 2차 가공품 생산 · 수출 전략 교육

○ 관내 신선농산물 수출 진행 현황

- 경기도주식회사 「수출 매칭 지원사업」 통한 가평산 농산물 미국시장 첫 진출
- 수출 품목

| 제품명 | 쌀(친환경) | 건조 흑목이버섯 |
|-----|--------|----------|
| 수량  | 500포대  | 100팩     |
| 단위  | 4kg/포대 | 50g/팩    |

- 선적일: 25. 5. 22.(목) → 도착일: 25. 6. 19.(목)
- 미국 북동부 ‘한양마트(H&Y MARKET PLACE)’ 뉴욕 및 뉴저지 매장 입점 및 판매

○ 수출 박람회 참가

- 2025 푸드위크 코리아(제20회 서울국제식품산업전) 참가
- 2025. 10. 29.(수) ~ 11. 1.(토) / 코엑스
- 참가 성과

| 제품명      | 고구마 가공식품                  |
|----------|---------------------------|
| 매출액      | 805천원                     |
| 바이어 접촉 건 | 국내유통문의: 12건 / 해외수출문의: 14건 |

- 4일간 5만명 이상의 참관객 대상 가평군 농식품 홍보를 통한 지역 브랜드 제고

## □ 향후계획

- 농식품 수출포장재 지원사업 추진
- 수출희망 농가 대상으로 국제식품박람회 참가 추진
- 수출희망 신선농산물 발굴 및 확대 추진

## □ 기대효과

- 신선 농산물·농식품 수출화를 통해 판로개척 및 수출경쟁력 강화

**약속 I** 군민중심의 경제·농업 정책으로 행복한 가평을 만들겠습니다.

## 직거래장터 활성화

| 관리번호       | 분야                             | 중점 추진과제      | 사업주체             | 신규여부 | 사업시기      | 완료시기     |
|------------|--------------------------------|--------------|------------------|------|-----------|----------|
| <b>1-7</b> | 농업                             | 군민생활은 더 풍요롭게 | 가평군              | 신규   | 중기        | 임기 내     |
| 추진부서       | 경제산업국                          | 농업과          | 농산유통팀장 박민정(4771) | 담당자  | 양현숙(4749) |          |
| 추진현황       | □완료 ■이행후계속 □정상추진 □일부추진 □보류 □폐기 |              |                  |      |           | 공정률 100% |

### □ 추진방향

- 관광테마 등 소비자 구매 포인트를 활용한 장터 내실화
- 꽃정원, 주요관광지 등 방문객이 많은 장소 직거래 장터 확대 운영
- 小 사업비 高 효율성 온·오프라인 장터 운영

### □ 사업개요

- 사업기간: 2022. 7. ~ 2026. 6.
- 사업위치: 자라섬외 다수
- 사업규모: 100여농가
- 소요예산: 1,510백만원 ※ 직거래장터 다양화 및 확대, 국비지원사업 선정으로 사업비 증가

| 구분 | 총사업비  | 기투자 | 임기 내  |      |      |      |      |      | 임기 후 | 비고 |
|----|-------|-----|-------|------|------|------|------|------|------|----|
|    |       |     | 소계    | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |      |    |
| 계  | 1,510 |     | 1,510 | 50   | 150  | 270  | 570  | 470  |      |    |
| 국비 | 500   |     | 500   |      |      |      | 300  | 200  |      |    |
| 도비 |       |     |       |      |      |      |      |      |      |    |
| 군비 | 1,010 |     | 1,010 | 50   | 150  | 270  | 270  | 270  |      |    |
| 기타 |       |     |       |      |      |      |      |      |      |    |

#### ○ 사업내용

- 자라섬 일대 농산물 직거래 장터 「바로마켓 가평점」 운영
  - 2025. 4.: 농식품부 직거래장터 개설 지원사업 선정되어 2025~2029년(5년간) 예산 11억 지원
  - 꽃페스타 등 지역축제와 연계하여 50여농가 참여 연간 50일 이상 운영
- 자매결연지 등 직거래 장터 운영
- 방문객이 많은 주요 장소 직거래 장터 개설 운영
- 기관·단체·기업과 함께하는 직거래 장터 운영
- 라이브커머스 등 랜선 온라인 직거래 운영

### □ 연도별 목표 및 추진계획

| 구 분                      | 목 표         | 추진계획                                                                                                   | 목표이행률 | 공정률 |
|--------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|
| 계                        |             |                                                                                                        | 100   | 100 |
| 2022<br>하반기              | 직거래장터 3회    | · 가을 자라섬 꽃정원 농특산물 판매장 자라장터 운영<br>· 한컴 청리움 직거래장터 운영<br>· 네이버라이브 쇼핑 온라인 직거래 추진                           | 15    | 15  |
| 2023                     | 직거래장터 6회    | · 봄·가을 자라섬 꽃정원 농특산물 판매장 자라장터 운영<br>· 한컴 청리움 직거래장터 운영<br>· 네이버라이브 쇼핑 온라인 직거래 추진                         | 35    | 35  |
| 2024<br>~<br>2026<br>상반기 | 직거래장터 7~10회 | · 연말맞이 착한직거래 특별전 운영<br>· 자매결연지 등 직거래 장터 운영<br>· 관내 행사, 축제 개최 시 직거래 장터 운영<br>· 에덴휴게소 등 다중 집합시설 직거래장터 실시 | 50    | 50  |

### □ 추진실적

(단위:회, 백만원)

| 구 분                     | 2022     | 2023       | 2024       | 2025       | 2026   |
|-------------------------|----------|------------|------------|------------|--------|
| 개장 횟수(관외)               | 13(6)    | 38(21)     | 53(25)     | 78(44)     | 33(18) |
| 총 매출액                   | 666      | 1,257      | 1,588      | 1,591      | 789    |
| 자라섬 꽃축제<br>(봄/가을)       | -<br>491 | 318<br>685 | 522<br>622 | 523<br>626 | 566    |
| 관내 직거래                  | 175      |            | 86         | 33         | 7      |
| 명절 기관, 단체<br>및 직원(설/추석) |          | 32<br>31   | 34<br>41   | 79         | 39     |
| 에덴벚꽃축제                  |          | 36         | 36         | 27         | 32     |
| 자매결연지 등<br>관외           |          | 37         | 79         | 67         | 35     |
| 네이버<br>라이브커머스           |          | 8          | 9          | 0          | -      |
| 온라인직거래                  |          | 110        | 83         | 81         | 49     |
| 박람회                     |          |            | 23         | 43         | -      |
| 명절 관외                   |          |            | 46         | 77         | 13     |
| 청평내수면연구소(구)<br>(봄/가을)   |          |            | 7          | 19         | 35     |

## □ 향후계획

- 자매결연도시 직거래장터 확대 추진
- 관내 주요 지점 직거래장터 실시
- 대도시와 함께하는 특별 기획전 운영
- 마켓경기 입점 농가 확대 추진
- 온라인직거래 라이브커머스 추진

## □ 기대효과

- 농가의 판로 확보로 농가소득 증대 및 지역경제 활성화

## □ 사진



바로마켓 가평점

## 축 산 과

| 번호     | 사 업 명                       | 사업주체 | 신규여부 | 완료시기          | 추진상황 | 공정률  | 비고 |
|--------|-----------------------------|------|------|---------------|------|------|----|
| 1개 사업  |                             |      |      |               |      | 100% |    |
| III-12 | 청평 옛 중앙내수면연구소<br>이전부지 주민 개방 | 가평군  | 신규   | 2023<br>(임기내) | 완료   | 100  |    |

약속Ⅲ 문화가 융성한 관광콘텐츠 육성으로 문화·관광도시로 성장하겠습니다.

청평 옛 중앙내수면연구소 이전부지 주민 개방

| 관리번호 | 분야                             | 중점 추진과제      | 사업주체    | 신규여부      | 사업시기 | 완료시기      |
|------|--------------------------------|--------------|---------|-----------|------|-----------|
| Ⅲ-12 | 관광                             | 자연환경은 더 아름답게 | 가평군     | 신규        | 단기   | 임기 내      |
| 추진부서 | 경제산업국                          | 축산과          | 축수산정책팀장 | 정정순(4761) | 담당자  | 오은혜(4758) |
| 추진현황 | ■완료 □이행후계속 □정상추진 □일부추진 □보류 □폐기 |              |         |           |      | 공정률 100%  |

- **변경내역** (공약이행평가단 제2차 회의 / 2023. 4.11.)
- 공 약 명: 청소년 해양 교육센터 건립 → 청평 중앙내수면연구소 이전부지 주민 개방
  - 변경사유: 설계비 확보 노력에도 예산 미반영으로 사업 추진 불투명

- **추진방향**
- 1942년 청평면에 개소하여 지난 80여년간 지역 주민들에게 단절된 중앙내수면연구소 이전부지 내 저수지를 개방
    - ※ 가평군·국립수산물연구원 중앙내수면연구소 간 “연구소 이전부지 내 저수지 임시개방에 따른 운영 업무 협약” 체결
  - 연구소 이전에 따른 지역주민들의 상실감을 위로하고 유희부지의 활용에 따른 지역 경제 활성화 도모

- **사업개요**
- 사업기간: 2023. 3. ~ 4.
  - 사업위치: 가평군 청평면 청평리 91번지(중앙내수면연구소 이전부지)
  - 사업규모: 저수지 14,767㎡
  - 소요예산: 30백만원

| 구분 | 총사업비 | 기투자 | 임기 내 |      |      |      |      | 임기 후 | 비고 |
|----|------|-----|------|------|------|------|------|------|----|
|    |      |     | 소계   | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |    |
| 계  | 30   |     | 30   |      | 30   |      |      |      |    |
| 국비 | 30   |     | 30   |      | 30   |      |      |      |    |
| 도비 |      |     |      |      |      |      |      |      |    |
| 군비 |      |     |      |      |      |      |      |      |    |
| 기타 |      |     |      |      |      |      |      |      |    |

- 사업내용
  - 2023. 4월 벚꽃 개화시기 동안 연구소 이전부지 내 저수지 임시개방 행사 운영
  - 행사기간 동안 방문객의 안전관리 추진

### □ 연도별 목표 및 추진계획

| 구 분  | 목 표     | 추진계획                                            | 목표이행률 | 공정률 |
|------|---------|-------------------------------------------------|-------|-----|
| 계    |         |                                                 | 100   | 100 |
| 2023 | 개방행사 운영 | · 중앙내수면연구소와 운영 업무 협약 체결<br>· 이전부지 내 저수지 개방행사 운영 | 100   | 100 |

### □ 추진실적

| 구 분  | 추진실적 |                                                                                                                                                                                                     | 비 고 |
|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 2023 | 1분기  | · 중앙내수면연구소 방문 업무 협의(금산 중앙내수면연구소)<br>· 저수지 개방 관련 국회 방문 및 건의(최춘식 의원실)<br>· 해양수산부 방문 업무 협의(세종시 해양수산부)<br>· 저수지 개방 관련 국회 2차 방문(최춘식 의원실)<br>· 운영 업무 협약을 통한 저수지 임시 개방 결정(중앙내수면연구소)<br>· 임시 개방 운영 업무 협약 체결 |     |
|      | 2분기  | · 가평군 안전정책실무조정위원회 개최<br>· 청평 옛 중앙내수면연구소 벚꽃길 개방(총 방문객 7,028명)                                                                                                                                        |     |

### □ 향후계획

- 청평 중앙내수면연구소 이전부지를 상시개방 및 조속히 활용될 수 있도록 방안 마련

### □ 기대효과

- 연구소 개방에 따른 80여년간 가보고 싶어도 가보지 못했던 지역주민들의 소원 성취
- 이전부지 폐쇄가 아닌 주민과 함께하는 지역 경제 활성화 기여

### □ 사진



청평 중앙내수면연구소 이전부지 개방



## 산 림 과

| 번호     | 사 업 명                          | 사업주체 | 신규여부 | 완료시기          | 추진상황 | 공정률    | 비고 |
|--------|--------------------------------|------|------|---------------|------|--------|----|
| 4개 사업  |                                |      |      |               |      | 93.33% |    |
| I-9    | 산림자원 가공산업 육성                   | 가평군  | 신규   | 2027<br>(임기외) | 일부추진 | 80     |    |
| III-9  | 북면 산림생태테마파크 조성                 | 가평군  | 계속   | 2025<br>(임기내) | 완료   | 100    |    |
| III-10 | 상면 산림자원 관광레저 바이오밸리 조성          | -    | -    | -             | -    |        | 폐기 |
| III-13 | 축령산 생태관광마을 둘레길 조성<br>(행현2리 중심) | 가평군  | 계속   | 2023<br>(임기내) | 완료   | 100    |    |

약속 I    군민중심의 경제·농업 정책으로 행복한 가평을 만들겠습니다.

산림자원 가공산업 육성

| 관리번호 | 분야                                                                                                                                                                                        | 중점 추진과제      | 사업주체   | 신규여부      | 사업시기 | 완료시기      |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|-----------|------|-----------|
| I-9  | 산림                                                                                                                                                                                        | 군민생활은 더 풍요롭게 | 가평군    | 신규        | 장기   | 임기 외      |
| 추진부서 | 경제산업국                                                                                                                                                                                     | 산림과          | 산림정책팀장 | 정지일(2340) | 담당자  | 김미애(2342) |
| 추진현황 | <input type="checkbox"/> 완료 <input type="checkbox"/> 이행후계속 <input type="checkbox"/> 정상추진 <input checked="" type="checkbox"/> 일부추진 <input type="checkbox"/> 보류 <input type="checkbox"/> 폐기 |              |        |           | 공정률  | 80%       |

□ 추진방향

- 미이용 산림부산물을 활용한 신재생에너지 연료, 축사갈래, 표고톱밥배지로의 활용 및 목재 건조 및 가공시설 설치 등 수집·가공·유통 시스템 구축을 위한 자원화 센터 조성
- 향후 가평군 소각시설 설치 시 발생한 폐열을 활용한 산림자원 가공시설 운영기반 조성

□ 사업개요

- 사업기간: 2026. ~ 2027.
- 사업위치: 가평읍 상색리 509번지 일원
- 사업규모: 미이용 산림자원화 센터 조성
- 소요예산: 3,000백만원

| 구분 | 총사업비  | 기투자 | 임기 내  |      |      |       |       |      | 임기 후 | 비고 |
|----|-------|-----|-------|------|------|-------|-------|------|------|----|
|    |       |     | 소계    | 2022 | 2023 | 2024  | 2025  | 2026 |      |    |
| 계  | 3,000 |     | 3,000 |      |      | 1,500 | 1,500 |      |      |    |
| 국비 | 1,500 |     | 1,500 |      |      | 750   | 750   |      |      |    |
| 도비 | 150   |     | 150   |      |      | 75    | 75    |      |      |    |
| 군비 | 450   |     | 450   |      |      | 225   | 225   |      |      |    |
| 기타 | 900   |     | 900   |      |      | 450   | 450   |      |      |    |

- 사업내용
  - 미이용 산림자원화센터 기반(가공 및 건조시설, 작업장 등) 조성 및 자원화 사업에 필요한 기계장비구입을 통한 자원화 시스템 구축

□ 연도별 목표 및 추진계획

| 구분   | 목표                  | 추진계획                               | 목표 이행률 | 공정률 |
|------|---------------------|------------------------------------|--------|-----|
| 계    |                     |                                    | 100    | 80  |
| 2026 | 미이용 산림자원화센터 조성사업 공모 | · '26. 1.: 공모 응모(가평군—산림청)          | 80     | 80  |
|      | 미이용 산림자원화센터 조성사업 추진 | · '26. 2.: 대상자 선정 및 미이용 산림자원화센터 조성 | 15     | -   |
| 2027 | 미이용 산림자원화센터 조성 완료   | · '27. 12.: 미이용 산림자원화센터 조성 완료 및 운영 | 5      | -   |

## □ 추진실적

| 구 분  |     | 추진실적                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 비고 |
|------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 2023 | 4분기 | · 2024년 미이용 산림자원화센터 조성사업 공모 제출(신청자: 가평군산림조합)<br>· 공모사업 최종선정 결과 탈락                                                                                                                                                                                                                               |    |
| 2025 | 1분기 | · 2025. 1. 15. 제1차 당정협의회에 공모사업 발굴 및 예산 건의<br>· 2025. 1. 30. 산림자원화센터 공모사업 의존재원(특정재원) 확보 요청<br>[산림과—기획예산담당관]<br>· 2025. 2. 4. 산림자원화센터 조성사업 공모 건의 위한 국회 방문<br>[산림과—국회의원 보좌관]<br>· 2025. 2. 12. 산림자원화 센터 조성사업 추진 방안 보고[‘25. 1. 8. 군수 지시사항]<br>· 2025. 2. 13. 2026년 특수상황지역 개발사업 신규사업 신청[산림과—기획예산담당관] |    |
|      | 2분기 | · 2025. 5. 20. 경기북부 대개발 대표사업 제안[산림과—기획예산담당관]                                                                                                                                                                                                                                                    |    |
|      | 3분기 | · 2025. 8. 13. 가평군 접경지역 발전 발굴사업 부서 의견 제출[산림과—기획예산담당관]<br>- 방문목적: 센터운영 현황 및 애로사항 등 청취                                                                                                                                                                                                            |    |
|      | 4분기 | · 2025. 10. 1. 파주시 산림조합 미이용 산림자원화센터 벤치마킹<br>- 방문목적: 센터운영 현황 및 애로사항 등 청취<br>· 2025. 10. 31. 가평군 접경지역 발전 발굴사업 부서 의견 제출[산림과—기획예산담당관]<br>- 제출의견: 사업비 확보 시 적극 추천하겠음                                                                                                                                  |    |
| 2026 | 1분기 | · 공약이행평가단 제9차 회의 / 2026. 2. 26.<br>- 내용: 사업기간, 연도별 추진계획<br>- 사유: 산림청 공모내용에 부합한 사업 계획 변경<br>· 2026. 1. 30. 공모신청서 제출<br>· 2026. 3. 6. 현장심사 실시<br>· 2026. 3. 13. PT 심사 실시<br>· 2026. 3. 16. 공모 최종 선정 결과 안내(미선정)                                                                                    |    |
|      | 2분기 | · 2026. 4. 7. 산림자원화센터 조성사업 공모 건의 위한 국회 방문<br>[산림과, 서울사무소, 기획예산담당관, 김용태 국회의원실]<br>· 2026. 5. 20. 산림자원화센터 조성사업 공모 건의 위한 업무 협의<br>[산림과, 서울사무소, 기획예산담당관, 김용태 국회의원실]                                                                                                                                 |    |

## □ 추진상 문제점 및 대책

- 산림청은 광역자치단체 별 1개소씩 미이용 산림자원화센터를 조성할 계획으로, 선정 이력이 없는 광역자치단체에게 가산점(우선권) 부여
- 2020년 파주시산림조합이 선정되어 우리군이 추가 선정될 가능성 희박

| 공모년도 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2026 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 선정지역 | 전남   | 경기   | 충남   | 전북   | 경남   | 경북   | 강원   |

## □ 향후계획

- 산림청 등 공모제안 요청과 당정 협의회 등 공모사업 발굴 및 예산 건의
- 유관단체(가평군산림조합), 관련 종사자(원목생산업자 등) 상대로 홍보와 공감대 형성

## □ 기대효과

- 미이용 산림부산물을 활용한 신재생 에너지연료 확대 및 가공시설 설치로 산림자원화 기반조성은 물론 가공산업 활성화로 지역 일자리 창출

약속Ⅲ 문화가 융성한 관광콘텐츠 육성으로 문화·관광도시로 성장하겠습니다.

## 북면 산림생태테마파크 조성

| 관리번호 | 분야                                                                                                                                                                                        | 중점 추진과제      | 사업주체   | 신규여부      | 사업시기 | 완료시기      |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|-----------|------|-----------|
| Ⅲ-9  | 산림                                                                                                                                                                                        | 자연환경은 더 아름답게 | 가평군    | 계속        | 중기   | 임기 내      |
| 추진부서 | 경제산업국                                                                                                                                                                                     | 산림과          | 산림휴양팀장 | 이광선(2480) | 담당자  | 최영재(2481) |
| 추진현황 | <input checked="" type="checkbox"/> 완료 <input type="checkbox"/> 이행후계속 <input type="checkbox"/> 정상추진 <input type="checkbox"/> 일부추진 <input type="checkbox"/> 보류 <input type="checkbox"/> 폐기 |              |        |           | 공정률  | 100%      |

### □ 추진방향

- 북면 계관산을 우수한 자연생태자원 등과 연계·강화하고 접근이 용이한 숲길 조성
- 특색 있고 차별화된 숲길 조성을 통한 볼거리 제공 및 지역경제활성화에 기여

### □ 사업개요

- 사업기간: 2023. 1. ~ 2025. 12.
- 사업위치: 가평군 북면 목동리 산207(임)번지 일원
- 사업규모: 숲길 조성 및 정비(L= 5km)
- 소요예산: 262백만원 ※ 보수 물량 증가에 따른 사업비 증가

| 구분 | 총사업비 | 기투자 | 임기 내 |      |      |      |      | 임기 후 | 비고 |
|----|------|-----|------|------|------|------|------|------|----|
|    |      |     | 소계   | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |    |
| 계  | 262  |     | 262  |      |      | 16   | 246  |      |    |
| 국비 |      |     |      |      |      |      |      |      |    |
| 도비 |      |     |      |      |      |      |      |      |    |
| 군비 | 262  |     | 262  |      |      | 16   | 246  |      |    |
| 기타 |      |     |      |      |      |      |      |      |    |

- 사업내용
  - 북면 생활권 등산로 정비(데크, 전망대 보수)
  - 편의 시설물 설치(쉼터 설치, 안전로프, 안내판 설치)

### □ 연도별 목표 및 추진계획

| 구분   | 목표          | 추진계획         | 목표이행률 | 공정률 |
|------|-------------|--------------|-------|-----|
| 계    |             |              | 100   | 100 |
| 2024 | 실시설계용역      | · 실시설계용역 추진  | 10    | 10  |
| 2025 | 산림생태테마파크 조성 | · 공사 추진 및 준공 | 90    | 90  |

### □ 추진실적

| 구 분  |     | 추진 실적                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 비고 |
|------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 2022 | 3분기 | · 공약사업 추진 관련 사전 답사                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |
| 2023 | 3분기 | · 미·영연방 관광안보공원 조성 타당성조사 연구 및 기본계획 수립 용역 착수 보고회, 주민 설명회 참석(복지정책과 추진)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |
| 2024 | 4분기 | <ul style="list-style-type: none"> <li>· 공약사항 추진계획 변경 보고</li> <li>· 공약이행 평가단 현장 실사</li> <li>· 공약이행평가단 제6차 회의 / 2024. 11. 12.                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 내용: 사업기간(~2023. 12. → 2025. 12.), 사업위치, 사업내용, 소요예산</li> <li>- 사유: 미영연방 관광안보공원 조성사업과 연계 추진하고자 했으나 유사사업이 포함됨에 따라 기존 북면 주민이 이용하는 생활권 등산로 정비</li> </ul> </li> <li>· 조성사업 실시설계용역 완료</li> </ul> |    |
| 2025 | 1분기 | · 계약 및 착수 [2024. 3. 26.]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |
|      | 2분기 | · 준공 [2025. 6. 23.]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |

### □ 기대효과

○ 주민 편의 제공 및 관광객 유입을 통한 지역경제 활성화 도모

### □ 사진



약속III 문화가 융성한 관광콘텐츠 육성으로 문화·관광도시로 성장하겠습니다.

## 상면 산림자원 관광레저 바이오밸리 조성

| 관리번호   | 분야                             | 중점 추진과제      | 사업주체   | 신규여부 | 사업시기 | 완료시기  |
|--------|--------------------------------|--------------|--------|------|------|-------|
| III-10 | 산림                             | 자연환경은 더 아름답게 | 가평군    | 신규   | 중기   | 임기 내  |
| 추진부서   | 경제산업국                          | 산림과          | 산림휴양팀장 | -    | 담당자  | -     |
| 추진현황   | □완료 □이행후계속 □정상추진 □일부추진 □보류 ■폐기 |              |        |      |      | 공정률 - |

### □ 추진방향

- (필요성) 상면지역은 잣나무 숲이 울창한 산림자원을 보유하고 있고 기존 치유의 숲, 환경성질환예방센터 등 산림휴양에 대한 시설을 보유하고 있으나 산림레포츠(레저)와 관련된 시설이 없어 이와 관련된 시설물을 조성하여 관광객 유치 및 지역경제활성화 도모 필요
- 상면지역이 갖고 있는 우수한 산림자원의 특성 및 치유의 숲 등 산림휴양시설과 연계하여 산림레포츠(레저)시설을 조성하여 복합형 산림 관광레저밸리조성
- 상면지역에 접근성, 경관 등을 고려하였을 때 활용가능한 부지는 도유림이므로 파편화되어있는 군유림과 교환 후 사업추진

### □ 사업개요

- 사업기간: 2022. ~ 2026.
- 사업위치: 가평군 상면 상동리 산24-4번지 일대(예정)
- 사업규모: 산림레포츠체험단지 1식(산악승마시설, 산악자전거시설 등)
- 소요예산: 2,700백만원

| 구분 | 총사업비  | 기투자 | 임기 내  |      |      |      |       | 임기 후 | 비고 |
|----|-------|-----|-------|------|------|------|-------|------|----|
|    |       |     | 소계    | 2022 | 2023 | 2024 | 2025  | 2026 |    |
| 계  | 2,700 |     | 2,700 |      | 50   | 80   | 2,570 |      |    |
| 국비 | 1,250 |     | 1,250 |      |      |      | 1,250 |      |    |
| 도비 |       |     |       |      |      |      |       |      |    |
| 군비 | 1,450 |     | 1,450 |      | 50   | 80   | 1,320 |      |    |
| 기타 |       |     |       |      |      |      |       |      |    |

#### ○ 사업내용

- 상면 상동리 도유림과 연인산도립공원(가평읍 승안리 산120번지 외 4필지) 내 군유림을 교환하여 사업부지 확보
  - 상면 상동리 산24-4번지(도유림) 일원에 산악승마시설, 산악자전거시설, 산악마라톤시설 등 조성
  - 산림욕장등 조성계획(산림레포츠체험단지) 용역에 의거 부지 임황, 경사도 등을 파악 후 적합한 시설 추가 선정
- ※ 「산림·문화 휴양에 관한 법률」제20조(산림욕장등의 조성) 및 동법 시행령 제9조의4 제1항 관련된 산림레포츠시설임

□ 연도별 목표 및 추진계획

| 구 분         | 목 표     | 추진계획                                                    | 목표이행률 | 공정률 |
|-------------|---------|---------------------------------------------------------|-------|-----|
| 계           |         |                                                         | 100   | 10  |
| 2022<br>하반기 | 부지 선정   | · 산림레포츠단지 적지선정을 위한 연구용역<br>(도유림 교환 등)                   | 5     | 5   |
| 2023        | 부지 선정   | · 공유재산 교환에 따른 감정평가 등 실시                                 | 15    | 5   |
| 2024        | 조성계획 승인 | · 산림레포츠체험단지 조성계획 승인 용역 추진<br>(「산림·문화 휴양에 관한 법률」제20조 관련) | 20    | *   |
| 2025        | 설계 및 공사 | · 산림레포츠체험단지 조성공사 실시설계용역<br>· 산림레포츠체험단지 조성공사(1차년도)       | 30    |     |
| 2026<br>상반기 | 공사 및 준공 | · 산림레포츠체험단지 조성공사(2차년도)                                  | 30    |     |

□ 추진실적

| 구 분  |     | 추진실적                                                                                                                                                 | 비 고 |
|------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 2022 | 3분기 | · 공약사업 추진 관련 사전 답사                                                                                                                                   |     |
|      | 4분기 | · 산림자원 관광레포츠단지 조성방안 용역 착수                                                                                                                            |     |
| 2023 | 1분기 | · 대상지 선정을 위한 현장답사 및 주민의견 청취<br>· 산림자원 관광레포츠단지 조성방안 용역 준공                                                                                             |     |
| 2024 | 1분기 | · 도 산림환경연구소 방문하여 산림레포츠체험단지 조성사업안 협의                                                                                                                  |     |
|      | 3분기 | · 상동리 산림레포츠시설 설치사업 실시설계 용역 중<br>· 도 산림환경연구소와 공유재산 교환 협의 진행                                                                                           |     |
|      | 4분기 | · 도 산림환경연구소와 공유재산 교환 불가 통보                                                                                                                           |     |
| 2025 | 1분기 | · 공약이행평가단 제7차 회의 / 2025. 3. 21.<br>- 내용: 공약사업 제외<br>- 사유: 군유림-도유림 공유재산 교환 불가 통보로 신규사업 부지 매입 시<br>과도한 예산이 소요와 부지 발굴에 어려움이 있어 공약사업에서<br>제외하고 일반사업으로 추진 |     |

□ 향후계획

- 상동리 산24-4번지 도유림 일원 현황측량 후 사업부지 선정 협의
- 사업부지 확보를 위한 공유재산 교환 필지 협의(경기도 산림환경연구소)
- 도 산림환경연구소와 공유재산 교환 재협의

□ 기대효과

- 가평군의 수려한 산림자원과 산림레포츠 체험을 통한 힐링 가평 실현 및 관광객 유입을 통한 지역경제 활성화 기대

약속Ⅲ 문화가 융성한 관광콘텐츠 육성으로 문화·관광도시로 성장하겠습니다.

## 축령산 생태관광마을 둘레길 조성(행현2리 중심)

| 관리번호 | 분야                                                                                                                                                                                        | 중점 추진과제      | 사업주체   | 신규여부      | 사업시기 | 완료시기      |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|-----------|------|-----------|
| Ⅲ-13 | 산림                                                                                                                                                                                        | 자연환경은 더 아름답게 | 가평군    | 계속        | 단기   | 임기 내      |
| 추진부서 | 경제산업국                                                                                                                                                                                     | 산림과          | 산림휴양팀장 | 이광선(2480) | 담당자  | 최영재(2481) |
| 추진현황 | <input checked="" type="checkbox"/> 완료 <input type="checkbox"/> 이행후계속 <input type="checkbox"/> 정상추진 <input type="checkbox"/> 일부추진 <input type="checkbox"/> 보류 <input type="checkbox"/> 폐기 |              |        |           | 공정률  | 100%      |

### □ 추진방향

- 상면 행현리 마을을 우수한 지역관광·자연생태자원 등과 연계·강화할 수 있는 둘레길 조성 및 정비

### □ 사업개요

- 사업기간: 2018. ~ 2023.
- 사업위치: 가평군 상면 행현리 산172-1 일원
- 사업규모: 둘레길 진입로 포장, 쉼터 조성 등(L= 0.7km)
- 소요예산: 420백만원

| 구분 | 총사업비 | 기투자 | 임기 내 |      |      |      |      |      | 임기 후 | 비고 |
|----|------|-----|------|------|------|------|------|------|------|----|
|    |      |     | 소계   | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |      |    |
| 계  | 420  | 120 | 300  |      | 300  |      |      |      |      |    |
| 국비 |      |     |      |      |      |      |      |      |      |    |
| 도비 |      |     |      |      |      |      |      |      |      |    |
| 군비 | 420  | 120 | 300  |      | 300  |      |      |      |      |    |
| 기타 |      |     |      |      |      |      |      |      |      |    |

#### ○ 사업내용

- 둘레길 진입로 포장(야자매트 설치 등) 및 입구 조형물 설치
- 쉼터 조성 및 야생화 식재
- 물길 조성 및 생태연못 구조 개선 등

### □ 연도별 목표 및 추진계획

| 구분   | 목표                            | 추진계획                                               | 목표이행률 | 공정률 |
|------|-------------------------------|----------------------------------------------------|-------|-----|
|      | 계                             |                                                    | 100   | 100 |
| 2023 | 실시설계용역 및 축령산 생태관광마을 둘레길 조성 추진 | · 2023. 3.~ 4. 실시설계 용역 추진<br>· 2023. 9.~ 11. 공사 추진 | 100   | 100 |

□ 추진실적

| 구 분  |     | 추진 실적                                            | 비고 |
|------|-----|--------------------------------------------------|----|
| 2022 | 3분기 | · 공약사업 추진 관련 사전 답사<br>· 2023년 본예산 반영 (300백만원)    |    |
|      |     |                                                  |    |
| 2023 | 1분기 | · 실시설계용역 착수                                      |    |
|      | 2분기 | · 실시설계용역 준공                                      |    |
|      | 3분기 | · 사업대상지 산지 일시사용신고 신청<br>· 축령산 생태관광마을 둘레길 조성사업 추진 |    |
|      | 4분기 | · 축령산 생태관광마을 둘레길 조성사업 준공                         |    |

□ 기대효과

○ 마을 주민 편의 제공 및 관광객 유입을 통한 지역경제 활성화 도모

□ 사진



축령산 생태관광마을 둘레길 진입로



## 건 설 과

| 번호    | 사 업 명                        | 사업주체  | 신규여부 | 완료시기          | 추진상황      | 공정률     | 비고 |
|-------|------------------------------|-------|------|---------------|-----------|---------|----|
| 6개 사업 |                              |       |      |               |           | 96.67 % |    |
| V-1   | 제2경춘국도 건설사업 추진               | 국 토 부 | 계속   | 2026<br>(임기내) | 이행후<br>계속 | 100     |    |
| V-2   | 지방도387호선(내방~연하)도로<br>개량사업 추진 | 경 기 도 | 계속   | 2026<br>(임기내) | 이행후<br>계속 | 100     |    |
| V-3   | 하천IC~고성간도로 개설사업(호명터널) 추진     | 국 토 부 | 계속   | 2027<br>(임기외) | 이행후<br>계속 | 100     |    |
| V-4   | 국도75호선(가평~목동)확장사업 추진         | 국 토 부 | 계속   | 2028<br>(임기외) | 이행후<br>계속 | 100     |    |
| V-5   | 상판~적목 간 2차선 도로 개설사업 확정       | 경 기 도 | 계속   | 2027<br>(임기외) | 완료        | 100     |    |
| V-6   | 두밀~대보 간 2차선 도로 개설사업 확정       | 경 기 도 | 계속   | 2027<br>(임기외) | 일부추진      | 80      |    |

약속 V 도시 인프라 확충으로 성장 동력의 발판을 마련하겠습니다.

## 제2경춘국도 건설사업 추진

| 관리번호 | 분야                                                                                                                                                                                        | 중점 추진과제      | 사업주체   | 신규여부      | 사업시기 | 완료시기      |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|-----------|------|-----------|
| V-1  | 건설                                                                                                                                                                                        | 주민안전은 더 세심하게 | 국토부    | 계속        | 중기   | 임기 내      |
| 추진부서 | 건설도시국                                                                                                                                                                                     | 건설과          | 도로시설팀장 | 이진어(2425) | 담당자  | 김경태(2428) |
| 추진현황 | <input type="checkbox"/> 완료 <input checked="" type="checkbox"/> 이행후계속 <input type="checkbox"/> 정상추진 <input type="checkbox"/> 일부추진 <input type="checkbox"/> 보류 <input type="checkbox"/> 폐기 |              |        |           |      | 공정률 100%  |

### □ 추진방향

- 수도권과 강원도를 연결하는 주요 간선도로인 서울~양양 고속도로와 국도46호선은 만성적인 교통체증으로 인해 내방객 및 지역 주민들이 통행에 큰 불편을 겪고 있어 교통량을 분산하고 가평군 접근성 향상을 위해 제2경춘국도 신설이 절실한 상황임
- 2019년도 예비타당성조사 면제사업으로 선정되어 추진 중인 「제2경춘국도 건설사업」에 대하여 관련부처인 국토교통부와 지속적인 업무협의를 통해 우리군의 건의사항이 최대한 반영될 수 있도록 당위성과 필요성을 적극 피력하고 사업이 조기에 착공될 수 있도록 지속적으로 건의하고자 함

### □ 사업개요

- 사업기간: 2018 ~ 2034 ※ (공약실천계획서: 2018 ~ 2029) 사업 전체 완료시점 기준
- 사업위치: 남양주시 화도읍 금남IC ~ 가평군 청평면, 가평읍 경유 ~ 춘천시 서면 안보리
- 사업규모: 연장(L)=33.6km, 폭원(B)=20.0m (교량 24개소/5.6km, 터널 20개소/13.6km)
- 소요예산: 1,934,800백만원 (국비 100%)
- 사업내용: 제2경춘국도 신설

### □ 연도별 목표 및 추진계획

| 구 분         | 목 표                    | 추진계획                       | 목표이행률 | 공정률 |
|-------------|------------------------|----------------------------|-------|-----|
|             |                        | 계                          | 100   | 100 |
| 2022<br>하반기 | 기본설계용역 완료<br>실시설계용역 발주 | · 기본설계용역 완료<br>· 실시설계용역 발주 | 30    | 30  |
| 2023        | 실시설계용역 추진              | · 실시설계용역 추진                | 10    | 10  |
| 2024        | 실시설계용역 추진              | · 실시설계용역 추진                | 25    | 25  |
| 2025        | 실시설계용역 완료              | · 실시설계용역 완료                | 15    | 15  |
| 2026<br>상반기 | 편입용지보상 추진<br>공사발주      | · 편입용지보상 추진<br>· 공사발주      | 20    | 20  |

## □ 추진실적

| 구 분  |     | 추진실적                                                                                                                                                                                                                                 | 비고 |
|------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 2022 | 2분기 | · 총사업비[1조2,862억원] 협의 완료(기재부→원주청)                                                                                                                                                                                                     |    |
|      | 3분기 | · 기본설계용역 완료(원주청)<br>· 기본설계 기술제안 입찰 발주(원주청, 서울청)                                                                                                                                                                                      |    |
|      | 4분기 | · 기본설계 기술제안 입찰 유찰(원주청, 서울청)<br>· 실시설계용역 입찰 발주(원주청, 서울청)                                                                                                                                                                              |    |
| 2023 | 1분기 | · 실시설계용역 착수(서울청-1,2공구 / 원주청-3,4,5공구)<br>· 제2경춘국도 건설사업(1,2공구) 서울청 현장 방문 협의                                                                                                                                                            |    |
|      | 2분기 | · 제2경춘국도 건설사업(1,2공구) 주민설명회 및 현장 설명회 개최(서울청)<br>· 제2경춘국도 건설사업(1,2공구) 관련 서울청 방문 협의<br>· 제2경춘국도 건설사업(3,4공구) 관련 원주청 방문 협의<br>· 제2경춘국도 건설사업(1,2공구) 주민의견 수렴 및 의견 제출(가평군→서울청)<br>· 제2경춘국도 건설사업(3,4공구) 주민설명회 개최(원주청)                         |    |
|      | 3분기 | · 「제2경춘국도와 37번국도 접속 추진위원회」 면담 실시(3회)                                                                                                                                                                                                 |    |
|      | 4분기 | · 「서울청 - 제2경춘국도와 37번국도 접속 추진위원회」간 간담회 실시(3회)<br>· 「제2경춘국도와 37번국도 접속 추진위원회」 간담회 실시                                                                                                                                                    |    |
| 2024 | 1분기 | · 국회 방문 건의                                                                                                                                                                                                                           |    |
|      | 2분기 | · 제2경춘국도 관련 국회 토론회 참석                                                                                                                                                                                                                |    |
|      | 3분기 | · 「제2경춘국도와 37번국도 접속 추진위원회」 간담회 실시<br>· 「제2경춘국도와 37번국도 접속 추진위원회」 간담회 실시(2회)                                                                                                                                                           |    |
|      | 4분기 | · 서울지방국토관리청 방문 협의<br>· KDI 사업계획적정성 재검토 관련 현장방문 회의 참석<br>· 「서울청-제2경춘국도와 37번국도 접속 추진위원회」 간 현장설명회 실시<br>· 도로구역결정(변경) 및 사업인정에 관한 주민 등의 의견 청취 공고(3,4공구)                                                                                   |    |
| 2025 | 1분기 | · 도로구역결정(변경) 및 사업인정에 관한 주민 등의 의견 청취 공고(1,2공구)<br>· 당정협의회 건의                                                                                                                                                                          |    |
|      | 3분기 | · 도로구역결정(변경)(3,4공구)[청평면 상천리(수리재)~가평읍]                                                                                                                                                                                                |    |
|      | 4분기 | · 총사업비[1조2,862억원→1조9,348억원] 변경 협의 완료 (기재부→국토부)                                                                                                                                                                                       |    |
| 2026 | 1분기 | · 공약이행평가단 제9차 회의 / 2026. 2. 26.<br>- 내용: 사업명, 연도별 추진계획<br>- 사유: 사업주체의 행정 절차 진행 상황에 맞춰 실질적 단계로 목표 현실화<br>· 서울지방국토관리청 방문 협의<br>· 도로구역결정(변경)(1,2공구)[청평면 대성리 ~ 상천리(수리재)]<br>· 제2경춘국도 건설사업(1,2공구) 발주(서울청)<br>· 제2경춘국도 건설사업(3,4공구) 발주(원주청) |    |
|      | 2분기 | · 도로구역결정 및 사업인정에 관한 주민의견 청취(3,4공구)[상천리(수리재)~가평읍]<br>· 편입토지 보상 추진(3,4공구)(한국부동산원)                                                                                                                                                      |    |

# □ 향후계획

| 구 분  |     | 향 후 계 획     | 비 고 |
|------|-----|-------------|-----|
| 2026 | 3분기 | · 공사 착공(예정) |     |
| 2034 | 4분기 | · 공사 준공(예정) |     |

# □ 기대효과

- 최적의 노선 선정 및 자동차 전용도로 개설을 통한 우리 군 접근성을 향상하여 지역 경제 활성화에 기여
- 행락철 및 주말 서울~양양 고속도로와 국도46호선(경춘국도)의 만성적인 교통 지·정체 해소로 가평군 방문객 및 지역 주민들에게 교통편의 증진

# □ 사진



**약속 V** 도시 인프라 확충으로 성장 동력의 발판을 마련하겠습니다.

**지방도387호선(내방-연하)도로 개량사업 추진**

| 관리번호 | 분야                                                                                                                                                                                        | 중점 추진과제      | 사업주체   | 신규여부      | 사업시기 | 완료시기      |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|-----------|------|-----------|
| V-2  | 건설                                                                                                                                                                                        | 주민안전은 더 세심하게 | 경기도    | 계속        | 중기   | 임기 내      |
| 추진부서 | 건설도시국                                                                                                                                                                                     | 건설과          | 도로시설팀장 | 이진어(2425) | 담당자  | 김경태(2428) |
| 추진현황 | <input type="checkbox"/> 완료 <input checked="" type="checkbox"/> 이행후계속 <input type="checkbox"/> 정상추진 <input type="checkbox"/> 일부추진 <input type="checkbox"/> 보류 <input type="checkbox"/> 폐기 |              |        |           | 공정률  | 100%      |

□ **추진방향**

- 지방도 387호선은 도로 폭이 협소하고 평면 및 종단선형이 불량하여 사고위험이 상존함에 따라 교통사고 위험을 예방하고 도로 이용자의 통행 편의를 증진하며 나아가 수도권 제2순환고속도로와 연계 구축을 통한 지역 접근성 향상을 위해 도로 개량(터널화)이 필요한 실정임
- 「제3차 경기도 도로건설계획」에 반영되어 추진 중인「지방도 387호선(내방-연하) 도로 개량사업」에 대해서 관련 부처인 경기도와 적극적인 업무 협의를 통해 가평군 건의 사항이 최대한 반영될 수 있도록 당위성을 피력하고 공사가 조기에 착공될 수 있도록 지속적으로 건의하고자 함

□ **사업개요**

- 사업기간: 2018 ~ 2034 ※ (공약실천계획서: 2018 ~ 2028) 사업 전체 완료시점 기준
- 사업위치: 가평군 상면 상동리 ~ 남양주시 수동면 내방리
- 사업규모: 연장(L)=2.6km, 폭원(B)=10.0m (터널 1개소/0.9km)
- 소요예산: 48,100백만원 (도비 100%)
- 사업내용: 지방도387호선 선형 개량(터널 개설)

□ **연도별 목표 및 추진계획**

| 구 분      | 목 표                | 추진계획                 | 목표이행률 | 공정률 |
|----------|--------------------|----------------------|-------|-----|
|          |                    | 계                    | 100   | 100 |
| 2022 하반기 | 기본설계용역 및 실시설계용역 착수 | · 기본설계용역 및 실시설계용역 착수 | 10    | 10  |
| 2023     | 기본설계용역 및 실시설계용역 추진 | · 기본설계용역 및 실시설계용역 추진 | 20    | 20  |
| 2024     | 기본설계용역 및 실시설계용역 추진 | · 기본설계용역 및 실시설계용역 추진 | 20    | 20  |
| 2025     | 기본설계용역 및 실시설계용역 추진 | · 기본설계용역 및 실시설계용역 추진 | 20    | 20  |
| 2026 상반기 | 실시설계용역 완료          | · 실시설계 용역 완료         | 30    | 30  |

### □ 추진실적

| 구 분  |     | 추진실적                                                                                                                                                             | 비고 |
|------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 2022 | 3분기 | · 기본 및 실시설계용역 착수(경기도), 착수보고회 개최(경기도)                                                                                                                             |    |
| 2023 | 1분기 | · 1차 주민설명회 개최(상면사무소)                                                                                                                                             |    |
| 2024 | 2분기 | · 「경기 동부 SOC 대개발」 시·군 간담회 시 건의<br>· 주민설명회 개최(상동리 마을회관)<br>· 국회 방문 건의                                                                                             |    |
|      | 3분기 | · 경기도 방문 업무 협의(2회)<br>· 3차 주민설명회 개최(상면사무소)                                                                                                                       |    |
|      | 4분기 | · 경기도의회 정책 정담회 시 건의                                                                                                                                              |    |
| 2025 | 1분기 | · 경기도의회 정책 정담회 시 건의                                                                                                                                              |    |
|      | 3분기 | · 타당성조사 현장조사 참석                                                                                                                                                  |    |
|      | 4분기 | · 타당성조사 중간보고회 참석<br>· 타당성조사 최종보고회 참석                                                                                                                             |    |
| 2026 | 1분기 | · 공약이행평가단 제9차 회의 / 2026. 2. 26.<br>- 내용: 사업명, 연도별 추진계획<br>- 사유: 시행청의 예산 확보 및 설계 추진 일정에 따라 실질적 단계로 목표 현실화<br>· 경기도 방문 업무 협의(2회)<br>· 2026년 정기1차 지방재정 중앙투자심사 자료 제출 |    |
|      | 2분기 | · 2026년 정기1차 지방재정 중앙투자심사 조건부 승인                                                                                                                                  |    |

### □ 추진상 문제점 및 대책

- 설계 완료 후 중앙투자심사가 승인되어 ‘26년 2회 추경’에 보상비 등을 확보 후 정상 추진될 예정임.

### □ 향후계획

| 구 분  |     | 향후계획             | 비고 |
|------|-----|------------------|----|
| 2026 | 4분기 | · 용지보상 협의 추진(예정) |    |
| 2028 | 1분기 | · 공사 착공(예정)      |    |
| 2034 | 4분기 | · 공사 준공(예정)      |    |

### □ 기대효과

- 수도권제2순환고속도로와 유기적이고 효율적인 간선도로망을 구축하여 접근성 향상을 통한 지역경제 활성화

- 평면 및 종단선형이 불량한 위험도로 개량으로 도로이용자 안전사고 예방
- 교통량 분산을 통한 국도46호선의 만성적인 교통 지체제를 해소하여 내방객 및 지역주민들에게 교통편의 제공

## □ 사진



약속 V 도시 인프라 확충으로 성장 동력의 발판을 마련하겠습니다.

## 하천IC~고성 간 도로 개설사업(호명터널) 추진

| 관리번호 | 분야                             | 중점 추진과제      | 사업주체   | 신규여부      | 사업시기 | 완료시기      |
|------|--------------------------------|--------------|--------|-----------|------|-----------|
| V-3  | 건설                             | 주민안전은 더 세심하게 | 국토부    | 계속        | 장기   | 임기 외      |
| 추진부서 | 건설도시국                          | 건설과          | 도로시설팀장 | 이진어(2425) | 담당자  | 김경태(2428) |
| 추진현황 | □완료 ■이행후계속 □정상추진 □일부추진 □보류 □폐기 |              |        |           |      | 공정률 100%  |

### □ 추진방향

- 국도37호선 ‘신천-삼회’구간은 도로의 평면선형 불량으로 교통사고가 지속적으로 증가되고 있으나 북한강 및 인접 산지 법면부로 인해 기존 국도의 선형개량이 어려움
- 또한 연계되는 국도46호선 및 서울~양양 고속도로의 상습 지정체로 지역주민과 관광객의 불편이 가중되고 있는 실정임
- 이에 국도37호선 ‘신천~삼회’구간을 ‘하천IC~가평대교’구간으로 노선을 변경하여 국도의 고유기능인 지역 간 이동성 제고 및 청평호의 수려한 자연경관 훼손을 방지하고 나아가 청평호 주변도로의 통과교통량 전환으로 국도46호선의 만성적인 교통 정체를 해소하고자 함

### □ 사업개요

- 사업기간: 2018 ~ 2030 ※ 사업 전체 완료시점 기준
- 사업위치: 청평면 하천리 하천IC ~ 청평면 고성리 고성교차로(가평대교)
- 사업규모: 연장(L)=7.4km, 폭원(B)=10.0m (터널 3개소/5.1km)
- 소요예산: 107,300백만원(국비 100%)
- 사업내용: 국도37호선 노선변경 및 개설

### □ 연도별 목표 및 추진계획

| 구 분         | 목 표                   | 추진계획                                            | 목표이행률 | 공정률 |
|-------------|-----------------------|-------------------------------------------------|-------|-----|
|             |                       | 계                                               | 100   | 100 |
| 2022<br>하반기 | 타당성 조사 및 검토           | · 국도37호선 노선변경 타당성 조사 및 검토                       | 20    | 20  |
| 2023        |                       | · 국도37호선 노선변경 타당성 조사 및 검토<br>· 국도37호선 노선변경 지속건의 | 20    | 20  |
| 2024        | · 국도37호선 노선변경<br>지속건의 | · 국도37호선 노선변경 지속건의                              | 20    | 20  |
| 2025        |                       | · 국도37호선 노선변경 지속건의                              | 20    | 20  |
| 2026<br>상반기 |                       | · 국도37호선 노선변경 지속건의                              | 20    | 20  |

## □ 추진실적

| 구 분  |     | 추진실적                                                                                                                                                                                                             | 비고 |
|------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 2023 | 1분기 | <ul style="list-style-type: none"> <li>· 당정협의회 건의</li> <li>· 국회의원 요구자료 제출(최춘식 국회의원)</li> <li>· 「제6차 국도·국지도 5개년 건설계획」 수요조사 자료 제출(가평군→경기도)</li> <li>· 가평군 광역도로사업 서울청 현장 방문 시 건의</li> </ul>                         |    |
|      | 2분기 | <ul style="list-style-type: none"> <li>· 현안사업 건의(가평군→지역구 국회의원)</li> <li>· 경기북부특별자치도 설치 관련 가평군 사업 건의(가평군→경기도)</li> <li>· 제3차 국토부장관 간담회 가평군 현안사항 건의</li> <li>· 가평군 광역도로사업 서울청 방문 건의 및 당정협의회 건의</li> </ul>          |    |
| 2024 | 1분기 | <ul style="list-style-type: none"> <li>· 국가도로망 계획 대응 경기도 전략 수립용역 착수보고회 참석</li> <li>· 국회 국토교통위원회 방문 건의</li> </ul>                                                                                                 |    |
|      | 2분기 | <ul style="list-style-type: none"> <li>· 「경기 동부 SOC 대개발 구상」 사업 건의(가평군→경기도)</li> <li>· 「북한강 권역 경기북부 대개발 관광콘텐츠 개발」 사업 건의(가평군→경기도)</li> <li>· 국회 방문 건의(3회)</li> </ul>                                               |    |
|      | 3분기 | <ul style="list-style-type: none"> <li>· 경기도 시·군 현장간담회 시 건의</li> <li>· 「경기 동부 SOC 대개발 구상」 사업 선정(경기도)</li> </ul>                                                                                                  |    |
|      | 4분기 | <ul style="list-style-type: none"> <li>· 서울지방국토관리청 방문 건의</li> <li>· 「경기북부 시군 비전 순회 간담회」 참석</li> <li>· 「경기 동부권 SOC 대개발 구상 설명회」 참석</li> <li>※ 현재 지선국도 노선지정에 대하여 국토교통부와 기획재정부 협의 중</li> </ul>                       |    |
| 2025 | 1분기 | <ul style="list-style-type: none"> <li>· 당정협의회 건의</li> </ul>                                                                                                                                                     |    |
|      | 2분기 | <ul style="list-style-type: none"> <li>· 「경기북부 대개발 구상」 추가사업 건의</li> </ul>                                                                                                                                        |    |
|      | 3분기 | <ul style="list-style-type: none"> <li>· 서울지방국토관리청 방문건의</li> </ul>                                                                                                                                               |    |
| 2026 | 1분기 | <ul style="list-style-type: none"> <li>· 공약이행평가단 제9차 회의 / 2026. 2. 26.</li> <li>- 내용: 사업명, 연도별 추진계획</li> <li>- 사유: 국가 상위계획 반영은 결정 권한이 국토교통부에 있으므로, 우리 군의 주도적인 노력을 이행 목표로 변경</li> <li>· 서울지방국토관리청 방문건의</li> </ul> |    |

## □ 추진상 문제점 및 대책

- 상기 사업은 현재까지 국도로 미지정된 노선으로서 B/C 등이 부족하여 단기간 내 사업 확정이 어려울 것으로 판단되지만,
- 「제6차 국도·국지도 5개년 건설계획」 사업으로 서울지방국토관리청에 건의하였으며, ‘23. 5. 서울지방국토관리청을 방문·건의한 결과, 국도로 미지정된 노선이므로 우선 노선 지정이 선행되어야 함에 따라, ‘노선지정을 위한 지선국도 지정 사업’ 및 ‘제6차 국도·국지도 5개년계획(2026~2030) 사업’ 두 가지 안으로 국토교통부에 신청하기로 협의하여 추진하였음.
- 그러나 지선 국도 지정 사업이 선정 제외됨에 따라 기존 국도37호선 노선을 건의하고 있는 하천IC-고성 도로 개설사업 구간으로 변경 요청하겠음.

## □ 향후계획

- 관계기관 지속 건의 예정(2026. 7월~)

## □ 기대효과

- 국도37호선 노선을 변경하여 설악~청평 간 단축도로(터널) 개설로 교통량을 분산시켜 교통 지·정체 해소 및 지역 간 접근성 향상 도모
- 불합리한 국도37호선 노선변경으로 내방객 및 지역주민들에게 안전사고 예방 및 교통편의 제공

## □ 사진



약속 V 도시 인프라 확충으로 성장 동력의 발판을 마련하겠습니다.

## 국도75호선(가평~목동) 확장사업 추진

| 관리번호 | 분야                             | 중점 추진과제      | 사업주체   | 신규여부      | 사업시기 | 완료시기      |
|------|--------------------------------|--------------|--------|-----------|------|-----------|
| V-4  | 건설                             | 주민안전은 더 세심하게 | 국토부    | 계속        | 장기   | 임기 외      |
| 추진부서 | 건설도시국                          | 건설과          | 도로시설팀장 | 이진어(2425) | 담당자  | 김경태(2428) |
| 추진현황 | □완료 ■이행후계속 □정상추진 □일부추진 □보류 □폐기 |              |        |           |      | 공정률 100%  |

### □ 추진방향

- 국도75호선‘가평~목동’구간은 가평읍과 북면을 연결하는 유일한 간선도로로 행락철 및 주말마다 만성적인 교통 체증으로 인해 지역 주민들이 생활에 큰 불편을 겪고 있어 기존 국도 확장 및 개량 사업 추진이 절실한 상황임
- 「제5차 국도·국지도 5개년계획」에 반영되어 현재 추진 중인「국도 75호선(가평-목동) 확장사업」에 대하여 관련부처인 국토교통부와 적극적인 업무협의를 통해 가평군의 건의사항이 최대한 반영될 수 있도록 필요성과 당위성에 대하여 적극 피력하고 공사가 조기에 착공될 수 있도록 지속적으로 건의하고자 함

### □ 사업개요

- 사업기간: 2018 ~ 2035 ※ (공약실천계획서: 2018 ~ 2030) 사업 전체 완료시점 기준
- 사업위치: 가평읍 마장리 농업기술센터 진입로 입구 ~ 북면 목동리 목동삼거리
- 사업규모: 연장(L)=7.3km, 폭원(B)=15.0m
- 소요예산: 40,000백만원 (국비 100%)
- 사업내용: 국도75호선 확장 및 개량

### □ 연도별 목표 및 추진계획

| 구 분         | 목 표                   | 추진계획                          | 목표이행률 | 공정률 |
|-------------|-----------------------|-------------------------------|-------|-----|
|             |                       | 계                             | 100   | 100 |
| 2022<br>하반기 | 타당성 조사 및 검토           | · 국도75호선 4차로 확장사업 타당성 조사 및 검토 | 10    | 10  |
| 2025        | 기본설계용역 및<br>실시설계용역 착수 | · 기본설계용역 및 실시설계용역 추진          | 20    | 20  |
| 2026<br>상반기 | 기본설계용역 및<br>실시설계용역 추진 | · 기본설계용역 및 실시설계용역 추진          | 70    | 70  |

## □ 추진실적

| 구 분  |     | 추진실적                                                                                                                                       | 비고 |
|------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 2022 | 3분기 | · 사업계획 변경 건의(가평군→국토부장관, 국토위 국회의원, 지역구 국회의원)                                                                                                |    |
| 2023 | 1분기 | · 당정협의회 건의<br>· 사업 조속 추진 건의(가평군→서울지방국토관리청)                                                                                                 |    |
|      | 2분기 | · 현안사업 건의(가평군→지역구 국회의원)<br>· 경기북부특별자치도 설치 관련 가평군 사업 건의(가평군→경기도)<br>· 제3차 국토부장관 간담회 가평군 현안사항 건의<br>· 가평군 광역도로사업 서울청 방문 건의<br>· 당정협의회 건의     |    |
|      | 3분기 | · 국토부 방문 건의                                                                                                                                |    |
|      | 4분기 | · 국회 방문 건의(2회)                                                                                                                             |    |
|      |     |                                                                                                                                            |    |
| 2024 | 1분기 | · 국회 국토교통위원회 방문 건의<br>· 공약이행평가단 제4차 회의 / 2024. 3.19.<br>- 내용: 사업기간(~2028 → 2030) 및 연도별 목표<br>- 사유: 예산 미확보됨에 따라 연도별 목표 달성에 차질이 발생하여 사업기간 변경 |    |
|      | 3분기 | · 국회 방문 건의(3회)                                                                                                                             |    |
|      | 4분기 | · 서울지방국토관리청 방문 건의<br>※ 25년도 국토교통부 예산에 기본 및 실시설계용역비(2억원) 확보                                                                                 |    |
|      |     |                                                                                                                                            |    |
| 2025 | 1분기 | · 기본 및 실시설계용역 발주(서울청)                                                                                                                      |    |
|      | 2분기 | · 기본 및 실시설계용역 착수(서울청)                                                                                                                      |    |
|      | 3분기 | · 서울지방국토관리청 방문건의<br>· 북부권 시장군수협의회 정기회의 건의                                                                                                  |    |
|      | 4분기 | · 주민의견 수렴(가평읍사무소, 북면사무소)<br>· 주민설명회 개최(북면사무소)                                                                                              |    |
|      |     |                                                                                                                                            |    |
| 2026 | 1분기 | · 공약이행평가단 제9차 회의 / 2026. 2. 26.<br>- 내용: 사업명, 연도별 추진계획<br>- 사유: 민선8기 임기 내 달성 가능한 실질적 단계로 목표 현실화                                            |    |
|      | 2분기 | · 기본 및 실시설계용역 기술자문회의 업무 협조<br>· 기본 및 실시설계용역 설계VE 업무 협조                                                                                     |    |

## □ 추진상 문제점 및 대책

- 국도75호선 가평~목동 구간은 가평읍과 북면을 연결하는 유일한 간선도로로 국토교통부에서 확정된 2차로 개량사업으로 추진 시 만성적인 교통체증 해소에 대한 근본적인 해결책이 될 수 없고 장기간 고통 받고 있는 가평 지역 주민들의 생활 불편을 조속히 해소하기 위해 4차로 확장사업이 절실한 상황임.
- 가평읍, 북면사무소에서 관련 지역대표와 회의를 진행하고 주민설명회 개최를 통해 지역 주민의 의견이 4차로 확장임을 확인하였으며, 4차로 확장을 서울지방국토관리청에 건의함.
- 다만, 4차로 확장의 경우 사업비 초과로 인해 사업추진이 불투명해 서울청과 협의하여

마장리부터 가북교 일원(L=4.7km)를 우선적으로 추진하고 잔여구간(L=2.6km)은 추후 검토함을 대안으로 제시함.

- 서울청에서는 우리군 의견을 일부 반영한 마장리부터 마장초등학교 일원(L=2.3km)까지 확장하는 안을 검토하고 있음.

### □ 향후계획

| 구 분  |     | 향 후 계 획              | 비 고 |
|------|-----|----------------------|-----|
| 2027 | 1분기 | · 기본 및 실시설계용역 준공(예정) |     |
| 2027 | 3분기 | · 용지보상 협의 추진(예정)     |     |
| 2028 | 4분기 | · 공사 착공(예정)          |     |
| 2035 | 4분기 | · 공사 준공(예정)          |     |

### □ 기대효과

- 기존 국도 확장을 통한 만성적 교통 체증 및 통행 불편 해소.
- 지역 간 접근성 향상으로 지역경제 활성화를 도모하고 주민 편의 증진.
- 제2경춘국도 통과노선 배제에 따른 가평읍, 북면 지역주민들의 불만 해소.

### □ 사진



약속 V 도시 인프라 확충으로 성장 동력의 발판을 마련하겠습니다.

## 상판~적목 간 2차선 도로 개설사업 확정

| 관리번호 | 분야                                                                                                                                                                                        | 중점 추진과제      | 사업주체             | 신규여부 | 사업시기      | 완료시기 |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|------|-----------|------|
| V-5  | 건설                                                                                                                                                                                        | 주민안전은 더 세심하게 | 경기도              | 계속   | 장기        | 임기 외 |
| 추진부서 | 건설도시국                                                                                                                                                                                     | 건설과          | 도로시설팀장 이진어(2425) | 담당자  | 김경태(2428) |      |
| 추진현황 | <input checked="" type="checkbox"/> 완료 <input type="checkbox"/> 이행후계속 <input type="checkbox"/> 정상추진 <input type="checkbox"/> 일부추진 <input type="checkbox"/> 보류 <input type="checkbox"/> 폐기 |              |                  |      | 공정률       | 100% |

### □ 추진방향

- 가평군 북면에서 조종면 상판리 구간의 단절된 노선에 대하여 순환 교통망 연계 구축을 통한 지역 간 이동 편의 증진을 위해 상판-적목 간 지방도 노선 지정 및 2차선 도로 신설이 필요한 상황임
- 이에 본 노선에 대한 사업타당성 근거 마련 후 경기도에 적극적으로 당위성과 필요성을 피력하여 「제4차 경기도 도로건설계획(2026~2030)」에 반영될 수 있도록 건의 추진

### □ 사업개요

- 사업기간: 2017 ~ 2030 ※ 사업 전체 완료시점 기준
- 사업위치: 북면 적목리 강씨봉휴양림 ~ 조종면 상판리 귀목
- 사업규모: 연장(L)=6.4km, 폭원(B)=10.0m (터널 2개소/3.78km, 교량 4개소/130.0m)
- 소요예산: 155,446백만원 (도비 100%)
- 사업내용: 상판-적목 간 지방도 노선 지정 및 도로 신설

### □ 연도별 목표 및 추진계획

| 구 분      | 목 표                  | 추진계획                                                       | 목표이행률 | 공정률 |
|----------|----------------------|------------------------------------------------------------|-------|-----|
|          |                      | 계                                                          | 100   | 100 |
| 2022 하반기 | 타당성 조사 및 검토          | · 상판-적목 간 도로신설 타당성 조사 및 검토                                 | 20    | 20  |
| 2023     | 타당성 조사 및 검토도로건설계획 건의 | · 상판-적목 간 도로신설 타당성 조사 및 검토<br>· 제4차 경기도 도로건설계획에 반영토록 지속 건의 | 20    | 20  |
| 2024     | 도로건설계획 건의            | · 제4차 경기도 도로건설계획에 반영토록 지속 건의                               | 20    | 20  |
| 2025     | 도로건설계획 건의            | · 제4차 경기도 도로건설계획에 반영토록 지속 건의                               | 20    | 20  |
| 2026 상반기 | 도로건설계획 반영            | · 제4차 경기도 도로건설계획에 반영                                       | 20    | 20  |

## □ 추진실적

| 구 분  |     | 추진실적                                                                                                           | 비고 |
|------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 2022 | 3분기 | · 현안사업 건의(가평군—경기도지사, 지역구 국회의원)                                                                                 |    |
| 2023 | 2분기 | · 경기북부특별자치도 설치 관련 가평군 사업 건의(가평군—경기도)                                                                           |    |
|      | 3분기 | · 경기북부특별자치도 비전 추진 전략 도로분야 선정<br>※ 격자형 도로망 : 동서축 노선으로 상판-적목 노선 선정                                               |    |
| 2024 | 1분기 | · 제4차 경기도 도로건설계획 수립 용역 착수보고회 참석<br>· 제4차 경기도 도로건설계획 수요조사 자료 제출(가평군—경기도)                                        |    |
|      | 2분기 | · 「경기 동부 SOC 대개발 구상」 사업 건의(가평군—경기도)<br>· 「북한강 권역 경기북부 대개발 관광콘텐츠 개발」 사업 건의(가평군—경기도)<br>· 국회 방문 건의               |    |
|      | 3분기 | · 경기도 시·군 현장간담회 시 건의<br>· 「경기 동부 SOC 대개발 구상」 사업 선정(경기도)<br>· 「경기북부 대개조 프로젝트」 선제적 추진 발표(경기도)<br>· 경기도 방문 건의     |    |
|      | 4분기 | · 경기도 현장 방문 시 건의<br>· 「경기북부 시군 비전 순회 간담회」 참석<br>· 「도·시군 도로분야 정책 간담회」 참석<br>· 「경기 동부권 SOC 대개발 구상 설명회」 참석        |    |
| 2025 | 1분기 | · 「지방도 타당성조사」 LIMAC 현지답사 실시<br>· 당정협의회 시 건의<br>· 「경기 동부 SOC 대개발 구상」 최종 수립 ※ '26년 설계 착수 예정<br>· 경기도 도로정책과 방문 건의 |    |
|      | 2분기 | · 「지방도 타당성조사」 LIMAC 방문 협의(2회)<br>· 지방도 개설사업 가평군민 건의서 제출(군—경기도)                                                 |    |
|      | 3분기 | · 경기도 도로정책과 방문 건의<br>· 「지방도 타당성조사」 LIMAC 방문 협의                                                                 |    |
|      | 4분기 | · 타당성조사 최종보고회 참석                                                                                               |    |
| 2026 | 1분기 | · 경기도 도로정책과 방문 건의(2회)<br>· 2026. 3. 23. : 제4차 경기도 도로건설계획 고시 (완료)                                               |    |

## □ 기대효과

- 가평군 동서관통도로 구축에 따른 지역 접근성 향상 및 가평군 순환도로 구축에 따른 조종면 ~ 북면 간 접근성 향상
- 지역 간 이동거리(시간) 단축에 따른 도로이용자들의 간접비용 감소와 관광객 및 지역주민들의 불편 해소를 통한 지역경제 활성화

□ 사진



약속 V 도시 인프라 확충으로 성장 동력의 발판을 마련하겠습니다.

## 두밀~대보 간 2차선 도로 개설사업 확정

| 관리번호 | 분야                                                                                                                                                                                        | 중점 추진과제      | 사업주체   | 신규여부      | 사업시기 | 완료시기      |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|-----------|------|-----------|
| V-6  | 건설                                                                                                                                                                                        | 주민안전은 더 세심하게 | 경기도    | 계속        | 장기   | 임기 외      |
| 추진부서 | 건설도시국                                                                                                                                                                                     | 건설과          | 도로시설팀장 | 이진어(2425) | 담당자  | 김경태(2428) |
| 추진현황 | <input type="checkbox"/> 완료 <input type="checkbox"/> 이행후계속 <input type="checkbox"/> 정상추진 <input checked="" type="checkbox"/> 일부추진 <input type="checkbox"/> 보류 <input type="checkbox"/> 폐기 |              |        |           | 공정률  | 80%       |

### □ 추진방향

- 가평군 동서관통도로 부재로 가평읍과 상·조종면이 단절되고 지역 간 교류가 불편함에 따라 지역균형발전과 내방객 및 지역주민들에게 교통편의를 제공하기 위해 지방도 364호선 신설이 절실히 필요한 실정임.
- 현재 「장기미추진 지방도사업」으로 관리되고 있는 「두밀~대보 2차선도로(지방도 364호선) 개설사업」에 대해서 관련부처인 경기도에 도로 신설에 대한 타당성과 당위성을 적극 피력하여 「제4차 경기도 도로건설계획(2026~2030)」에 높은 투자우선순위로 반영되어 추진될 수 있도록 지속적으로 건의하고자 함.

### □ 사업개요

- 사업기간: 2003 ~ 2030 ※ 사업 전체 완료시점 기준
- 사업위치: 가평읍 두밀리 ~ 조종면 현리 아래 회전교차로
- 사업규모: 연장(L)=8.5km 폭(B)=10.0m
- 소요예산: 126,600백만원 (도비 100%)
- 사업내용: 지방도364호선 신설

### □ 연도별 목표 및 추진계획

| 구 분         | 목 표                      | 추진계획                                                        | 목표이행률 | 공정률 |
|-------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------|-------|-----|
|             |                          | 계                                                           | 100   | 80  |
| 2022<br>하반기 | 타당성 조사 및 검토              | · 지방도364호선 도로신설 타당성 조사 및 검토                                 | 20    | 20  |
| 2023        | 타당성 조사 및 검토<br>도로건설계획 건의 | · 지방도364호선 도로신설 타당성 조사 및 검토<br>· 제4차 경기도 도로건설계획에 반영토록 지속 건의 | 20    | 20  |
| 2024        | 도로건설계획 건의                | · 제4차 경기도 도로건설계획에 반영토록 지속 건의                                | 20    | 20  |
| 2025        |                          | · 제4차 경기도 도로건설계획에 반영토록 지속 건의                                | 20    | 20  |
| 2026<br>상반기 | 도로건설계획 반영                | · 제4차 경기도 도로건설계획에 반영                                        | 20    | -   |

## □ 추진실적

| 구 분  |     | 추진실적                                                                                                              | 비고 |
|------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 2022 | 3분기 | · 장기미추진 지방도사업 정비방안 수립용역 착수(경기도)                                                                                   |    |
|      | 4분기 | · 장기미추진 지방도사업 정비방안 수립용역 착수보고회 개최(경기도)<br>· 현안사업 건의(가평군→경기도지사, 지역구 국회의원)                                           |    |
| 2023 | 1분기 | · 당정협의회 건의<br>· 장기미추진 지방도사업 정비방안 검토의견서 자료 제출(가평군→경기도)<br>· 현안사업 건의(가평군→경기도 행정2부지사, 경기도의원)                         |    |
|      | 2분기 | · 현안사업 건의(가평군→지역구 국회의원)<br>· 경기북부특별자치도 설치 관련 가평군 사업 건의(가평군→경기도)<br>· 당정협의회 건의                                     |    |
|      | 3분기 | · 경기북부시장군수 협의회 사업 추진 건의<br>· 경기북부특별자치도 비전 추진 전략 도로분야 선정<br>※ 격자형 도로망 : 동서축 노선으로 지방도364호선(가평-현리) 노선 선정             |    |
|      | 4분기 | · 장기미추진 지방도사업 정비방안 수립 고시(경기도)<br>※ 지방도364호선 가평-현리 도로개설사업 재추진(재검토) 결정.<br>· 현안사업 건의(가평군→경기도 부지사)                   |    |
| 2024 | 1분기 | · 제4차 경기도 도로건설계획 수립 용역 착수보고회 참석<br>· 제4차 경기도 도로건설계획 수요조사 자료 제출(가평군→경기도)                                           |    |
|      | 2분기 | · 「경기 동부 SOC 대개발 구상」 사업 건의(가평군→경기도)<br>· 「북한강 권역 경기북부 대개발 관광콘텐츠 개발」 사업 건의(가평군→경기도)<br>· 국회 방문 건의                  |    |
|      | 3분기 | · 경기도 시·군 현장간담회 시 건의 및 경기도 방문 건의<br>· 「경기 동부 SOC 대개발 구상」 사업 선정(경기도)<br>· 「경기북부 대개조 프로젝트」 선제적 추진 발표(경기도)           |    |
|      | 4분기 | · 경기도 현장 방문 시 건의<br>· 「경기북부 시군 비전 순회 간담회」 참석<br>· 「도·시군 도로분야 정책 간담회」 참석<br>· 「경기 동부권 SOC 대개발 구상 설명회」 참석           |    |
| 2025 | 1분기 | · 「지방도 타당성조사」 LIMAC 현지답사 실시<br>· 당정협의회 시 건의<br>· 「경기 동부 SOC 대개발 구상」 최종 수립 ※ '26년 (재)설계 착수 예정<br>· 경기도 도로정책과 방문 건의 |    |
|      | 2분기 | · 「지방도 타당성조사」 LIMAC 방문 협의(2회)<br>· 지방도 개설사업 가평군민 건의서 제출(군→경기도)                                                    |    |
|      | 3분기 | · 경기도 도로정책과 방문 건의<br>· 「지방도 타당성조사」 LIMAC 방문 협의                                                                    |    |
|      | 4분기 | · 타당성조사 최종보고회 참석                                                                                                  |    |
| 2026 | 1분기 | · 경기도 도로정책과 방문 건의(2회)<br>· 타당성 결과에 따른 검토의견 제출(군→경기도)                                                              |    |
|      | 2분기 | · 지방도364호선 도로개설사업 추진 협의(건설과)                                                                                      |    |

## □ 추진상 문제점 및 대책

- 경기도에서는 '22. 6월 장기 보류되고 있는 「지방도364호선 가평-현리 노선」에 대하여 경제성 등이 부족하다는 이유로 일몰사업을 염두에 둔 재검토 용역을 착수하였으나,
- 건설과에서는 자체적으로 노선을 분석하여 투자사업비를 대폭 절감시킨 합리적인 대안을 경기도에 제시하고 사업의 당위성을 적극 피력하는 등 사업 재추진에 각별히 신경을 쓴 결과, 최종적으로 가평군에 꼭 필요한 지방도 개설사업 재추진을 관철시키는 큰 성과를 거둬.

## □ 향후계획

- 관계기관 지속 건의 예정(2026. 7월~)

## □ 기대효과

- 가평군 동서관통도로 구축에 따른 지역 접근성 향상으로 지역균형발전 도모.
- 수도권제2순환고속도로 및 지방도387호선 연계교통망 구축으로 교통량을 분산하여 국도46호선의 만성적인 교통 지·정제 해소 및 내방객과 지역주민들에게 교통편의 증진 도모.

## □ 사진





## 환 경 과

| 번호    | 사 업 명                            | 사업주체 | 신규여부 | 완료시기          | 추진상황      | 공정률  | 비고 |
|-------|----------------------------------|------|------|---------------|-----------|------|----|
| 3개 사업 |                                  |      |      |               |           | 100% |    |
| Ⅳ-6   | 가평군 재정여건 개선을 위한<br>한강수계관리기금 추가확보 | 가평군  | 신규   | 2026<br>(임기내) | 이행후<br>계속 | 100  |    |
| Ⅴ-9   | 전기차 충전 인프라 확대                    | 가평군  | 신규   | 2026<br>(임기내) | 이행후<br>계속 | 100  |    |
| Ⅶ-3   | 환경부 대응 환경정책자문위원회<br>설치 · 운영      | 가평군  | 신규   | 2026<br>(임기내) | 이행후<br>계속 | 100  |    |

약속Ⅳ 활력이 넘치는 생활인구 1,000만의 자족도시를 완성하겠습니다.

가평군 재정여건 개선을 위한 한강수계관리기금 추가확보

| 관리번호 | 분야                             | 중점 추진과제      | 사업주체   | 신규여부      | 사업시기 | 완료시기      |
|------|--------------------------------|--------------|--------|-----------|------|-----------|
| Ⅳ-6  | 환경                             | 군민생활은 더 풍요롭게 | 가평군    | 신규        | 중기   | 임기 내      |
| 추진부서 | 건설도시국                          | 환경과          | 환경정책팀장 | 정상호(2240) | 담당자  | 장은정(2245) |
| 추진현황 | □완료 ■이행후계속 □정상추진 □일부추진 □보류 □폐기 |              |        |           |      | 공정률 100%  |

추진방향

○ 한강수계기금 추가확보를 통한 가평군 재정여건 개선 및 균형있는 지역발전 도모

사업개요

- 사업기간: 2022년 ~ 계속
- 사업위치: 가평군 일원
- 사업규모: 한강수계관리기금 대상사업 (주민지원, 친환경청정, 하수도, 기타분야)
- 확보계획: 98,608백만원

| 구분 | 총사업비   | 기투자 | 임기 내   |        |        |        |        |        | 임기 후   | 비고 |
|----|--------|-----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----|
|    |        |     | 소계     | 2022   | 2023   | 2024   | 2025   | 2026   |        |    |
| 계  | 98,608 |     | 80,608 | 14,909 | 17,314 | 17,189 | 14,908 | 16,288 | 18,000 |    |
| 국비 |        |     |        |        |        |        |        |        |        |    |
| 도비 |        |     |        |        |        |        |        |        |        |    |
| 군비 |        |     |        |        |        |        |        |        |        |    |
| 기타 | 98,608 |     | 80,608 | 14,909 | 17,314 | 17,189 | 14,908 | 16,288 | 18,000 | 기금 |

- 사업내용
  - 주민지원사업(특별지원), 친환경 청정사업의 공모신청으로 사업비 추가 확보
  - 사업비 증액을 위한 법률개정 요구

연도별 목표 및 추진계획

| 구분          | 목표                       | 추진계획                                             | 목표이행률 | 공정률 |
|-------------|--------------------------|--------------------------------------------------|-------|-----|
| 계           |                          |                                                  | 100   | 100 |
| 2022<br>하반기 | 공모사업 선정 추진               | · 부서별 공모사업 신청<br>· 사업비 증액을 위한 법률 개정 검토           | -     | -   |
| 2023        | 공모사업 선정 추진<br>신규사업 추가 발굴 | · 부서별 공모사업 신청 및 추가사업 발굴<br>· 사업비 증액을 위한 법률 개정 요청 | 35    | 35  |
| 2024        | 공모사업 선정 추진               | · 부서별 공모사업 신청<br>· 사업비 증액을 위한 법률 개정 요청           | 25    | 65  |
| 2025        |                          |                                                  | 25    |     |
| 2026<br>상반기 |                          |                                                  | 15    |     |

## □ 추진실적

### ○ 기금사업비 확보 현황(총괄)

| 사업분야   | 사업명              | 2022년  | 2023년  | 2024년  | 2025년  | 2026년  |        | 비고  |
|--------|------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-----|
|        |                  |        |        |        |        | 본예산    | 6월     |     |
|        | 계                | 14,909 | 17,314 | 17,189 | 14,908 | 15,829 | 16,288 | 백만원 |
| 주민지원사업 | 주민지원사업(일반지원)     | 4,386  | 4,171  | 3,988  | 4,022  | 3,994  | 4,286  |     |
|        | 주민지원사업(특별지원)     | -      | 1,612  | 3,400  | 900    | -      | -      |     |
|        | 주민지원사업 평가 및 DB지원 | 72     | 81     | 81     | 75     | 77     | 77     |     |
| 하수도분야  | 환경기초시설 설치        | 3,622  | 2,703  | 457    | 2,978  | 4,305  | 4,305  |     |
|        | 환경기초시설 운영        | 6,443  | 7,296  | 7,173  | 6,565  | 5,006  | 5,006  |     |
|        | 수질자동측정감시장치 설치    | -      | 330    | -      | -      | -      | -      |     |
| 친환경청정  | 친환경청정사업          | -      | 720    | 1,724  | 9      | 2,248  | 2,248  |     |
| 기타     | 오염총량관리사업         | 132    | 130    | 146    | 130    | 130    | 130    |     |
|        | 비점오염저감사업         | 21     | 42     | 49     | 49     | 49     | 49     |     |
|        | 댐 부유물 운반처리 비용    | 43     | 31     | 28     | 21     | 20     | 20     |     |
|        | 하천변 쓰레기 수거사업     | 190    | 198    | 143    | 159    |        | 167    |     |

### ○ 한강수계관리기금사업 선정현황

| 구분   | 사업명    | 기금확보액(백만원)                  | 비고      |
|------|--------|-----------------------------|---------|
| 계    | 4개 사업  | 2,332.3                     |         |
| 2023 | 특별지원   | 설악 반다비 문화체육센터 건립            | 1,000.0 |
|      |        | 청평면 대성리 오수관로 설치사업           | 412.3   |
|      |        | 보납산-늪산 생태통로 연결사업            | 200.0   |
|      | 친환경 청정 | 친환경 평생학습관 건립                | 720.0   |
| 구분   | 사업명    | 기금확보액(백만원)                  | 비고      |
| 계    | 2개 사업  | 5,577.0                     |         |
| 2024 | 특별지원   | 청평면 종합사회복지회관 건립             | 3,400.0 |
|      | 친환경 청정 | 친환경 평생학습관 건립                | 2,177.0 |
| 구분   | 사업명    | 기금확보액(백만원)                  | 비고      |
| 계    | 3개 사업  | 1,980.0                     |         |
| 2025 | 특별지원   | 청평 폐철길 둘레길 조성사업             | 800.0   |
|      | 친환경 청정 | 친환경 평생학습관 건립                | 800.0   |
|      |        | 친환경 산림문화 활성화 지원센터 건립        | 380.0   |
| 구분   | 사업명    | 기금확보액(백만원)                  | 비고      |
| 계    | 2개 사업  | 2,248.0                     |         |
| 2026 | 친환경 청정 | 친환경 산림문화 활성화 지원센터 건립(계속사업)  | 856.0   |
|      |        | 공공하수도 에너지 자립을 위한 에너Green 사업 | 1,392.0 |

- 2024. 5.: 친환경 평생학습관 건립<sup>(친환경 청정사업)</sup> 사업비 1,000백만원 추가확보 【2,177백만원 → 3,177백만원】  
⇒ 2024. 7. 3.: 2024년 한강수계관리기금 총18,642백만원 확보 및 공약 이행 완료 보고
- 2024.12.: 친환경 평생학습관 건립 사업규모 축소로 사업비 1,453백만원 감액 【3,177백만원 → 1,724백만원】
- 2025. 3.: 친환경 평생학습관 건립 사업규모 축소로 사업비 800백만원 감액 【800백만원 → 0원】
- 2025. 7.: 친환경 산림문화 활성화 지원센터 건립<sup>(친환경 청정사업)</sup> 사업대상지 변경 등에 따른 지연으로 실집행률 제고를 위한 사업비 조정 【380백만원 → 9백만원】
- 2025.10.: 청평 폐철길 둘레길 조성사업<sup>(특별지원)</sup> 사업비 추가 확보 【800백만원 → 900백만원】

## □ 향후계획

- 한강수계관리기금 확보를 위한 제도개선 건의
  - (제도개선 건의) 전체 한강수계관리기금 중 주민지원사업비의 비중('00년 36% → '24년 15%)이 계속 낮아지는 추세이므로 이를 개선하기 위하여 물이용부담금 인상과 주민지원사업비 배분 비율 확대 건의
- 한강수계관리기금 확보를 위한 전략 마련
  - (가점 확보 체계 구축) 사업 제출 시 반드시 주민건의서, 마을 회의록(주민제안사업), 언론 홍보실적을 첨부토록 하여 사업 선정평가 단계에서 최대가점을 확보
  - (사업 집행을 제고) 매월 사업 부서의 추진현황을 점검하고, 집행부진 사업을 대상으로 대책 회의를 개최하여 신속한 개선 방안을 마련
  - (우수사업 발굴) 전 직원을 대상으로 사업 제안제도를 운영하고, 예산팀과 협업하여 군정 주요 현안과 연계된 우수사업을 집중 발굴
- 공모사업 추진을 위한 사전절차 강화
  - (사전협의체계 구축) 사업 추진 전 관련 부서와의 협의 및 사전절차 이행 강화 → 일정 지연 및 예산 반납 방지

## □ 기대효과

- 상수원관리지역 주민의 생활환경개선 및 각종 수질개선사업 지원을 통한 팔당상수원 수질 보전 및 가평군 지역발전 도모

약속 V
 도시 인프라 확충으로 성장동력의 발판을 마련하겠습니다.

전기차 충전 인프라 확대

| 관리번호 | 분야                                                                                                                                                                                        | 중점 추진과제      | 사업주체   | 신규여부      | 사업시기 | 완료시기      |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|-----------|------|-----------|
| V-9  | 환경                                                                                                                                                                                        | 군민생활은 더 풍요롭게 | 가평군    | 신규        | 중기   | 임기 내      |
| 추진부서 | 건설도시국                                                                                                                                                                                     | 환경과          | 대기관리팀장 | 남유선(2440) | 담당자  | 양현정(2443) |
| 추진현황 | <input type="checkbox"/> 완료 <input checked="" type="checkbox"/> 이행후계속 <input type="checkbox"/> 정상추진 <input type="checkbox"/> 일부추진 <input type="checkbox"/> 보류 <input type="checkbox"/> 폐기 |              |        |           |      | 공정률 100%  |

추진방향

- 전기차 충전 인프라 확대로 전기차 보급 촉진 및 친환경 도시 구축
- 기존 내연 기관차량의 효과적인 전기차 전환 유도로 차량에서 배출되는 대기오염물질 저감 및 탄소중립 실현

사업개요

- 사업기간: 2022. 8. ~ 계속
- 사업위치: 가평군 관내
- 사업규모: 20대/년
- 소요예산: 비예산
- 사업내용: 전기자동차 충전시설 확충

연도별 목표 및 추진계획

| 구 분      | 목 표 | 추진계획                                                                   | 목표이행률 | 공정률 |
|----------|-----|------------------------------------------------------------------------|-------|-----|
| 계        |     |                                                                        | 100   | 100 |
| 2022 하반기 | 20대 | · 공공부분 전기차 충전시설 확대<br>- 전기자동차 충전인프라 구축사업 지원 신청(환경부, 경기도)               | 20    | 20  |
| 2023     | 20대 | - 전기자동차 충전인프라 구축사업 재원마련을 위한 기금 등 신청                                    | 20    | 20  |
| 2024     | 20대 | - 한국전력공사 등 전기차 충전시설 설치를 위한 관련기관 협업 추진                                  | 20    | 60  |
| 2025     | 20대 | · 민간 공중이용시설 전기차 충전시설 확대                                                | 20    |     |
| 2026 상반기 | 20대 | - 충전시설 설치 의무대상 건축시설에 대한 충전시설 설치 추진<br>- 신규 건축물의 전기차 충전시설 등의 설치 안내 및 권고 | 20    |     |

추진실적

- 설치현황

| 구분 | 유형 | 임기 전<br>'22.6. | '22.12. | '23.12. | 임기 중<br>'24.12. | '25.12. | '26.6. | 민선8기 증감 | 비고     |
|----|----|----------------|---------|---------|-----------------|---------|--------|---------|--------|
| 계  |    | 187            | 235     | 439     | 613             | 628     | 720    | 533(증)  | (단위:대) |
| 민간 |    | 154            | 202     | 364     | 521             | 536     | 628    | 474(증)  |        |
| 공공 | 급속 | 7              | 9       | 36      | 50              | 51      | 48     | 41(증)   |        |
|    | 듀얼 | 22             | 16      | 17      | 19              | 21      | 21     | 1(감)    |        |
|    | 완속 | 4              | 8       | 22      | 23              | 20      | 23     | 19(증)   |        |

## ○ 분기별 추진실적

| 구 분  |     | 추진실적                                                                                                                                                                          | 비고 |
|------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 2022 | 4분기 | · 경기도 전기차 충전인프라 구축 지원사업 선정<br>- 급속 충전시설 / 설악면 공영주차장(1) / 총 1대<br>· 전기차 충전시설 설치의무 대상 공공·공중이용시설 설치 현황 파악 및 설치 안내<br>- 총 86개소(공공기관 48, 공중이용시설 21, 공동주택 17)                       |    |
| 2023 | 1분기 | · 전기자동차 공용 완속충전시설 설치 신청 홍보 안내<br>- 공동주택, 사업장, 대규모 주차장 등 소유 및 운영 주체 모두 신청 가능                                                                                                   |    |
|      | 2분기 | · 한국전력공사 공용 전기차 충전소 구축 사업 수요 신청(5개소)<br>※ 타당성 조사 결과 최종 미선정<br>· 경기도 전기차 충전인프라 구축 지원사업 선정<br>- 듀얼 충전시설 / 가평군 보건소(1), 청평역 공영주차장(1), 운악산 공영주차장(1), 산장관광지(1), 상면 생활체육공원(1) / 총 5대 |    |
|      | 3분기 | · 환경부 공공급속충전시설 설치 사업 선정<br>- 급속 충전시설 / 가평군 눈썰매장(1), 북면 생활체육공원(1), 음악역1939 주차장(3), 조종면 청소년문화의집(2) / 총 7대                                                                       |    |
| 2024 | 1분기 | · 환경부 전기자동차 공공급속충전시설(5개소) 및 경기도 전기자동차 충전인프라 구축사업 설치(6개소) 신청                                                                                                                   |    |
|      | 2분기 | · 경기도 전기자동차 충전인프라 구축사업 선정<br>- 급속(듀얼) 충전시설 / 상천역 공영주차장 / 총 1대                                                                                                                 |    |
|      | 3분기 | · 2025 경기도 전기자동차 충전인프라 구축사업 설치 신청(가평군청 외 5개소)                                                                                                                                 |    |
|      | 4분기 | · 전기차 충전시설 총 613개소 확보(전년대비 174개소 증)                                                                                                                                           |    |
| 2025 | 1분기 | · 환경부 전기자동차 공공급속충전시설(7개소) 구축사업 신청                                                                                                                                             |    |
|      | 2분기 | · 한국전력공사 공용 전기자동차 충전소(4개소) 구축사업 신청                                                                                                                                            |    |
|      | 3분기 | · 경기도 공용 전기자동차 충전소(5개소) 구축사업 선정<br>- 급속 충전시설 / 적목리 공영주차장 / 총 1대<br>- 급속 충전시설 / 운악산 공영주차장 / 총 4대                                                                               |    |
|      | 4분기 | · 2026 한국전력공사 공용 전기자동차 충전소(3개소) 구축사업 신청<br>· 2026 환경부 전기차 공공급속충전시설(2개소) 구축사업 신청                                                                                               |    |
| 2026 | 1분기 | · 전기차 충전시설 총 684개소 확보(전년 대비 56개소 증)                                                                                                                                           |    |
|      | 2분기 | · 전기차 충전시설 총 720대 확보(전년 대비 92대 증)                                                                                                                                             |    |

## □ 향후계획

- 충전시설 미설치 공공 및 다중이용시설 충전시설 설치 추진
- 충전시설 설치 지원 홍보 및 안내를 통한 민간 충전시설 보급 확대 등

## □ 기대효과

- 차량 운행 중 CO2 및 대기오염물질 배출이 없는 전기자동차의 보급 확대로 대기환경 개선 및 친환경 도시 구축
- 친환경 관광도시 이미지 제고로 관광산업 및 지역경제를 활성화함은 물론 친환경 도시 브랜드 창출

약속Ⅶ 군민의 눈높이에서 일 잘하는 가평군이 되겠습니다.

## 환경부 대응 환경정책자문위원회 설치 · 운영

| 관리번호 | 분야                             | 중점 추진과제      | 사업주체   | 신규여부      | 사업시기 | 완료시기      |
|------|--------------------------------|--------------|--------|-----------|------|-----------|
| Ⅶ-3  | 환경                             | 주민참여는 더 활발하게 | 가평군    | 신규        | 단기   | 임기 내      |
| 추진부서 | 건설도시국                          | 환경과          | 환경정책팀장 | 정상호(2240) | 담당자  | 민석기(2241) |
| 추진현황 | □완료 ■이행후계속 □정상추진 □일부추진 □보류 □폐기 |              |        |           |      | 공정률 100%  |

### □ 추진방향

- 군정 발전을 위한 환경규제 및 갈등요인 해결을 위해 환경부 대응 환경정책자문위원회 설치
- 환경활동가 등 학식과 경험이 풍부하고 군민의 신망이 두터운 사람을 위원으로 위촉하여 환경정책자문위원회의 설치 및 운영

### □ 사업개요

- 사업기간: 2022. 하반기 ~ 계속
- 사업규모: 위원회 구성(20명 이내)
- 소요예산: 45백만원(군비)

| 구분 | 총사업비 | 기투자 | 임기 내 |      |      |      |      |      | 임기 후 | 비고 |
|----|------|-----|------|------|------|------|------|------|------|----|
|    |      |     | 소계   | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |      |    |
| 계  | 45   |     | 45   |      | 24   | 7    | 7    | 7    |      |    |
| 국비 |      |     |      |      |      |      |      |      |      |    |
| 도비 |      |     |      |      |      |      |      |      |      |    |
| 군비 | 45   |     | 45   |      | 24   | 7    | 7    | 7    |      |    |
| 기타 |      |     |      |      |      |      |      |      |      |    |

- 사업내용: 환경정책자문위원회 설치 및 운영

### □ 연도별 목표 및 추진계획

| 구분              | 목표          | 추진계획                                     | 목표이행률 | 공정률 |
|-----------------|-------------|------------------------------------------|-------|-----|
| 계               |             |                                          | 100   | 100 |
| 2022. 하반기       | 위원회 설치 및 구성 | · 위원회 설치계획 수립<br>· 위원회 관련 조례 제정 및 시행     | 50    | 50  |
| 2023. 상반기 이후 계속 | 위원 선정 및 활동  | · 자문위원 선정 등 위원회 구성 및 위촉<br>· 위원회 개최 및 운영 | 50    | 50  |

## □ 추진실적

### ○ 제도마련

| 구 분  |     | 추진실적                                             | 비고 |
|------|-----|--------------------------------------------------|----|
| 2022 | 4분기 | · 「가평군 환경정책자문위원회 설치 및 운영조례」 제정 및 시행              |    |
| 2023 | 1분기 | · 가평군 환경정책자문위원회 위원 선정 및 위촉 완료                    |    |
| 2024 | 4분기 | · 「가평군 환경정책자문위원회 설치 및 운영조례」 일부개정(2025. 2. 5. 시행) |    |

### ○ 가평군 환경정책자문위원회 운영 결과

| 차 수     | 일 자        | 참석현황  | 주요안건                                                                                                                    |
|---------|------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 계       | 5회         |       |                                                                                                                         |
| `23년 1차 | `23.02.24. | 14/16 | · 공동위원장 및 부위원장 선출<br>· 가평군 환경계획(안) 보고 및 자문                                                                              |
| `23년 2차 | `23.05.25. | 10/16 | · 토지 등 매수 및 수변녹지 조성·관리 업무처리지침 개정<br>· 한강수계관리기금 운용규칙 개정<br>· 2024년 공공하수도분야 신규 국고보조사업 신청                                  |
| `23년 3차 | `23.09.12. | 10/16 | · 가평군 2050탄소중립녹색성장위원회 기능 대행<br>· `24년 한강수계관리기금 공모사업 신청                                                                  |
| 견학      | `23.10.31  | 9/16  | · 금강유역 물 관리 및 생태공원 견학 및 간담회                                                                                             |
| `23년 4차 | `23.12.14. | 8/16  | · `24년 환경정책자문위원회 자문안건 추진 보고 및 자문                                                                                        |
| `24년 1차 | `24.03.29. | 10/18 | · `25년 한강수계관리기금 공모사업 신청<br>· `25년 공공하수도 분야 신규 국고보조사업 신청<br>· `23년 가평군 기후위기 적응대책 이행점검 심의                                 |
| `24년 2차 | `24.06.26. | 12/17 | · 하수처리구역 내(內) 수변구역 해제 건의<br>· `25년 한강수계관리기금 특별지원 공모사업 신청                                                                |
| `24년 3차 | `24.09.27. | 10/18 | · 2025년 우수주민지원 특별지원사업 선정결과 보고<br>· 한강수계 상수원관리지역 주민지원사업 대상자 확대 안건 자문<br>· 한강수계 상수원관리지역 주민지원사업 광역사업 수립기준 확대 안건 자문         |
| 견학      | `24.11.06. | 12/18 | · 강원지역 물 관리 및 공공하수처리시설 등 견학                                                                                             |
| `24년 4차 | `24.12.16. | 12/18 | · 2024년 환경정책자문위원회 자문안건 추진결과(계획)<br>· 가평군 탄소중립·녹색성장 기본계획 중간보고<br>· 2024년 가평군 탄소중립지원센터 사업성과 평가                            |
| `25년 1차 | `24.04.03. | 16/20 | · 2026년도 한강수계관리기금 친환경청정사업 신청<br>· 2026년도 한강수계관리기금 특별지원사업 신청<br>· 가평군 탄소중립·녹색성장 기본계획 심의<br>· 2024년 가평군 기후위기 적응대책 이행점검 결과 |
| `25년 2차 | `25.06.30. | 14/20 | · `26년도 한강수계관리기금 사업 선정결과 보고<br>· 멧돼지 ASF 차단울타리 철거 및 관리예산 증액 안건 자문<br>· 환경성질환예방관리센터 운영비 지원 안건 자문                         |
| `25년 3차 | `25.09.29. | 14/20 | · 2025년 제2차 환경정책자문위원회 안건 추진사항 보고<br>· 2025년 유아기후환경교육관 설치·운영 방안<br>· 2026년 주민제안 한강수계 주민지원사업(광역사업) 선정                     |

|         |            |       |                                                                |
|---------|------------|-------|----------------------------------------------------------------|
| 견학      | `25.10.22. | 9/20  | · 순천만국가정원 및 근대역사박물관 등 견학                                       |
| `25년 4차 | `25.12.22. | 17/20 | · 제3차 가평군 기후위기 적응대책 세부시행계획 심의<br>· 2025년 가평군 탄소중립지원센터 사업성과 평가  |
| `26년 1차 | `26.03.30. | 16/20 | · 2027년 한강수계관리기금 공모사업 주민제안 심사<br>· 2025년 가평군 기후위기 적응대책 이행점검 결과 |
| `26년 2차 | `26.05.28. | 13/20 | · 2025년 가평군 탄소중립·녹색성장 기본계획 추진사항 점검 결과                          |

## □ 기대효과

- 특별대책지역, 수변구역 등 규제 및 급변하는 환경정책 대응 역량 강화
- 역량 있는 민간 자문위원과의 환경정책 네트워크 구축



## 자 원 순 환 과

| 번호    | 사 업 명             | 사업주체 | 신규여부 | 완료시기          | 추진상황 | 공정률 | 비고 |
|-------|-------------------|------|------|---------------|------|-----|----|
| 1개 사업 |                   |      |      |               |      | 85% |    |
| V-10  | 친환경 자원회수시설(소각) 설치 | 가평군  | 신규   | 2029<br>(임기외) | 일부추진 | 85  |    |

약속 V 도시 인프라 확충으로 성장동력의 발판을 마련하겠습니다.

## 친환경 자원회수시설(소각) 설치

| 관리번호 | 분야                                                                                                                                                                                        | 중점 추진과제      | 사업주체   | 신규여부      | 사업시기 | 완료시기      |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|-----------|------|-----------|
| V-10 | 환경                                                                                                                                                                                        | 주민안전은 더 세심하게 | 가평군    | 신규        | 장기   | 임기 외      |
| 추진부서 | 건설도시국                                                                                                                                                                                     | 자원순환과        | 자원시설팀장 | 최석준(2530) | 담당자  | 이근용(2534) |
| 추진현황 | <input type="checkbox"/> 완료 <input type="checkbox"/> 이행후계속 <input type="checkbox"/> 정상추진 <input checked="" type="checkbox"/> 일부추진 <input type="checkbox"/> 보류 <input type="checkbox"/> 폐기 |              |        |           | 공정률  | 85%       |

### □ 추진방향

- 입지: 「폐기물시설촉진법」에 따른 입지 선정으로 투명성 확보
- 시설: 안정적·친환경·자원회수에 유리한 시설의 설치
- 운영: 안전한 시설 운영을 통하여 주민의 휴식, 재생산 공간으로 활용

### □ 사업개요

- 사업기간: 2021. 3. ~ 2029. 12.
- 사업위치: 가평읍 상색리 산67-3번지 일원(최종후보지)
- 사업규모: (소각규모) 85톤/일 (생활폐기물 70톤/일 + 하수슬러지 15톤/일)
- 소요예산: 69,623백만원

| 구분 | 총사업비   | 기투자 | 임기 내 |      |      |      |      | 임기 후 | 비고     |
|----|--------|-----|------|------|------|------|------|------|--------|
|    |        |     | 소계   | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |        |
| 계  | 69,623 |     | 290  |      |      | 90   |      | 200  | 69,333 |
| 국비 | 21,901 |     |      |      |      |      |      |      | 21,901 |
| 도비 | 15,533 |     |      |      |      |      |      |      | 15,533 |
| 군비 | 32,189 |     | 290  |      |      | 90   |      | 200  | 31,899 |
| 기타 |        |     |      |      |      |      |      |      |        |

- 사업내용
  - 2023 : 입지타당성 조사 및 환경영향평가를 통한 입지 분석, 사업추진방식 결정
  - 2024 ~ 2026 : 입지선정, 부지매입, 민간투자사업 제안서 접수, 우선협상대상자 선정
  - 2026 ~ 2029 : 실시협약 체결, 통합환경 허가 및 설치계획 승인, 공사 및 시험가동

### □ 연도별 목표 및 추진계획

| 구 분          | 목 표                       | 추진계획                                                                                                                                                                               | 목표이행률 | 공정률 |
|--------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|
| 계            |                           |                                                                                                                                                                                    | 100   | 85  |
| 2022<br>하반기  | 입지 후보지에<br>대한 평가 실시       | · 2022.08: 후보지 입지타당성 조사 용역 계약<br>· 2022.08: 전략환경영향평가 계약심사 및 계약                                                                                                                     | 10    | 10  |
| 2023         | 입지선정 절차 진행                | · 2023.05~08: 입지선정위원회 개최(3~5차)<br>· 2023.08: 전략환경영향평가 초안 작성 완료<br>· 2023.08: 주민의견수렴(공람 및 주민의견 제출)<br>· 2023.10: 주민설명회 개최<br>· 2023.10: 전략환경영향평가서 협의(한강유역청)<br>· 2023.12: 사업추진방식 결정 | 30    | 30  |
| 2024         | 입지선정,<br>민간투자사업<br>적정성 검토 | · 2024.01: 민간투자사업 제안서 접수<br>· 2024.04: 전략환경영향평가서 협의(한강유역청)<br>· 2024.04: 폐기물처리시설(소각)입지 결정·고시<br>· 2024.07: 제안서 검토 의뢰(PIMAC)                                                        | 15    | 15  |
| 2025         | 민간투자사업<br>추진 결정           | · 2025.07: 제안서 검토 완료(PIMAC)<br>· 2025.10: 민간투자사업 추진 결정<br>· 2025.12: 제3자 제안 공고                                                                                                     | 20    | 20  |
| 2026<br>상반기  | 우선협상<br>대상자 선정            | · 2026.01: 국고보조사업 사전예산 협의(한강청)<br>· 2026.02: 제안서 검토 및 평가(제3자 제안 시)<br>· 2026.03: 우선협상 대상자 선정                                                                                       | 25    | 10  |
| 2026<br>하반기~ | 공사 착공 및 준공                | · 2026.09: 실시협약 체결 및 사업시행자 지정<br>· 2027.03: 통합환경허가 및 설치계획 승인 완료<br>· 2027.04: 공사 착공<br>· 2029.12: 공사 준공                                                                            | -     |     |

### □ 추진실적

| 구 분  | 추진실적 |                                                                                                            | 비 고 |
|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 2022 | 3분기  | · 입지선정위원회 개최: (1차)입지후보지 검토, (2차)타당성조사기관 선정<br>· 전략환경영향평가 용역 착수<br>· 입지타당성조사 용역 입찰 공고                       |     |
|      | 4분기  | · 입지타당성조사 용역 착수                                                                                            |     |
| 2023 | 2분기  | · 입지선정위원회 개최: (3차)대체후보지 2개소 선정, (4차)입지후보지 배점기준 결정                                                          |     |
|      | 3분기  | · 입지선정위원회 개최: (5차)후보지 평가 및 최종후보지 선정<br>· 전략환경영향평가서 초안 제출 (가평군 → 한강유역환경청)                                   |     |
|      | 4분기  | · 전략환경영향평가 초안 공람 및 주민설명회 개최<br>· 전략환경영향평가서(초안) 의견 회신(한강유역환경청 → 가평군)<br>· 사업추진 방식 결정을 위한 소통회의 개최(민간투자사업 추진) |     |
| 2024 | 1분기  | · 민간투자사업 사업제안서 접수 및 보완 요청<br>· 전략환경영향평가서 제출 (가평군 → 한강유역환경청)<br>· 공약이행평가단 제4차 회의 / 2024. 3.19.              |     |

| 구 분  |     | 추진 실적                                                                                                                                                                                                                           | 비고 |
|------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|      |     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 내용: 공약명(구: 친환경 열순환 재생자원 소각로 설치), 사업기간, 소요예산, 사업규모 등</li> <li>- 사유: 행정절차 이행 소요기간, 규모 변경 및 환경부 단가 인상, 타당성 조사 결과 반영</li> </ul>                                                            |    |
|      | 2분기 | <ul style="list-style-type: none"> <li>· 전략환경영향평가 협의 완료</li> <li>· 주민설명회 개최</li> <li>· 자원회수시설(소각) 입지 결정·고시 완료</li> <li>· 민간투자사업 사업제안서(보완) 접수</li> </ul>                                                                         |    |
|      | 3분기 | · 민간투자사업 사업제안서 검토 의뢰(공공투자관리센터)                                                                                                                                                                                                  |    |
|      | 4분기 | <ul style="list-style-type: none"> <li>· 민간투자사업 사업제안서 검토 중지(주민편익시설 포함 필요)</li> <li>· 민간투자사업 사업제안서 검토 재착수(주민편익시설 포함 완료)</li> </ul>                                                                                               |    |
|      |     |                                                                                                                                                                                                                                 |    |
| 2025 | 1분기 | <ul style="list-style-type: none"> <li>· 공약이행평가단 제7차 회의 / 2025. 3. 21.</li> <li>- 내용: 사업기간, 소요예산, 연도별 추진계획 등</li> <li>- 사유: 공공투자관리센터 민간투자사업 제안서 검토기간 소요에 따른 변경</li> <li>· 민간투자사업 제안서 검토 관련 질의서(1차) 접수 및 회신(공공투자관리센터)</li> </ul> |    |
|      | 2분기 | · 민간투자사업 제안서 검토 관련 질의서(2~4차) 접수 및 회신(공공투자관리센터)                                                                                                                                                                                  |    |
|      | 3분기 | · 민간투자사업 제안서 검토 관련 질의서(5차) 접수 및 회신(공공투자관리센터)                                                                                                                                                                                    |    |
|      | 4분기 | · 민간투자사업 제안서 검토 완료(공공투자관리센터)                                                                                                                                                                                                    |    |
| 2026 | 1분기 | · 폐기물처리시설 국고보조금 사전예산협의 완료                                                                                                                                                                                                       |    |
|      | 2분기 | · 제3자 제안공고 실시                                                                                                                                                                                                                   |    |

## □ 추진상 문제점 및 대책

- 민간투자사업 제안서 전문기관 검토(한국개발연구원, 25.11. 완료) 및 지방재정 중앙 투자심사(26.04. 의회) 지연에 따라 26년 상반기 중 우선협상 대상자 선정에 어려움
  - 현재 제3자 제안공고 진행 중으로(2026. 5. 19. ~ 8. 17.) 향후 우선협상대상자 협상, 각종 인허가 등 적극적인 행정절차 이행으로 적기에 소각시설 설치가 완료될 수 있도록 노력

## □ 향후계획

| 구 분  |     | 향 후 계 획               | 비 고 |
|------|-----|-----------------------|-----|
| 2026 | 3분기 | · 우선협상대상자 선정          |     |
|      | 4분기 | · 실시협약 체결 및 사업시행자 지정  |     |
| 2027 | 1분기 | · 통합환경허가 및 설치계획 승인 완료 |     |
|      | 2분기 | · 공사 착공               |     |
| 2029 | 4분기 | · 공사 완료               |     |

## □ 기대효과

- 위생매립장의 추가 확보가 현실적으로 어려운 상황에서 소각시설 설치를 통해 가용기간을 연장함으로써 생활폐기물의 안정적인 처리
- 생활폐기물의 안정적 처리기반 확보 및 자원의 재활용 기여
- 하수슬러지의 안정적인 자체 처리와 생활폐기물의 외부 위탁에 소요되는 비용 절감

## □ 사진





## 도 시 과

| 번호    | 사 업 명                                 | 사업주체 | 신규여부 | 완료시기          | 추진상황      | 공정률 | 비고 |
|-------|---------------------------------------|------|------|---------------|-----------|-----|----|
| 4개 사업 |                                       |      |      |               |           | 97% |    |
| IV-1  | 명품주거단지 1만호 건설(군인아파트 등)<br>목표로 주거문제 해결 | 민간   | 신규   | 2026<br>(임기내) | 이행후<br>계속 | 100 |    |
| IV-2  | 북면도시공원 야간 경관 조성                       | 가평군  | 계속   | 2023<br>(임기내) | 완료        | 100 |    |
| IV-3  | 수도권정비계획법 자연보전권역 규제 완화                 | 가평군  | 신규   | 2026<br>(임기내) | 이행후<br>계속 | 100 |    |
| V-8   | 청평역, 상천역 역세권 활성화<br>(기반시설 확충)         | 가평군  | 계속   | 2027<br>(임기외) | 일부추진      | 88  |    |

약속Ⅳ 활력이 넘치는 생활인구 1,000만의 자족도시를 완성하겠습니다.

## 명품주거단지 1만호 건설(군인아파트 등) 목표로 주거문제 해결

| 관리번호 | 분야                             | 중점 추진과제      | 사업주체             | 신규여부 | 사업시기      | 완료시기     |
|------|--------------------------------|--------------|------------------|------|-----------|----------|
| Ⅳ-1  | 도시                             | 주민안전은 더 세심하게 | 민간               | 신규   | 중기        | 임기 내     |
| 추진부서 | 건설도시국                          | 도시과          | 도시계획팀장 박상민(2350) | 담당자  | 김도혁(2463) |          |
| 추진현황 | □완료 ■이행후계속 □정상추진 □일부추진 □보류 □폐기 |              |                  |      |           | 공정률 100% |

### □ 추진방향

- 주거지역내 주택건설사업을 통한 양질의 주택 제공
- 시가화 개발을 통한 계획적인 개발계획 수립

### □ 사업개요

- 사업기간: 2022 ~ 2026
- 사업위치: 가평읍, 설악면, 청평면 일원
- 사업내용: 도시개발사업(공동주택) 및 주택건설사업계획승인
- 사업내용: 총 22개소, 10,332세대 / 주택건설사업 (※ 5개소, 1,578세대)
  - 가평읍: 13개소, 5,611세대(※ 4개소, 1,158세대)
  - 설악면: 4개소, 2,744세대(※ 1개소, 420세대)
  - 청평면: 5개소, 1,977세대
- 소요예산: 2,256,600백만원(전액민자)

| 구분 | 총사업비      | 임기 내      |         |           |         |         |         | 임기 후 | 비고 |
|----|-----------|-----------|---------|-----------|---------|---------|---------|------|----|
|    |           | 소계        | 2022    | 2023      | 2024    | 2025    | 2026    |      |    |
| 계  | 2,256,600 | 2,256,600 | 100,000 | 1,000,000 | 600,000 | 331,000 | 225,600 |      |    |
| 국비 |           |           |         |           |         |         |         |      |    |
| 도비 |           |           |         |           |         |         |         |      |    |
| 군비 |           |           |         |           |         |         |         |      |    |
| 기타 | 2,256,600 | 2,256,600 | 100,000 | 1,000,000 | 600,000 | 331,000 | 225,600 |      |    |

### □ 연도별 목표 및 추진계획

| 구 분         | 목 표      | 추진계획                                 | 목표이행률 | 공정률  |
|-------------|----------|--------------------------------------|-------|------|
|             | 10,500세대 | 계                                    | 100   | 100  |
| 2022<br>하반기 | 2,000세대  | 씨티호반청평, 신천2지구, 신천3지구                 | 13.5  | 13.5 |
| 2023        | 3,000세대  | 센트럴파크, 달전2지구, 대곡1·2지구                | 18    | 18   |
| 2024        | 3,000세대  | 읍내지구, 청평3지구, 달전5·6·7지구 하색1·2지구, 디엘본  | 36    | 36   |
| 2025        | 1,500세대  | 청평역세권2지구, 청평2지구, 신천4지구, 대곡3지구, 읍내3지구 | 23    | 23   |
| 2026<br>상반기 | 1,000세대  | 달전4지구, 청평5지구                         | 9.5   | 9.5  |

### □ 사업절차

|           |   |         |   |           |   |       |   |       |
|-----------|---|---------|---|-----------|---|-------|---|-------|
| 1) 제안수용통지 | ▶ | 2) 구역지정 | ▶ | 3) 실시계획인가 | ▶ | 4) 착공 | ▶ | 5) 준공 |
|-----------|---|---------|---|-----------|---|-------|---|-------|

### □ 추진실적

| 구분 | 사업명      | 위치                    | 세대수    | 진행상황   | 향후계획      | 비 고            |
|----|----------|-----------------------|--------|--------|-----------|----------------|
|    |          |                       | 10,332 | 9,950  |           |                |
| 1  | 씨티호반청평   | 청평리 731-18<br>(청평댐)   | 292    | 실시계획인가 | 착공, 준공    | 2023.05.실시계획인가 |
| 2  | 신천2지구    | 신천리 79<br>(설악고등학교)    | 302    | 실시계획인가 | 착공, 준공    | 사업인정협의예정       |
| 3  | 신천3지구    | 신천리 산45-1<br>(디엘본뒤)   | 1,040  | 착공     | 준공        | 2025.12.준공     |
| 4  | 청평역세권2지구 | 청평리 135<br>(안전유원지)    | 401    | 실시계획인가 | 착공, 준공    | 2022.07.구역지정완료 |
| 5  | 센트럴파크    | 읍내리 457-5<br>(가평군청 앞) | 205    | 준공     |           | 2022.08.준공     |
| 6  | 청평2지구    | 청평리 산14-1<br>(청평고등학교) | 351    | 구역지정   | 실시계획인가~준공 | 2022.12.구역지정완료 |
| 7  | 신천4지구    | 신천리 산64<br>(구 아울렛)    | 982    | 구역지정   | 실시계획인가~준공 | 2023.08.구역지정완료 |
| 8  | 달전2지구    | 달전리 산40<br>(현충탑)      | 499    | 실시계획인가 | 착공, 준공    | 2024.03.실시계획인가 |
| 9  | 하색1지구    | 하색리 24<br>(북경장 뒤)     | 545    | 구역지정   | 실시계획인가~준공 | 2023.09.구역지정완료 |
| 10 | 하색2지구    | 하색리 48<br>(북경장 뒤)     | 554    | 구역지정   | 실시계획인가~준공 | 2023.09.구역지정완료 |
| 11 | 대곡지구     | 대곡리 291-6<br>(이편한)    | 472    | 준공     |           | 2023.08.준공     |
| 12 | 대곡2지구    | 대곡리 390-2<br>(자이)     | 526    | 준공     |           | 2023.08.준공     |
| 13 | 읍내지구     | 읍내리 224<br>(힐스테이트)    | 451    | 준공     |           | 2023.11.준공     |
| 14 | 청평3지구    | 청평리 산81-18<br>(청평중학교) | 551    | 착공     | 준공        | 2023.11.실시계획인가 |

| 구분 | 사업명   | 위치                    | 세대수    | 진행상황   | 향후계획       | 비 고            |
|----|-------|-----------------------|--------|--------|------------|----------------|
|    |       |                       | 10,332 | 9,950  |            |                |
| 15 | 달전5지구 | 달전리 285<br>(넥스빌 옆)    | 260    | 구역지정   |            | 주택건설사업승인       |
| 16 | 달전6지구 | 달전리 284-7             | 372    | 착공     | 준공         | 주택건설사업승인       |
| 17 | 달전7지구 | 달전리 353               | 321    | 구역지정   |            | 주택건설사업승인       |
| 18 | 대곡3지구 | 대곡리 산24-5<br>(이편한 위)  | 499    | 실시계획인가 | 주택건설사업계획승인 | 2023.08.구역지정완료 |
| 19 | 읍내3지구 | 읍내리 255<br>(힐스테이트 옆)  | 415    | 구역지정   | 주택건설사업계획승인 | 2023.08.구역지정완료 |
| 20 | 디엘본   | 신천리 산45-27            | 420    | 준공     |            | 2025.08.준공     |
| 21 | 달전4지구 | 달전리 494<br>(달전교차로)    | 492    | 구역지정   | 실시계획인가~준공  | 2024.08.구역지정완료 |
| 22 | 청평5지구 | 청평리 617-13<br>(아랫삼거리) | 382    | 수용통지   | 구역지정~준공    | 2023.08.제안수용통지 |

## □ 추진상 문제점 및 대책

- 최근 주택건설 자금조달의 어려움으로 일부 사업 추진 지연

## □ 향후계획

- 1만호 명품주택 건설 목표 완성을 위한 지속적 행정지원

## □ 기대효과

- 양질의 주거공간 조성을 통한 수도권 인구 유입 및 지역 경제 활성화에 따른 생활 인구 증가
- 공공기여시설 기부채납에 따른 관내 기반시설 확보
- 대규모 공사로 인한 지역경제 활성화

**약속Ⅳ** 활력이 넘치는 생활인구 1,000만의 자족도시를 완성하겠습니다.

**북면도시공원 야간 경관 조성사업**

| 관리번호 | 분야                             | 중점 추진과제      | 사업주체   | 신규여부      | 사업시기 | 완료시기      |
|------|--------------------------------|--------------|--------|-----------|------|-----------|
| Ⅳ-2  | 도시                             | 주민안전은 더 세심하게 | 가평군    | 계속        | 단기   | 임기 내      |
| 추진부서 | 건설도시국                          | 도시과          | 도시개발팀장 | 전창영(2370) | 담당자  | 임재범(2371) |
| 추진현황 | ■완료 □이행후계속 □정상추진 □일부추진 □보류 □폐기 |              |        |           | 공정률  | 100%      |

□ **추진방향**

- (필요성) 수려한 자연경관으로 다수의 관광객이 방문하고 있는 북면지역 내 도시공원에 대하여 관광명소로 조성하여 날로 침체되는 지역경제 활성화에 기여
- 북면 행정복지센터와 인접한 목동 근린공원에 대하여 지역주민의 휴식처와 더불어 관광명소로 거듭날 수 있는 계기 마련

□ **사업개요**

- 사업기간: 2021. 4. ~ 2024. 4.
- 사업위치: 북면 목동리 목동근린공원 일원
- 사업규모: 야간경관시설이 접목된 타워전망대 설치 1개소(H=30m, D=18m)
- 소요예산: 5,036백만원(공사비 4,836 / 설계·감리비 200) ※ 공사비 증가에 따른 당초대비 36백만원 증가

| 구분 | 총사업비  | 기투자   | 임기 내  |      |       |      |      |      | 임기 후 | 비고 |
|----|-------|-------|-------|------|-------|------|------|------|------|----|
|    |       |       | 소계    | 2022 | 2023  | 2024 | 2025 | 2026 |      |    |
| 계  | 5,036 | 3,000 | 2,036 |      | 2,036 |      |      |      |      |    |
| 국비 |       |       |       |      |       |      |      |      |      |    |
| 도비 | 2,800 | 2,800 |       |      |       |      |      |      |      |    |
| 군비 | 2,236 | 200   | 2,036 |      | 2,036 |      |      |      |      |    |
| 기타 |       |       |       |      |       |      |      |      |      |    |

- 사업내용
  - 관광휴게실(관망탑) / 지상 1층 (건축면적=212.61㎡, 연면적=212.61㎡)
  - 관광조명 설치 1식 (LED등 43개 설치)
  - 엘리베이터 1개소, 그네 설치 2개소, 난간 및 게이트 설치

□ **연도별 목표 및 추진계획**

| 구분   | 목표 | 추진계획                                                                                                           | 목표이행률 | 공정률 |
|------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|
| 계    |    |                                                                                                                | 100   | 100 |
| 2023 |    | · 2023. 4: 전망대 철골구조물 현장반입 및 설치<br>· 2023. 5: 경관조명 및 엘리베이터 설치<br>· 2023. 6: 주공정 완료<br>· 2023.10: 부대시설 설치 후 사업완료 | 100   | 100 |
| 2024 |    | · 2024. 4: 도색작업 등 마무리 공정 진행 후 사업완료                                                                             |       |     |

### □ 추진실적

| 구 분  |     | 추진실적                                                                                                                                       | 비고 |
|------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 2022 | 2분기 | · 전망대 설치 전체분, 1차분 계약체결                                                                                                                     |    |
|      | 3분기 | · 1차분 공사 착공, 전기공사 계약체결 및 착공                                                                                                                |    |
| 2023 | 2분기 | · 기초 설치 완료, 전망대 철골구조물 현장반입 및 설치                                                                                                            |    |
|      | 4분기 | · 전망대 주요 철골구조물 및 부대설비 등 설치                                                                                                                 |    |
| 2024 | 1분기 | · 마무리 도색작업 진행<br>· 공약이행평가단 제4차 회의 / 2024. 3.19.<br>- 내용: 사업기간(2021. 4. ~ 2023. 6. → 2024. 4.)<br>- 사유: 진입로 설치, 데크계단 설치 및 공사 중지에 따른 사업기간 변경 |    |
|      | 2분기 | · 사업 준공<br>· 안내판, 미끄럼방지 패드 등 안전시설물 설치공사 실시                                                                                                 |    |
|      | 3분기 | · 전망대 시설물 개방                                                                                                                               |    |

### □ 기대효과

- 목동 근린공원 내 야간경관시설이 접목된 전망대 설치를 통한 지역 명소 조성으로 관광객들에게 볼거리와 즐길거리를 제공하여 지역경제 활성화에 기여

### □ 사진



목동근린공원 타워전망대

**약속Ⅳ**      활력이 넘치는 생활인구 1,000만의 자족도시를 완성하겠습니다.

**수도권정비계획법 자연보전권역 규제 완화**

| 관리번호 | 분야                                                                                                                                                                                        | 중점 추진과제      | 사업주체             | 신규여부 | 사업시기      | 완료시기 |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|------|-----------|------|
| Ⅳ-3  | 도시                                                                                                                                                                                        | 주민안전은 더 세심하게 | 가평군              | 신규   | 중기        | 임기 내 |
| 추진부서 | 건설도시국                                                                                                                                                                                     | 도시과          | 도시계획팀장 박상민(2350) | 담당자  | 윤성문(2351) |      |
| 추진현황 | <input type="checkbox"/> 완료 <input checked="" type="checkbox"/> 이행후계속 <input type="checkbox"/> 정상추진 <input type="checkbox"/> 일부추진 <input type="checkbox"/> 보류 <input type="checkbox"/> 폐기 |              |                  |      | 공정률       | 100% |

□ **추진방향**

- 가평군은 인구소멸지역으로 수도권의 과밀인구와는 상반되므로 수도권에서 제외될 수 있도록 추진
- ※ 대안: 수도권의 인구소멸대상 지역인 연천, 강화와 협력하여 수도권에서 제외 추진

□ **사업개요**

- 사업기간: 2022 ~ 2026
- 사업위치: 가평군 전역
- 사업규모: 관련 규정 (수도권정비계획법 시행령) 개정
- 소요예산: 비예산
- 사업내용
  - 인구소멸지역에 해당되는 지역과 협력하여 수도권에서 제외될 수 있도록 지속적 건의

□ **연도별 목표 및 추진계획**

| 구 분         | 목 표                | 추진계획        | 목표이행률 | 공정률 |
|-------------|--------------------|-------------|-------|-----|
| 계           |                    |             | 100   | 100 |
| 2022<br>하반기 | 수도권 규제<br>문제점 제기   | 수도권 규제개선 건의 | 5     | 5   |
| 2023        | 수도권규제 완화<br>공감대 형성 |             | 25    | 25  |
| 2024        |                    |             | 25    | 25  |
| 2025        |                    |             | 25    | 45  |
| 2026<br>상반기 | 수도권규제<br>개선 절차 진행  |             | 20    |     |

## □ 추진실적

| 구 분  |     | 추진실적                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 비고 |
|------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 2022 | 3분기 | · 수도권규제 개선 건의자료 전달 (국토부교통부장관 면담)                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |
|      | 4분기 | · 수도권규제 문제점 제출 및 상담 (달리는 국민신문고)<br>· 경기북부 발전 학술포럼 개최 (제3차 수도권정비계획의 평가와 개선방안)<br>· 연천·강화·가평 국회의원 결의문 채택                                                                                                                                                                                                    |    |
| 2023 | 1분기 | · 불합리한 규제개선 과제 제출(산업단지위 심의시 수도권정비위 심의 면제)<br>· 수도권정비계획법령 관련 제도개선 건의사항 제출(국토부교통부장관 면담)                                                                                                                                                                                                                     |    |
|      | 2분기 | · 인구감소지역의 수도권 규제 제외 및<br>자연보전권역 행위제한 규모 완화 건의(경기도 제출)                                                                                                                                                                                                                                                     |    |
|      | 3분기 | · 수도권 규제의 합리적 조정을 위한<br>자연보전권역 시·군 단체장 회의 추진 및 제도개선 건의(국토부 제출)                                                                                                                                                                                                                                            |    |
| 2024 | 2분기 | · 자연보전권역 규제개선 간담회 제도개선 건의사항 제출 (경기도 제출)                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |
|      | 3분기 | · 수도권정비계획법 상 권역별 규제개선 추진 관련 실태조사자료 제출 (경기도 제출)                                                                                                                                                                                                                                                            |    |
|      | 4분기 | · 수도권정비계획법 규제피해 사례 제출 (경기도 제출)                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |
| 2025 | 1분기 | · 「 <b>자연보전권역 안에서의 연접개발 적용지침</b> , 일부개정 시행 (‘25.1.6.)<br>※ 연접적용 제외지역 기존보다 확대 (지구단위계획구역, 기반시설부담구역, 공장입지 유도지구 등 계획적 관리가 가능한 지역까지 포함) 등<br>· 「자연보전권역 안에서의 연접개발 적용지침」 일부개정 관련 국토부 설명회 참석 (1차, 2차)<br>· 국토부 정책설명회(자연보전권역 연접지침) 관련 질의서 제출 (경기도 제출)<br>※ 타 법령에 의해 간주되거나 의제되는 지구단위계획구역의 경우에도 연접개발 적용기준에서 제외되는지 여부 |    |
|      | 2분기 | · 자연보전권역 시·군 및 관계기관(부서) 3차 간담회 참석<br>※ 건의사항 제출 (인구감소지역의 수도권 규제 제외 요청)<br>· 국토교통부 정책설명회 및 자연보전권역 시·군 4차 간담회 참석<br>※ 건의사항 제출 (인구감소지역의 수도권 규제 제외 요청)                                                                                                                                                         |    |
|      | 3분기 | · 수도권정비계획법 규제 합리화 국토부 정책설명회(5차) 및 자연보전권역 시군 간담회(7차) 참석                                                                                                                                                                                                                                                    |    |

## □ 향후계획

- 수도권 내 인구소멸지역으로 분류되는 시·군에 대한 「수도권정비계획법」 상 수도권 제외 지속적으로 건의

## □ 기대효과

- 다양한 유형의 주택공급으로 주거의 질 향상 및 주택 공급난 해소
- 산업단지 규모 확대에 따른 규모의 경제 실현으로 수질오염 방지시설 등 기반시설 일괄설치 및 산업단지 분양가 인하
- 산업단지 내 공장 유도로 개별입지공장 설치 억제

약속 V 도시 인프라 확충으로 성장동력의 발판을 마련하겠습니다.

## 청평역, 상천역 역세권 활성화 (기반시설 확충)

| 관리번호 | 분야                                     | 중점 추진과제      | 사업주체   | 신규여부      | 사업시기 | 완료시기      |
|------|----------------------------------------|--------------|--------|-----------|------|-----------|
| V-8  | 도시                                     | 주민안전은 더 세심하게 | 가평군    | 계속        | 장기   | 임기 외      |
| 추진부서 | 건설도시국                                  | 도시과          | 도시재생팀장 | 공중식(2460) | 담당자  | 박성호(2461) |
| 추진현황 | □완료 □이행후계속 □정상추진 ■ <b>일부추진</b> □보류 □폐기 |              |        |           |      | 공정률 88%   |

### □ 추진방향

- 역세권 기반시설 조성사업의 현실적 재정여건 및 주변상황을 고려하여 주요도로 우선 시행
- 역세권 지구단위계획 재정비 결과로 단계별 집행계획에 따라 사업추진

### □ 사업개요

- 사업기간: 2022 ~ 2027
- 사업위치: 청평역·상천역 신역사 일원
- 사업규모: 청평: 도로 3개소(L=1,130m), 상천: 도로 1개소(L=650m)
  - ※ 청평: 도로 2개소(L=550m) 공사완료, 도로 1개소(L=580m) 보상중
  - ※ 상천: 도로 1개소(L=650m) 보상중
- 소요예산: 37,450백만원(청평: 23,200, 상천: 14,250)

| 구분 | 총사업비   | 기투자    | 임기 내  |       |       |       |      |      | 임기 후  | 비고 |
|----|--------|--------|-------|-------|-------|-------|------|------|-------|----|
|    |        |        | 소계    | 2022  | 2023  | 2024  | 2025 | 2026 |       |    |
| 계  | 37,450 | 23,940 | 4,560 | 1,000 | 1,500 | 2,060 | 0    | 0    | 8,950 |    |
| 국비 |        |        |       |       |       |       |      |      |       |    |
| 도비 |        |        |       |       |       |       |      |      |       |    |
| 군비 | 37,450 | 23,940 | 4,560 | 1,000 | 1,500 | 2,060 | 0    | 0    | 8,950 |    |
| 기타 |        |        |       |       |       |       |      |      |       |    |

### ○ 사업내용

- 지구단위계획 구역 내 주요 간선도로를 조성하여 지역개발 활성화

□ 연도별 목표 및 추진계획

| 구 분                      | 목 표                     | 추진 계획                                |                     |             | 목표이행률 | 공정률 |
|--------------------------|-------------------------|--------------------------------------|---------------------|-------------|-------|-----|
| 계                        |                         |                                      |                     |             | 100   | 88  |
| 2022<br>하반기              | 실시계획인가 고시               | · 청평 중로2-5호선 공사 완료<br>· 연말까지 보상계획 공고 |                     |             | 5     | 5   |
| 구 분                      |                         | 청평 중로 2-1호선                          | 청평 중로 2-7호선         | 상천 중로 1-8호선 |       |     |
| 2023                     | 보상 추진                   | · 보상 완료                              |                     | · 보상 추진     | 10    | 8   |
| 2024                     | 보상 및 공사추진               | · 공사 완료                              | · 보상 추진             | · 보상 추진     | 25    | 25  |
| 2025<br>~<br>2026<br>상반기 | 보상 추진<br>행정절차<br>및 설계 등 |                                      | · 보상 추진<br>· 행정절차완료 | · 설계 완료     | 60    | 50  |
| 2026<br>하반기~             | 보상 추진                   |                                      | · 보상 추진             | · 보상 추진     | -     |     |

□ 추진실적

| 구 분  |     | 추진실적                                                                                                                                                           |                     |                          |                    | 비 고 |
|------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------|-----|
|      |     | 청평 중로 2-5호선                                                                                                                                                    | 청평 중로 2-1호선         | 청평 중로 2-7호선              | 상천 중로 1-8호선        |     |
| 2022 | 2분기 | 준공                                                                                                                                                             |                     |                          |                    |     |
| 2023 | 2분기 |                                                                                                                                                                | 손실보상 협의<br>요청(2·3차) |                          |                    |     |
|      | 3분기 |                                                                                                                                                                | 수용재결 신청             |                          |                    |     |
|      | 4분기 |                                                                                                                                                                | 보상 완료               |                          |                    |     |
| 2024 | 1분기 | · 공약이행평가단 제4차 회의 / 2024. 3.19.<br>- 내용: 사업기간(~2025 → 2027), 사업규모(중로3-2호선 제외), 소요예산<br>- 사유: 주민 의견 적극 수렴 및 지역 접근성과 이동 편의성을 향상시키고자 내부도로(중로3-2) 제외 및 외곽순환도로 우선 개설 |                     |                          |                    |     |
|      | 2분기 |                                                                                                                                                                |                     | 일부토지 보상완료<br>(6필지)       | 일부토지 보상완료<br>(2필지) |     |
|      | 3분기 |                                                                                                                                                                | 준공                  | 소규모재해영향평가<br>· 환경영향평가 착수 |                    |     |
|      | 4분기 |                                                                                                                                                                |                     | 소규모재해영향평가<br>완료          |                    |     |
| 2025 | 1분기 | · 공약이행평가단 제7차 회의 / 2025. 3. 21.<br>- 내용: 연도별 추진계획<br>- 사유: 재정 여건으로 인한 예산 미반영으로 사업 추진 시기 조정                                                                     |                     |                          |                    |     |
|      |     |                                                                                                                                                                |                     | 일부토지<br>보상완료(1필지)        |                    |     |

□ 추진상 문제점 및 대책

- 2026년 청평·상천 역세권 본예산 및 1회 추가경정예산 미반영으로 토지보상 중단되어 임기의 장기사업으로 관리하겠음.

□ **향후계획**

○ 청평 상천 역세권 공사 완료(2027. 12.)

□ **기대효과**

- 기반시설 확충을 통한 지구단위계획구역 내 발전의 기틀 마련
- 도시계획도로 장기 미집행시설 해소로 인한 주민들의 불편해소

□ **사진**





## 교 통 과

| 번호    | 사 업 명                                  | 사업주체       | 신규여부 | 완료시기          | 추진상황      | 공정률  | 비고 |
|-------|----------------------------------------|------------|------|---------------|-----------|------|----|
| 4개 사업 |                                        |            |      |               |           | 100% |    |
| Ⅲ-6   | 드론 아카데미 확대 운영                          | 가평군        | 계속   | 2026<br>(임기내) | 이행후<br>계속 | 100  |    |
| Ⅳ-4   | GTX-B 노선 가평 연장 확정                      | 국토부<br>경기도 | 신규   | 2026<br>(임기내) | 완료        | 100  |    |
| Ⅳ-5   | 대중교통 시스템 및 노선확충<br>(7000노선 : 잠실-청평-가평) | 국토부<br>경기도 | 계속   | 2026<br>(임기내) | 완료        | 100  |    |
| V-7   | 읍면별 도심지 주차장 확충 추진                      | 가평군        | 계속   | 2026<br>(임기외) | 완료        | 100  |    |

**약속III** 문화가 융성한 관광콘텐츠 육성으로 문화·관광도시로 성장하겠습니다.

**드론 아카데미 확대 운영**

| 관리번호  | 분야                             | 중점 추진과제      | 사업주체   | 신규여부      | 사업시기 | 완료시기      |
|-------|--------------------------------|--------------|--------|-----------|------|-----------|
| III-6 | 관광                             | 지역문화는 더 다채롭게 | 가평군    | 계속        | 중기   | 임기 내      |
| 추진부서  | 건설도시국                          | 교통과          | 교통행정팀장 | 라주희(2202) | 담당자  | 최혜성(2208) |
| 추진현황  | □완료 ■이행후계속 □정상추진 □일부추진 □보류 □폐기 |              |        |           |      | 공정률 100%  |

□ **추진방향**

- 기초 및 전문가 수준이상 교육과정이 가능한 드론 양성교육기관과의 업무협약 운영
- 각종 현장에서 활용 가능한 드론 전문자격 취득 및 교육 확대로 취업기회 강화 등

□ **사업개요**

- 사업기간: 2022. ~ 2026.
- 사업위치: 가평군 설악면 위곡리 3-4 (한컴 아카데미 청리움)
- 사업규모: 초경량비행장치 교육기관과의 협약을 통한 드론 아카데미 확대 운영
- 소요예산: 233백만원

| 구분 | 총사업비 | 기투자 | 임기 내 |      |      |      |      |      | 임기 후 | 비고 |
|----|------|-----|------|------|------|------|------|------|------|----|
|    |      |     | 소계   | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |      |    |
| 계  | 233  | 110 | 123  |      | 32   | 51   | 20   | 20   |      |    |
| 국비 |      |     |      |      |      |      |      |      |      |    |
| 도비 |      |     |      |      |      |      |      |      |      |    |
| 군비 | 233  | 110 | 123  |      | 32   | 51   | 20   | 20   |      |    |
| 기타 |      |     |      |      |      |      |      |      |      |    |

- 사업내용
  - 드론 교육 프로그램 설계 및 운영계획 수립
  - 드론 교육기관 운영방안(용역) 검토 및 협약기관 선정 등

□ **연도별 목표 및 추진계획**

| 구분        | 목표                          | 추진계획                                             | 목표이행률 | 공정률 |
|-----------|-----------------------------|--------------------------------------------------|-------|-----|
| 계         |                             |                                                  | 100   | 100 |
| 2023 하반기  | 추진계획 수립 및 검토                | · 현장조사 및 관련 법규·기관 협의 검토 등 (사업 타당성 및 가능성 사전 검토 등) | 30    | 30  |
| 2023 ~임기내 | 운영방안 검토(용역 등) ⇒ 용역발주 및 협약추진 | · 드론 아카데미 확대 운영추진 (가평군민 및 직원 드론교육 추진 등)          | 70    | 70  |

### □ 추진실적

| 구 분  |     | 추진 실적                                                                                               | 비고 |
|------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 2022 | 3분기 | · 한컴아카데미 교육장 방문 및 제7021부대 사단사령부와의 실무 미팅<br>· 가평경찰서와의 실무 미팅<br>- 민·관·군·경 드론자격취득 교육 지원 및 아카데미 운영방안 모색 |    |
|      | 4분기 | · 드론 활성화지원 홍보물 등 구입(고글 안전모 등 7종 1,300천원)                                                            |    |
| 2023 | 2분기 | · 드론업무 총괄 부서 지정 회의(부군수 지시사항) 결과 교통과 업무 전담 추진                                                        |    |
| 2024 | 2분기 | · 공공분야 드론 조종인력 양성사업에 따른 드론 자격(1종) 취득(1명)                                                            |    |
| 2025 | 1분기 | · 드론 입문 1기 교육생 모집 공고 및 홍보                                                                           |    |
|      | 2분기 | · 드론 입문 1기 교육생 16명 수료 완료<br>· 드론 입문 2기 교육생 16명 수료 완료                                                |    |
|      | 3분기 | · 드론 입문 3기 교육생 16명 수료 완료                                                                            |    |

### □ 교육과정

| 구 분  | 군민 대상 드론 입문 교육 |      |      |      | 공직자 대상 드론 전문 교육 | 비고 |
|------|----------------|------|------|------|-----------------|----|
|      | 모집인원           | 신청인원 | 교육인원 | 수료인원 | 자격 취득인원         |    |
|      | 192            | 206  | 190  | 181  | 23              |    |
| 2022 | 48             | 53   | 48   | 44   | 7               |    |
| 2023 | 48             | 46   | 46   | 46   | 5               |    |
| 2024 | 48             | 58   | 48   | 43   | 11              |    |
| 2025 | 48             | 49   | 48   | 48   | -               |    |

### □ 추진상 문제점 및 대책

- ‘기 취득자 활용 운영’의 사유로 2025년 공직자 자격 취득 예산은 삭감되었으나, 재난·재해 대응지원 등 공공분야에 기존 취득자 23명을 활용하여 행정 수요 대응

### □ 향후계획

- 가평군민 대상 사업에 대한 수요 부족으로 2026년도 사업 미추진

### □ 기대효과

- 드론산업의 전문 인력 양성을 통해 새로운 일자리 및 취업 기회 확대 등

### □ 사진



**약속Ⅳ** 활력이 넘치는 생활인구 1,000만의 자족도시를 완성하겠습니다.

## GTX-B 노선의 가평 연장 확정

| 관리번호 | 분야                                                                                                                                                                                        | 중점 추진과제      | 사업주체    | 신규여부      | 사업시기 | 완료시기      |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|-----------|------|-----------|
| IV-4 | 교통                                                                                                                                                                                        | 주민안전은 더 세심하게 | 국토부·경기도 | 신규        | 중기   | 임기 내      |
| 추진부서 | 건설도시국                                                                                                                                                                                     | 교통과          | 교통행정팀장  | 라주희(2202) | 담당자  | 문기환(2203) |
| 추진현황 | <input checked="" type="checkbox"/> 완료 <input type="checkbox"/> 이행후계속 <input type="checkbox"/> 정상추진 <input type="checkbox"/> 일부추진 <input type="checkbox"/> 보류 <input type="checkbox"/> 폐기 |              |         |           | 공정률  | 100%      |

### □ 추진방향

◆ GTX(Great Train Express) : 수도권 전역을 1시간 내에 연결할 수 있는 수도권광역 급행철도

☞ B노선(남양주~송도) 경기도 남양주시 화도읍에서 출발하여 서울시 중랑구·동대문구·중구·용산구·영등포구·구로구와 경기도 부천시, 인천광역시의 부평구·남동구를 거쳐 송도국제도시까지 80.1km를 운행한다. 운행 노선은 마석역(기점)~평내호평역~별내역~망우역~청량리역~서울역~용산역~여의도역~신도림역~당아래역~부평역~인천시청역~송도역(종점)의 13개 역으로 계획되어 있다. 2019년 8월 예비타당성 조사를 통과하였다. 총 사업비는 5조9038억원이 소요된다.

- (필요성) 경춘국도 차량집중으로 인한 상습적 지·정체로 서울 접근성이 떨어지고, 각종 규제에 인하여 정체된 지역균형발전 도모 및 관광 활성화를 위해 GTX-B 노선의 가평, 춘천 연장 필요
- (추진방향) 수도권광역급행철도GTX-B(인천 송도~남양주 마석) 노선의 마석~가평(청평역·가평역)~춘천(강촌역·춘천역)까지 연장구간을 기본계획에 포함시키기 위해 가평군·춘천시가 사전타당성조사 용역 추진 등 공동 대응 체계 확립

### □ 사업개요

- 사업기간: 2023 ~ 2026
- 사업위치: 남양주 마석~가평~춘천
- 사업규모: GTX-B 노선 남양주 마석~춘천 노선 연장(55.7km)
- 소요예산: 500백만원(가평군 250 + 춘천시 250) ※확보예산: 총 250백만원 (2022년: 250백만원)  
※ 용역발주: 332.5백만원(가평군 50%) / 기간: '22. 7.15 ~ '23. 4.10(9개월)
- 사업방법: GTX-B 연장 사전타당성 용역추진 등(협상에 의한 경쟁입찰 / 춘천시 도로과)
- 사업내용(\*주요 추진현황)

| 주 체 | 사 업 내 용                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 비 고 |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 가평군 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• “가평군·춘천시 협업 GTX-B 노선 연장 사전타당성 조사 공동용역”추진<br/>               ※ 용역기간: '22. 7월 ~ '23. 4월(9개월) / 춘천시 발주<br/>               과업내용: GTX-B 노선 가평(가평역·청평역)~춘천 연장에 따른 검토 요구<br/>               (용역결과) GTX-B 노선을 남양주 마석~가평~춘천까지 연장할 수 있도록 춘천시와 협력하여 중앙부처(*2023. 4월경 국토교통부)에 건의 등</li> </ul> |     |

| 주 체 | 사 업 내 용                                                                                                                                                                                                                                                                       | 비 고 |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 경기도 | <ul style="list-style-type: none"> <li>‘22. 4월 경기도지사 “GTX 플러스 프로젝트” 공약 발표 및 ‘22. 9월 제2회 추경 기본구상 용역 발주비용 12억 요구</li> <li>⇒ 예산 편성 후 ‘22. 10월부터 1년간 용역 추진(GTX-B+: 마석~가평 연장)</li> <li>⇒ 제5차 국토부 국가철도망계획 반영 요구(건의)</li> </ul>                                                      |     |
| 국토부 | <ul style="list-style-type: none"> <li>‘22. 7월 “수도권 광역급행철도(GTX) 확충 통합기획 연구용역” 착수보고회 개최 (한국교통연구원, (주)태조엔지니어링, (주)유신컨소시엄 / ‘23. 6월 용역완료)</li> <li>※ 국토부 “GTX 추진단” 발족 (사업팀: GTX A-B-C 추진 / 기획팀: GTX연장·신설 전담)</li> <li>⇒ ‘23. 1월 GTX-B 노선 민자구간 협상대상자 지정 : 대우건설 컨소시엄(주)</li> </ul> |     |

## □ 연도별 목표 및 추진계획

| 구 분      | 목 표                 | 추진계획                                                                                                                                                                                                        | 목표이행률 | 공정률 |
|----------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|
| 계        |                     |                                                                                                                                                                                                             | 100   | 100 |
| 2022 하반기 | GTX-B 노선연장 타당성 조사용역 | <ul style="list-style-type: none"> <li>· 가평군·춘천시 협업 GTX-B(마석~춘천)노선 연장 사전 타당성 조사 공동용역(추진 중)</li> <li>- 사업비: 500백만원(가평 250, 춘천 250)</li> <li>- 용역기간: 2022. 7. ~ 2023. 4.(9개월)</li> </ul>                      | 20    | 20  |
| 2023     | GTX-B 노선연장 확정(공동건의) | <ul style="list-style-type: none"> <li>· 가평군·춘천시 공동 협의 건의(‘23년 4월)</li> <li>※ 노선연장 용역결과 국토교통부 공동건의(방문) (관련부처: 국토교통부 철도정책과, 코레일)</li> <li>· 국회의원 등 각종 기관방문 협조 요청(공동대응) (강원도 춘천시와 연계하여 공동 대응전략 추진)</li> </ul> | 80    | 80  |
| 2024     |                     |                                                                                                                                                                                                             |       |     |
| 2025     |                     |                                                                                                                                                                                                             |       |     |
| 2026 상반기 |                     |                                                                                                                                                                                                             |       |     |

## □ 추진실적

| 구 분  | 추진실적 |                                                                                                                                                                                                                                                    | 비 고 |
|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 2022 | 3분기  | <ul style="list-style-type: none"> <li>· 용역 착수보고회 개최(춘천시청/ 건설도시국장, 교통과장 등 3명 참석)</li> <li>- 용역기간: 2022. 7.15. ~ 2023. 4.10.까지(9개월)</li> <li>- 주요내용: 가평(청평역·가평역)·춘천연장에 따른 기술적 검토 등</li> <li>⇒ 국가철도망계획 및 시설사업기본계획에 용역 결과 반영(춘천시+가평군 공동대응)</li> </ul> |     |
| 2023 | 1분기  | <ul style="list-style-type: none"> <li>· 당정협의회 현안사항 건의</li> <li>· 용역 중간보고회</li> </ul>                                                                                                                                                              |     |
|      | 2분기  | <ul style="list-style-type: none"> <li>· 용역 최종보고회</li> <li>· 용역 중지(연장): 국토부 용역 완료시까지</li> <li>· 용역 추진 현황 국토부 건의 등(춘천시)</li> <li>· 용역 추진 현황 군의회 보고 및 국회의원 자료 제출 등</li> <li>· GTX+기본구상 연구용역 간담회(경기도) 참석</li> </ul>                                   |     |
|      | 4분기  | <ul style="list-style-type: none"> <li>· 춘천시 담당부서와 간담회</li> <li>· 제5차 국가철도망 구축계획 건의사업 목록제출(경기도)</li> </ul>                                                                                                                                         |     |

| 구 분  |     | 추진 실적                                                                                                                                                                                                                                                                    | 비고 |
|------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 2024 | 1분기 | <ul style="list-style-type: none"> <li>· 춘천시 담당부서와 2차 간담회 실시(춘천시)</li> <li>· GTX-B 연장노선 사전타당성조사 공동용역 최종보고서 납품전 검토회의(춘천시)</li> </ul>                                                                                                                                      |    |
|      | 2분기 | <ul style="list-style-type: none"> <li>· 국토교통부 철도국(신속개통기획단) 관계자 면담</li> <li>· GTX-B 노선 확정 완료 보고</li> <li>· 제5차 국가철도망(2026~2035) 사업계획서 제출</li> <li>· GTX-B노선 가평~춘천 연장관련 회의개최(가평군) <ul style="list-style-type: none"> <li>- 참석자: 경기도, 강원도, 춘천시, 가평군</li> </ul> </li> </ul> |    |
|      | 3분기 | <ul style="list-style-type: none"> <li>· GTX-B노선 연장 타당성 검증용역 실시 요청(가평·춘천 → 국토교통부)</li> <li>- 국토교통부 → 국가철도공단 (용역기간: 2024.10. ~ 2025. 5.)</li> <li>· GTX-B노선 가평~춘천 원인자부담 추진을 위한 관련기관 회의</li> <li>- 참석자: 국토교통부, 경기도, 강원도, 가평군, 춘천시, 국가철도공단</li> </ul>                       |    |

### □ 추진상 문제점 및 대책

- GTX-B 노선 연장시 가평군 원인자 부담금의 재정부담 ⇒ 경기도 재정지원 지속 건의

### □ 향후계획

- GTX-B 노선 조기추진을 위해 춘천시와 공동대응 지속추진

### □ 기대효과

- 각종 규제로 정체된 지역균형 발전 및 관광 활성화 도모
- 수도권 1시간이내 진출입 가능에 따른 인구유입 및 다양한 문화욕구 충족 등

**약속Ⅳ**      활력이 넘치는 생활인구 1,000만의 자족도시를 완성하겠습니다.

**대중교통 시스템 및 노선 확충**

| 관리번호 | 분야                                       | 중점 추진과제      | 사업주체    | 신규여부      | 사업시기 | 완료시기      |
|------|------------------------------------------|--------------|---------|-----------|------|-----------|
| IV-5 | 교통                                       | 주민안전은 더 세심하게 | 국토부·경기도 | 계속        | 중기   | 임기 내      |
| 추진부서 | 건설도시국                                    | 교통과          | 교통행정팀   | 라주희(2202) | 담당자  | 김명조(2220) |
| 추진현황 | ■완료   □이행후계속   □정상추진   □일부추진   □보류   □폐기 |              |         |           | 공정률  | 100%      |

**□ 추진방향**

- 실제 탑승객 수요가 높은 7001번 노선 증회를 추진하여 잠실행 노선 확보 및 교통 인프라 강화
  - ※ 기존: 7000번(잠실-청평-가평) 증회 → 변경: 1330-44번(잠실-청평-현등사) 종점 변경
  - 변경: 7001(잠실-설악) 증회

**□ 사업개요**

- 사업기간: 2023 ~ 2026
- 사업위치: 잠실-설악(H)매그놀리아국제병원) (기존: 잠실-청평-가평)
- 사업규모: 1일 21회(평일) 운행
- 소요예산: 3,160백만원    ※ 7000번 → 7001번 노선변경

| 구분 | 총사업비  | 기투자 | 임기 내  |      |      |      |      |      | 임기 후 | 비고 |
|----|-------|-----|-------|------|------|------|------|------|------|----|
|    |       |     | 소계    | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |      |    |
| 계  | 3,160 |     | 2,542 | 464  | 502  | 452  | 506  | 618  | 618  |    |
| 국비 | 1,018 |     | 189   |      | 90   | 226  | 234  | 234  | 234  |    |
| 도비 | 643   |     | 528   | 139  | 124  | 68   | 82   | 115  | 115  |    |
| 군비 | 1,499 |     | 1,230 | 325  | 288  | 158  | 190  | 269  | 269  |    |
| 기타 |       |     |       |      |      |      |      |      |      |    |

※ 7000, 7001번은 기운행중인 노선으로 P7001번(한정면허) 노선증가로 인한 순증예산 : 187백만원

- 사업내용(기존: 7000번 버스 증회 증차, 1330-44번 버스 종점 변경)

<7001번 버스 증회 증차>

- 7001번 1일/19회 운행
- 설악(효정매그놀리아국제병원)~잠실(잠실역 5번출구)운행 약 60 ~ 85분 가량 소요
- 해당 노선은 2023년 12월 대광위\* 광역버스 준공영제 사업으로 이관 및 관리  
\*대도시권광역교통위원회
- 「여객자동차운수사업법」 제4조(면허 등) 제3항 및 동법 시행규칙 제17조(한정면허) 제1항제1호 가목의 4. 국토해양부고시 제2012-219호(정기이용권버스 출퇴근 운행 시간대 고시) 출퇴근 시간대만 운행하는 정기이용권버스(좌석예약) 운영

## □ 연도별 목표 및 추진계획

| 구 분         | 목 표                  | 추진계획                                   | 목표이행률 | 공정률 |
|-------------|----------------------|----------------------------------------|-------|-----|
| 계           |                      |                                        | 100   | 100 |
| 2022<br>하반기 | 현행 유지<br>(운행 횟수 19회) | · 3대 차량, 1일 19회 운행(평일)                 | -     |     |
| 2023        | 증차(증회)               | · 이용자수 여건에 맞춰 경기도 및 서울시와 사업계획변경(증회) 협의 | 100   | 100 |
| 2024        |                      |                                        |       |     |
| 2025        |                      |                                        |       |     |
| 2026<br>상반기 |                      |                                        |       |     |

## □ 추진실적

| 구 분  | 추진실적 |                                                                                                                                                                                                                 | 비 고 |
|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 2023 | 4분기  | · 국토부 대도시권광역교통위원회(이하 대광위)에 노선 확충 요청<br>- 7000번 버스(가평-청평-설악-잠실) 노선 증차 요청<br>- 신규 노선(가평-청평-잠실) 신설 요청<br>- 신규 노선(가평-청평-수서역) 신설 요청                                                                                  |     |
| 2024 | 2분기  | · 국토부 대광위 방문(선정 결과 확인 및 가평군 의견 제시)<br>· 대광위 노선위원회 심의 결과 ⇒ “기각”                                                                                                                                                  |     |
|      | 3분기  | · 경기도 공공버스과 미팅(1330-44번 노선 변경 협의)<br>· 여객자동차 운송사업 계획 변경 협의 결과 ⇒ 서울시 “부동의”                                                                                                                                       |     |
|      | 4분기  | · 광역버스 국가사무 이관 협상(해당노선 이관 및 노선 변경 관련) 회의 참석<br>- 노선 변경(중점 변경) 계획 관련 협의                                                                                                                                          |     |
| 2025 | 1분기  | · 국토부 대광위에 7000, 7001번 노선 확충 및 1330-44번 노선 중점 변경(청량리-잠실) 관련 협의                                                                                                                                                  |     |
|      | 2분기  | · 경기도 출퇴근 한정 ‘경기 프리미엄버스’ 사업 신규 노선 추진(설악 ~ 잠실)<br>· 국토부 대광위에 노선 확충 요청<br>- 신규 노선(현리-청평-남양주-잠실)<br>- 신규 노선(가평-설악-잠실)                                                                                              |     |
|      | 3분기  | · 경기도 ‘경기프리미엄 버스’ 사업 신규 대상 선정(평일 1대 / 2회 운행)<br>· 한정면허 운송사업자 선정 및 면허 발급, 주민설명회 개최 등 홍보<br>· 공약이행평가단 제8차 회의 / 2025. 10. 27.<br>- 내용: 사업규모 등(출퇴근한정면허 운행 사업 ‘경기프리미엄 버스’ 노선 신설)<br>- 사유: 설악면의 버스 이용 수요 증가 등 건의사항 반영 |     |
|      | 4분기  | · 경기도 ‘경기프리미엄 버스’ P7001번 운행 개시(평일 1대 / 2회)                                                                                                                                                                      |     |

## □ 추진경과

○ 경기도 공공버스 노선(1330-44번)의 중점 변경(청량리→잠실)을 통해 잠실행 노선을 확보할 예정이었으나, 노선 변경 협의 과정에서 서울시에서 “부동의” 함에 따라 노선의 중점 변경을 하지 못하고 대광위로 이관(‘24. 12. 20.)됨.

⇒ 국가사무로 이관된 1330-44번 노선의 중점 변경이 사실상 노선 신설과 같아 신설 불가 회신

- 7000번 노선 증회 증차를 추진하였으나 교통혼잡과 승차율 저조로 대광위 및 경기도, 서울시 협의가 어려움.
- ⇒ 실제 탑승객 수요가 많은 7001번 노선의 평균 승차율이 높은 출퇴근 시간대 증회로 변경 추진하여 경기도에서 추진하는 출퇴근 한정 운행 사업인 ‘경기 프리미엄버스’ 신규 노선 P7001번 신설 확정(`25. 7. 21)

**약속 V** 도시 인프라 확충으로 성장동력의 발판을 마련하겠습니다.

## 읍면별 도심지 주차장 확충 추진

| 관리번호 | 분야                                                                                                                                                                                        | 중점 추진과제      | 사업주체   | 신규여부      | 사업시기 | 완료시기      |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|-----------|------|-----------|
| V-7  | 교통                                                                                                                                                                                        | 주민안전은 더 세심하게 | 가평군    | 계속        | 장기   | 임기 외      |
| 추진부서 | 건설도시국                                                                                                                                                                                     | 교통과          | 교통시설팀장 | 은지혜(2259) | 담당자  | 음주석(2297) |
| 추진현황 | <input checked="" type="checkbox"/> 완료 <input type="checkbox"/> 이행후계속 <input type="checkbox"/> 정상추진 <input type="checkbox"/> 일부추진 <input type="checkbox"/> 보류 <input type="checkbox"/> 폐기 |              |        |           | 공정률  | 100%      |

### □ 추진방향

- 읍면 도심지 내 부족한 주차 공간을 확보를 통하여 원활한 교통 소통과 주민불편 해소
- 주민의견과 이용객의 접근성을 고려한 주차장 입지 선정 후 절차 진행

### □ 사업개요

- 사업기간: 2022 ~ 2026
- 사업위치: 관내
- 사업규모: 읍면별 도심지 주차장 조성
- 소요예산: 23,306백만원

| 구분 | 총사업비   | 기투자   | 임기 내   |       |       |       |       |       | 임기 후 | 비고 |
|----|--------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|------|----|
|    |        |       | 소계     | 2022  | 2023  | 2024  | 2025  | 2026  |      |    |
| 계  | 23,306 | 1,675 | 21,631 | 5,471 | 5,579 | 2,219 | 3,820 | 4,542 |      |    |
| 국비 |        |       |        |       |       |       | -     | -     |      |    |
| 도비 | 8,149  | 1,500 | 6,649  | 2,500 | 3,649 | 500   | -     | -     |      |    |
| 군비 | 15,157 | 175   | 14,982 | 2,971 | 1,930 | 1,719 | 3,820 | 4,542 |      |    |
| 기타 |        |       |        |       |       |       | -     | -     |      |    |

○ 사업내용 ※ 총사업비(보상비 / 공사비)

| 구 분 | 사업명                               | 사업기간          | 사업위치                 | 총사업비(백만원)                | 사업규모                          |
|-----|-----------------------------------|---------------|----------------------|--------------------------|-------------------------------|
| 계   |                                   |               | 5개소                  | 23,306<br>(보상비 / 공사비)    | 부지면적 : 19,292㎡<br>주차면수 : 462대 |
| 가평읍 | 어린이음악놀이터 옆<br>공영주차장 조성            | 2022<br>~2024 | 가평읍 대곡리<br>243-14 일원 | 2,910<br>(2,215 / 695)   | 부지면적 : 2,852㎡<br>주차면수 : 43대   |
|     | 경춘선 폐선부지<br>(레일바이크) 옆<br>공영주차장 조성 | 2023<br>~2026 | 가평읍 읍내리<br>354-5 일원  | 4,710<br>(2,950 / 1,760) | 부지면적 : 3,709㎡<br>주차면수 : 107대  |
| 청평면 | 청평 공영주차장<br>(1구역) 조성              | 2022<br>~2024 | 청평면 청평리<br>455-13 일원 | 5,345<br>(3,791 / 1,554) | 부지면적 : 2,980㎡<br>주차면수 : 60대   |
|     | 청평 공영주차장<br>(2구역) 조성              | 2022<br>~2024 | 청평면 청평리<br>79-133 일원 | 4,255<br>(2,632 / 1,623) | 부지면적 : 6,586㎡<br>주차면수 : 165대  |
| 조종면 | 조종면 시가지<br>공영주차장 조성               | 2022<br>~2026 | 조종면 현리<br>274-54 일원  | 6,086<br>(4,024 / 1,891) | 부지면적 : 3,165㎡<br>주차면수 : 87대   |

□ 연도별 목표 및 추진계획

| 구 분                      | 목 표               | 추진계획                                                                                                                                                                                                                          | 목표이행률 | 공정률 |
|--------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|
| 계                        |                   |                                                                                                                                                                                                                               | 100   | 100 |
| 2022<br>하반기              | 실시설계              | · [청평 2구역] 실시설계용역 착수<br>· [어린이음악놀이터] 부지 매입 및 실시설계용역 착수                                                                                                                                                                        | 10    | 10  |
| 2023                     | 착공 및 실시설계         | · [청평 1구역] 실시설계용역 및 실시계획인가 완료<br>국유지(2필지) 토지보상, 공사 착공<br>· [청평 2구역] 국유재산 매입 협의, 실시설계용역 및<br>실시계획인가 완료, 공사 착공, (토목)공사 준공<br>· [어린이음악놀이터] 실시설계용역 완료 및 공사 착공<br>· [레일바이크] 군계획시설결정 및 실시설계용역 착수<br>· [조종면 시가지] 군계획시설결정 및 실시설계용역 착수 | 40    | 40  |
| 2024                     | 준공 및 실시설계         | · [청평 1구역] 공사 준공<br>· [청평 2구역] 공사 준공 및 국유재산 매입 완료<br>· [어린이음악놀이터] 공사 준공<br>· [레일바이크] 군계획시설결정 및 실시설계용역 완료                                                                                                                      | 20    | 20  |
| 2025<br>~<br>2026<br>상반기 | 실시계획인가<br>및 보상 협의 | · [레일바이크] 실시계획인가<br>· [조종면 시가지] 실시계획인가 및 보상 협의                                                                                                                                                                                | 30    | 30  |
| 2026<br>하반기~             | 보상 추진<br>및 공사 진행  | · [레일바이크] 보상 추진 및 공사 진행<br>· [조종면 시가지] 보상 추진 및 공사 진행                                                                                                                                                                          | -     |     |

□ 추진실적

| 구 분  |     | 추진실적                                                                                         |                                           |                          |                 |                                           | 비고 |
|------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------|-----------------|-------------------------------------------|----|
|      |     | 가평읍                                                                                          |                                           | 청평면                      |                 | 조종면                                       |    |
|      |     | 어린이음악놀이터                                                                                     | 레일바이크                                     | 1구역                      | 2구역             | 시가지                                       |    |
| 2022 | 4분기 | · 실시설계<br>용역 착수                                                                              |                                           |                          |                 |                                           |    |
| 2023 | 1분기 | · 道 주차환경<br>개선사업선정<br>(도비 확보<br>180백만원)                                                      |                                           |                          | · 실시설계<br>용역 착수 |                                           |    |
|      | 2분기 | · 실시설계<br>용역 완료<br>· 공사 착공                                                                   |                                           |                          |                 | · 군계획시설<br>(주차장) 결정<br>· 실시설계<br>용역 착수    |    |
|      | 3분기 |                                                                                              |                                           | · 경기도 계약심사 완료<br>· 공사 착공 |                 |                                           |    |
|      | 4분기 | · 조성공사<br>(통신)준공                                                                             | · 군계획시설<br>(주차장) 결정<br>· 실시설계<br>용역 착수    |                          | · 공사(토목)<br>준공  |                                           |    |
| 2024 | 1분기 | · 공약이행평가단 제4차 회의 / 2024. 3. 19.<br>- 내용: 구역별 사업기간, 사업규모, 소요예산<br>- 사유: 행정절차 이행 기간 및 사업 규모 변경 |                                           |                          |                 |                                           |    |
|      |     | · 조성공사<br>(토목)준공                                                                             | · 道 주차환경<br>개선사업선정<br>(도비 확보<br>1,000백만원) |                          | · 공사(통신)<br>준공  | · 道 주차환경<br>개선사업선정<br>(도비 확보<br>1,000백만원) |    |

| 구 분  |     | 추진 실적                                                                                                         |                           |                                           |     |                                        | 비고 |
|------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------|-----|----------------------------------------|----|
|      |     | 가평읍                                                                                                           |                           | 청평면                                       |     | 조종면                                    |    |
|      |     | 어린이음악놀이터                                                                                                      | 레일바이크                     | 1구역                                       | 2구역 | 시가지                                    |    |
|      | 2분기 |                                                                                                               | · 군계획시설 (주차장) 결정 및 고시     | · 공사(전기) 준공<br>· 공사(통신) 준공<br>· 공사(토목) 준공 |     | · 주민설명회 개최                             |    |
|      | 3분기 |                                                                                                               |                           |                                           |     | · 군계획시설 (주차장) 결정 입안                    |    |
|      | 4분기 | · 조성공사 (전기)준공                                                                                                 | · 군계획시설 (주차장)사업 실시계획인가 신청 | · 군계획시설 (변경)인가 고시<br>· 연결계단 설치공사 준공       |     |                                        |    |
|      |     | · 공약이행평가단 제7차 회의 / 2025. 3. 21.<br>- 내용: 사업기간, 소요예산, 연도별 추진계획<br>- 사유: 토지 매입비 예산 미반영, 주민 의견 수렴에 따른 행정절차 기간 소요 |                           |                                           |     |                                        |    |
| 2025 | 1분기 |                                                                                                               |                           |                                           |     | · 군계획시설 (주차장)사업 실시계획인가신청<br>· 보상계획 공고  |    |
|      | 2분기 |                                                                                                               |                           |                                           |     | · 군계획시설 (주차장)사업 실시계획인가고시<br>· 보상협의(1차) |    |
|      | 3분기 |                                                                                                               | · 군계획시설 (주차장)사업 실시계획인가고시  |                                           |     | · 보상협의(2,3차)<br>· 수용재결 신청              |    |
|      | 4분기 |                                                                                                               |                           |                                           |     | · 보상 완료<br>· 공사 착공                     |    |

## □ 향후계획

- 경춘선 폐선부지(레일바이크) 옆 공영주차장: 2026년 보상비 확보 등 예산 상황에 맞춰 사업 추진
- 조종면 시가지 공영주차장: 편입 토지 보상 완료 후 2025. 12. 공사 착공하였으며, 2026. 8. 공사 준공 예정

## □ 기대효과

- 공영주차장 조성으로 도심지 주차난 해소를 통한 주민 불편 해소

## □ 사진



가평읍 어린이음악놀이터 옆



가평읍 레일바이크 인근



청평면 1구역(청평농협 뒤)



청평면 2구역(중양내수면연구소 옆)



조종면 시가지(조종초교 앞)



## 보 건 정 책 과

| 번호    | 사 업 명               | 사업주체 | 신규여부 | 완료시기          | 추진상황 | 공정률 | 비고 |
|-------|---------------------|------|------|---------------|------|-----|----|
| 1개 사업 |                     |      |      |               |      | 80% |    |
| VI-1  | 가평군 공공의료기관(군립의원) 건립 | 가평군  | 신규   | 2028<br>(임기외) | 일부추진 | 80  |    |

약속Ⅵ 군민의 건강한 삶을 최우선으로 하겠습니다.

## 가평군 공공의료기관(군립의원) 건립

| 관리번호 | 분야                                                                                                                                                                                        | 중점 추진과제      | 사업주체   | 신규여부      | 사업시기 | 완료시기      |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|-----------|------|-----------|
| Ⅵ-1  | 보건                                                                                                                                                                                        | 주민안전은 더 세심하게 | 가평군    | 신규        | 장기   | 임기 외      |
| 추진부서 | 보건소                                                                                                                                                                                       | 보건정책과        | 보건행정팀장 | 정재순(2810) | 담당자  | 윤지민(2811) |
| 추진현황 | <input type="checkbox"/> 완료 <input type="checkbox"/> 이행후계속 <input type="checkbox"/> 정상추진 <input checked="" type="checkbox"/> 일부추진 <input type="checkbox"/> 보류 <input type="checkbox"/> 폐기 |              |        |           | 공정률  | 80%       |

### □ 추진방향

- 지리적 특성으로 의료불균형 해소에 한계가 있으며, 의료서비스 향상을 위하여 공공 의료기관 확보 \* 우리군은 보건복지부 지정 응급의료분야 의료취약지임.
- 24시간 응급진료 및 공공진료가 가능토록 추진함으로서 지역 간 의료격차 해소

### □ 사업개요

- 사업기간: 2022. 8. ~ 2028.
- 사업위치: 가평군 청평면 청평리 259-4번지 일원
- 사업규모: 부지면적 28,525㎡, 연면적 1,883.5㎡, 지상3층 규모
- 소요예산: 27,714백만원

| 구분 | 총사업비   | 기투자 | 임기 내   |      |      |      |       |        | 임기 후   | 비고 |
|----|--------|-----|--------|------|------|------|-------|--------|--------|----|
|    |        |     | 소계     | 2022 | 2023 | 2024 | 2025  | 2026   |        |    |
| 계  | 27,714 |     | 12,077 |      |      |      | 2,065 | 10,012 | 15,637 |    |
| 국비 |        |     |        |      |      |      |       |        |        |    |
| 도비 |        |     |        |      |      |      |       |        |        |    |
| 군비 | 19,714 |     | 4,077  |      |      |      | 2,065 | 2,012  | 15,637 |    |
| 기타 | 8,000  |     | 8,000  |      |      |      |       | 8,000  |        |    |

#### ○ 사업내용

- 24시간 응급시설 및 진료실 운영
- 주차시설(28면), 감염병 및 재난대응시설, 닥터헬기 이착륙장 등

□ 연도별 목표 및 추진계획

| 구 분                      | 목 표                 | 추진계획                                                     | 목표이행률 | 공정률 |
|--------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------|-------|-----|
| 계                        |                     |                                                          | 100   | 80  |
| 2022<br>하반기<br>~<br>2024 | 기본 계획 수립<br>및 부지 선정 | · 추진 방침 결정 및 기본 계획 수립<br>· 타당성 조사 용역 실시<br>· 부지 선정       | 50    | 50  |
| 2025<br>~<br>2026<br>상반기 | 사전행정절차,<br>부지 매입 등  | · 공유재산관리계획<br>· 지방재정투자심사<br>· 공익사업 인정 신청<br>· 부지 매입 계약   | 50    | 30  |
| 2026<br>하반기~             | 설계 및 공사             | · 건축기획 및 공공건축 사업계획 사전검토<br>· 기본설계 및 실시설계<br>· 공사 착공 및 추진 | -     |     |

□ 추진실적

| 구 분  | 추진실적 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 비 고 |
|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 2022 | 3분기  | · 기관 방문 건의(경기도 공공의료과/설립 필요성 제기)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |
|      | 4분기  | · 의료원 유치를 위한 민·관 추진위원회 위촉 및 민간(유관기관) 간담회<br>- 가평 의료원 유치 방향, 민간부분 공조, 군민 서명 운동 협조<br>· 기관 방문 건의(경기도 보건건강국/유치 건의)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |
| 2023 | 1분기  | · 의료원 유치를 위한 범 군민 서명 운동 및 지역사회 홍보<br>· 경기도의료원 유치 범 군민 건의문 및 서명부(28,028명) 전달<br>- 경기도의료원 가평병원 설립 필요성(경기도지사 군수님 면담)<br>· 민·관 추진위원회 벤치마킹 및 회의(청송군, 경기도의료원포천병원)<br>· 의료원 유치 및 설립 추진방향 경기도 (보건)의료원 기관 방문                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |
|      | 2분기  | · 의료원 타당성 조사 연구용역 추경 편성 및 용역 시행(한국능률협회컨설팅)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |
|      | 3분기  | · 기관 방문 협의(경기도 보건의료과 및 경기도의회 보건복지위원회)<br>· 타·지자체 의료(병)원 건립 및 운영 현황 벤치마킹<br>- 연천군보건의료원(8. 10.), 정선군립병원(8. 11.), 삼척의료원(8. 22.)<br>· 2023년 제4차 정기지방재정 「중앙」투자심사의뢰서 제출<br>· 기관 방문 협의(경기도 군협력담당관)<br>- 의료원 건립부지(구, 국군청평병원)관련 국방부 등 유관기관 협조 요청<br>- 구)국군청평병원 부지 현장 확인 및 유관기관 협조 방안 논의<br>· 의료원 건립 부지 매입 및 지역 의료기관 상생 협의<br>- 건립 부지(구, 국군청평병원) 매입(환지) 협의(수도기계화보병사단 사단장)<br>- 병원 건물·시설 2개층 활용, 상생 협업 요청(HJ매그놀리아국제병원장, 경영이사)<br>· 강원대학교병원 방문 논의(운영 방안)<br>- 가평군 응급의료 지원 방향 논의(강원대학교병원 기획조정실장, 기획예산과장)<br>· 단양군 보건소 벤치마킹(2024년 보건의료원 개원 예정)<br>· 건립 부지 매입을 위한 국방부 및 경기도 협조 요청<br>- 구)국군청평병원 매입 및 환지 요청(국방부), 상생협업체 안건 제출(경기도)<br>· 국방부 시설관리본부(북부시설단) 가평군 보건소 방문 실무 협의<br>- 구)국군청평병원 부지 매입(환지)관련 실무 협의(북부시설단 팀장) |     |
|      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |
| 2024 | 2분기  | · 건립 부지 선정위원회 위촉장 수여 및 회의 개최<br>· 「(가칭)가평병원 건립 후보지 입지분석 용역」 재개 (중지일:‘23.7.12.)<br>· 기관 방문 협의(국토부, 행안부/부지 매입 절차 업무 협의)<br>· 「(가칭)가평병원 건립 후보지 입지분석 용역」 최종보고회 개최                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |

| 구 분  |     | 추진 실적                                                                                                                                                                                                                 | 비고 |
|------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|      |     | · 舊)국군청평병원 부지 활용방안 국방부(경기북부시설단)와 논의 및 현장 확인<br>· 국방부 소유 건립 후보지 매입 절차 관련 부서(도시과, 안전재난과) 간담회                                                                                                                            |    |
|      | 3분기 | · 제2회 건립부지 선정위원회 개최<br>- [최종: 舊)국군청평병원(청평리 259번지 일원)]<br>· 「가평군 공공의료기관 구축 타당성 조사 용역」 실시                                                                                                                               |    |
|      | 4분기 | · 「가평군 공공의료기관 구축 타당성 조사 용역」 중간보고회 개최                                                                                                                                                                                  |    |
|      | 1분기 | · 「가평군 공공의료기관 구축 타당성 조사 용역」 최종보고회 개최 및 준공<br>· 가평군 공공의료기관(군립의원) 건립 및 부지매입 계획 수립<br>· 공약이행평가단 제7차 회의 / 2025. 3. 21.<br>- 내용: 사업명 등 전반적인 사업개요<br>- 사유: 경기도 공공의료원 건립 후보지에서 최종 선정 제외됨에 따라 가장 시급한 24시간 응급의료시설 부재 해결을 위해 변경 |    |
| 2025 | 2분기 | · 지방재정 투자심사 자료 제출(행정안전부)<br>· 사업부지 지적측량 및 지장물 확인                                                                                                                                                                      |    |
|      | 3분기 | · 지방재정 투자심사 완료(행정안전부)<br>· 공익사업인정 신청(국토교통부)<br>· 사업부지 지적공부 정리(분할) 완료<br>· 공유재산심의위원회 심의 및 공유재산관리계획 승인                                                                                                                  |    |
|      | 4분기 | · 건축기획용역 착수<br>· 토지 보상업무 추진 및 감정평가 실시<br>· 공익사업인정 고시(국토교통부)                                                                                                                                                           |    |
|      | 1분기 | · 국방부와 토지 협의매수가 불가함에 따라, 수용재결 절차로 토지 매입 방식 변경<br>· 「토지보상법」에 따른 손실보상 1차~3차 협의<br>· 경기도지방토지수용위원회 수용재결 신청                                                                                                                |    |
| 2026 | 2분기 | · 경기도지방토지수용위원회 수용재결 결과 '기각' 통보<br>· 중앙토지수용위원회 수용재결 이의신청 제출                                                                                                                                                            |    |

## □ 추진상 문제점 및 대책

### ○ 토지 매입 이행기간 소요

- ⇒ 국방부의 토지 협의매각 불응으로 경기도지방토지수용위원회에 수용재결 신청하였으나 기각됨  
⇒ 중앙토지수용위원회에 이의신청 및 결과에 따른 재협상(협의매각) 시간 소요

### ○ 군립의원 건립 사업 예산 확보 어려움

- ⇒ 군립의원 건립 사업비 확보를 위해 국비 지원사업 관계부서와 긴밀한 협조를 통해 적극적으로 사업비 확보 노력(지방소멸대응기금, 한강수계관리기금, 접경지역 발전종합 계획사업 지원금 등)

## □ 향후계획

| 구 분  |     | 향 후 계 획                | 비 고 |
|------|-----|------------------------|-----|
| 2026 | 상반기 | · 수용재결 이의신청(중앙토지수용위원회) |     |

## □ 기대효과

- 24시간 응급의료 체계 구축 및 미충족 의료서비스 제공으로 의료 불균형 해소하여 공공의료 서비스 질 향상
- 감염병 및 재난 등 공중보건 위기 발생 시 위기 대응 역량 강화

## □ 사진





## 소 득 개 발 과

| 번호    | 사 업 명               | 사업주체 | 신규여부 | 완료시기          | 추진상황      | 공정률  | 비고 |
|-------|---------------------|------|------|---------------|-----------|------|----|
| 1개 사업 |                     |      |      |               |           | 100% |    |
| I -8  | 가평균 스마트팜 기술보급 사업 추진 | 가평균  | 계속   | 2026<br>(임기내) | 이행후<br>계속 | 100  |    |

약속 I 군민중심의 경제·농업 정책으로 행복한 가평을 만들겠습니다.

## 가평군 스마트팜 기술보급 사업 추진

| 관리번호 | 분야                             | 중점 추진과제      | 사업주체   | 신규여부      | 사업시기 | 완료시기       |
|------|--------------------------------|--------------|--------|-----------|------|------------|
| I-8  | 농업                             | 군민생활은 더 풍요롭게 | 가평군    | 계속        | 중기   | 임기 내       |
| 추진부서 | 농업기술센터                         | 소득개발과        | 원예특작팀장 | 남민정(2890) | 담당자  | 남궁진영(2899) |
| 추진현황 | □완료 ■이행후계속 □정상추진 □일부추진 □보류 □폐기 |              |        |           | 공정률  | 100%       |

### □ 추진방향

- 지역농업 특성에 적합한 작목별 스마트팜 단지 확대 보급
- 농업인의 IT 활용능력 향상 및 전문 농업인 양성
- 농가 순회 자체지도로 농업기술센터와 농업인의 소통 강화

### □ 사업개요

- 사업기간: 2022 ~ 2026
- 사업위치: 스마트팜 설치지원 과학적 농업실천 시설(채소, 화훼) 및 과수, 축산 현장
- 사업규모: 3개분야/연
- 소요예산: 1,573백만원

| 구분 | 총사업비  | 기투자 | 임기 내 |      |      |      |      |      | 임기 후 | 비고 |
|----|-------|-----|------|------|------|------|------|------|------|----|
|    |       |     | 소계   | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |      |    |
| 계  | 1,573 | 683 | 890  | 190  | 40   | 100  | 390  | 170  |      |    |
| 국비 | 490   | 110 | 380  | 50   |      | 50   | 195  | 85   |      |    |
| 도비 | 236   | 197 | 39   | 27   | 12   |      |      |      |      |    |
| 군비 | 730   | 285 | 445  | 95   | 20   | 50   | 195  | 85   |      |    |
| 기타 | 117   | 91  | 26   | 18   | 8    |      |      |      |      |    |

#### ○ 사업내용

- 분야별 스마트팜 시설 및 장치 지원
- 환경조절시스템(온습도 등), 관수시스템, 자동화 시설 등 설치
- 스마트장치 활용능력 향상을 위한 농업인 교육
- 분야별 담당자 스마트팜 시설 및 재배관리 지도

□ 연도별 목표 및 추진계획

| 구 분         | 목 표                               | 추진계획                                                                                                                                                                                      | 목표이행률 | 공정률 |
|-------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|
| 계           |                                   |                                                                                                                                                                                           | 100   | 100 |
| 2022<br>하반기 | 사업 완료 및<br>활용관리 지도                | · 채소, 화훼, 축산분야 4개 사업<br>- 시설원예 스마트팜 기술보급 시범사업(1개소, 0.3ha)<br>- 이상기상 대응 원예작물 안정생산<br>기술 시범사업(3개소, 1.1ha)<br>- ICT활용 화훼재배 기반구축 시범사업(2개소, 0.2ha)<br>- 기후변화 및 가축전염성 질병예방<br>사육환경 개선 시범사업(2개소) | 10    | 10  |
| 2023        | 분야별 사업 확보<br>- 시설채소·화훼,<br>과수, 축산 | · 스마트팜사업(국·도비) 신청<br>· 국·도비, 자체사업 추진                                                                                                                                                      | 16    | 16  |
| 2024        |                                   | - 2023년 스마트팜 기술보급 추진(2개사업)<br>:시설원예 스마트팜 기술보급 시범사업(1개소),<br>ICT활용 화훼재배 기반구축 시범사업(1개소)                                                                                                     | 20    | 74  |
| 2025        |                                   | - 2024년 스마트팜 기술보급 추진(1개사업)<br>:무인 방제 활용 과수 종합관리기술 구축 시범(1개소)                                                                                                                              | 26    |     |
| 2026<br>상반기 |                                   |                                                                                                                                                                                           | 28    |     |

□ 추진실적

| 구 분  | 추진실적 |                                                                                                                  |                                                                                                  |     | 비 고          |
|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------|
| 2022 | 4분기  | · 스마트팜 4개사업(190백만원) 설치 완료, 시설 유지 및 재배관리 지원<br>- 양액 자동 장치제어 시스템, 시설하우스 차열·차광막, 농업용 전기히트펌프, 차량통제시스템·대형환풍시설·이동식 착유기 |                                                                                                  |     |              |
| 2023 | 4분기  | · 2023년 스마트팜 기술보급 사업: 2개사업(도비)                                                                                   |                                                                                                  |     |              |
|      |      | 구 분                                                                                                              | 사 업 명                                                                                            | 사업비 | 비 고          |
|      |      | 계                                                                                                                |                                                                                                  | 40  | 백만원          |
|      |      | 1                                                                                                                | 시설원예 스마트팜 기술보급 시범사업<br>· 스마트기기 활용 시설하우스 환경모니터링<br>(온·습도, CO2센서, 천·측창개폐 등)<br>· 관수자동화시설 원격제어시스템 등 | 20  | 1개소<br>0.2ha |
| 2023 | 4분기  | 2                                                                                                                | ICT활용 화훼재배 기반구축 시범사업<br>· 온실개폐 및 시설환경(난방, 보광, 관수) 복합<br>제어시스템(All-In-One) 등 설치 지원                | 20  | 1개소<br>0.2ha |
|      |      | · 시설하우스 스마트영농 기술교육 추진(계속) (경기도 농업기술원 연계, 1농가)                                                                    |                                                                                                  |     |              |
|      |      | - 시설토마토 스마트팜 재배농가 기술* 자문위원 농가지원 완료                                                                               |                                                                                                  |     |              |
|      |      | * 양액배지(온도, 습도, pH등) 관리, 양액조제, 입식소독 등 토마토 양액재배 관리기술                                                               |                                                                                                  |     |              |
| 2024 | 4분기  | · 2024년 스마트팜 기술보급 사업: 1개사업(국비)                                                                                   |                                                                                                  |     |              |
|      |      | 구 분                                                                                                              | 사 업 명                                                                                            | 사업비 | 비 고          |
|      |      | 계                                                                                                                |                                                                                                  | 100 | 백만원          |
|      |      | 1                                                                                                                | 무인 방제 활용 과수 종합관리기술 구축 시범 사업자 선정<br>· 원격 에어포그 무인방제 시스템(분사장치, 제어기 등)                               | 100 |              |
| 2024 | 4분기  | · 2025년 국·도비 4개사업(390백만원) 예산 확보 완료                                                                               |                                                                                                  |     |              |
|      |      | · 2025년 경기도지역균형발전사업 “임대형 스마트팜 기반 조성”(9,400백만원) 신청                                                                |                                                                                                  |     |              |

| 구 분  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 추진 실적                                                                                                                                                                                |                                                                                                   |              | 비고           |  |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--|
| 2025 | 2분기                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | · 2025년 스마트팜 기술보급 사업: 4개사업(국비)                                                                                                                                                       |                                                                                                   |              |              |  |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 구 분                                                                                                                                                                                  | 사업명                                                                                               | 사업비          | 비고           |  |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 계                                                                                                                                                                                    |                                                                                                   | 250          | 백만원          |  |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1                                                                                                                                                                                    | 데이터 기반 생산모델 보급<br>·포도 농경지 환경데이터 수집 및 농촌진흥청 데이터 센터 공유를 통한 포도 최적 생산모델 발굴 (기상측정장비·토양환경측정장비·토양수분관리장비) | 200          | 4개소<br>3.0ha |  |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2                                                                                                                                                                                    | 포도 과수원용 맞춤형 다목적 스마트 방제기 보급 시범<br>· 농업노동력 부족 문제 해결 및 편리성 제고 (포도 다목적 스마트 방제기 등)                     | 50           | 5개소<br>2.7ha |  |
|      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | · 시설과채류 순환식 수경재배 양액 재활용 기술 보급 시범 : 배액여과살균장치, 배액희석장치, 원수저장탱크 등                                                                                                                        | 80                                                                                                | 1개소<br>0.4ha |              |  |
| 4    | · 시설원에 미세버블 양액 살균 기술 시범 : 미세버블 발생장치, 산화 반응조, 여과장치, 배관자재 등                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 60                                                                                                                                                                                   | 1개소<br>0.4ha                                                                                      |              |              |  |
| 3분기  | · 원예분야 ICT활용 시설·장비 시범사업 농가 스마트영농 기술지도 추진 완료<br>- 시설딸기(2개소 0.6ha), 시설화훼(2개소 0.4ha) 재배농가에 양액공급 및 안개분무시설 설치<br>· 데이터 수집 기반 설치 이후 농촌진흥청 환경데이터 연계 완료<br>· 시설과채류 순환식 수경재배 양액 재활용 기술 보급 시범(1농가, 딸기, 0.4ha)<br>- 순환식 수경재배 양액재활용 시스템 설치 중(12월 한 준공예정)<br>- 배액(14회) 및 병원균 정밀분석(2회) 진행 중<br>· 시설원에 미세버블 양액살균 기술 보급 시범(1농가, 딸기, 0.4ha)<br>- 시설원에 미세버블 발생장치 설치 중(12월 한 준공예정) |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                   |              |              |  |
|      | 4분기                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | · 시설과채류 순환식 수경재배 양액 재활용 기술 보급 시범(1농가, 딸기, 0.4ha)<br>- 순환식 수경재배 양액재활용 시스템 설치 완료<br>- 배액(14회) 및 병원균 정밀분석(2회) 완료<br>· 시설원에 미세버블 양액살균 기술 보급 시범(1농가, 딸기, 0.4ha)<br>- 시설원에 미세버블 발생장치 설치 완료 |                                                                                                   |              |              |  |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                   |              |              |  |
| 2026 | 1분기                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | · 고온기 캠벨얼리 생리장해 해결을 위한 종합관리 시범사업<br>- 예산확보 및 농가 선정                                                                                                                                   |                                                                                                   |              |              |  |
|      | 2분기                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | · 고온기 캠벨얼리 생리장해 해결을 위한 종합관리 시범(13농가, 포도, 4.3ha)<br>- 사업자 선정 및 보조금 교부신청 계획<br>- 시범사업 선정자 대상 농촌진흥청 강사 교육 및 컨설팅                                                                         |                                                                                                   |              |              |  |

## □ 사진(과수 스마트팜 시범사업 사진)



데이터 기반 생산모델 보급 시범



포도 과수원용 맞춤형 다목적 스마트 방제기 보급 시범

## □ 추진상 문제점 및 대책

- 가평 농업인구의 영세화 및 노령화에 따른 신기술의 보수적 수용, 대부분 고가인 스마트 농업 장비 및 시설 투자의 경제적 부담 발생 등으로 스마트농업 추진의 어려움 다소 발생
  - 보조금액 증액·상향 등을 통한 농가의 경제적 부담 경감 및 예산지원과 연계한 농가교육 확대 및 교육프로그램 개발 필요
- 시설업체 영세화, 스마트 장비 유지관리 서비스 지원기술 미비 및 농가의 데이터 수집·분석 능력의 한계 발생
  - 기술업체들의 프로그램 연계화 및 수집된 데이터의 농업기술센터 등 기관과의 연계를 통한 농가별 적합한 가공된 데이터분석 제공 기능 개발 필요
  - 스마트팜 특화작목 생산기반 조성을 위한 기금 투자사업, 공모 투자사업 발굴 등 국·도·군비 예산확보를 위해 적극 대응 중

## □ 기대효과

- 디지털 기반기술 지원으로 농가 재배환경 편리성 증진 및 노동력 절감
- 이상기온 및 급격한 환경변화 등에 대한 효과적 대응 및 관리가능
- 고품질 생산 및 상품성 향상으로 농가 소득 증대와 농업경쟁력 강화
- 초기시설투자에 대한 부담완화로 스마트농업 진입장벽 완화 및 확대



## 평 생 교 육 사 업 소

| 번호    | 사 업 명           | 사업주체 | 신규여부 | 완료시기          | 추진상황      | 공정률 | 비고 |
|-------|-----------------|------|------|---------------|-----------|-----|----|
| 2개 사업 |                 |      |      |               |           | 95% |    |
| Ⅱ -5  | 평생학습관 건립        | 가평군  | 계속   | 2026<br>(임기외) | 일부추진      | 90  |    |
| Ⅱ -6  | 청소년문화의집 프로그램 운영 | 가평군  | 계속   | 2026<br>(임기내) | 이행후<br>계속 | 100 |    |

**약속 II** 맞춤형 인구정책으로 인구소멸 위기에 대응하겠습니다.

**평생학습관 건립**

| 관리번호 | 분야                                                                                                                                                                                        | 중점 추진과제      | 사업주체   | 신규여부      | 사업시기 | 완료시기      |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|-----------|------|-----------|
| II-5 | 교육                                                                                                                                                                                        | 지역문화는 더 다채롭게 | 가평군    | 계속        | 장기   | 임기 외      |
| 추진부서 | 평생교육사업소                                                                                                                                                                                   |              | 평생학습팀장 | 김영대(4676) | 담당자  | 박경원(2476) |
| 추진현황 | <input type="checkbox"/> 완료 <input type="checkbox"/> 이행후계속 <input type="checkbox"/> 정상추진 <input checked="" type="checkbox"/> 일부추진 <input type="checkbox"/> 보류 <input type="checkbox"/> 폐기 |              |        |           | 공정률  | 90%       |

**□ 추진방향**

- 성인 취미·교양 교육을 넘어서 지역성장에 기여하는 지속가능발전 목표의 지표에 부합한  
범분야별·생애별 특성화 교육기관으로서 지역 인적자원 육성 및 강화 역할 수행
- 강의 공간·체험실습 공간·편의시설 공간 등을 갖춘 종합시설로서 계획 및 추진

**□ 사업개요**

- 사업기간: 2020 ~ 2026
- 사업위치: 가평읍 읍내리 885번지 일원
- 총사업비: 23,000백만원
  - 공사비 17,073백만원, 감리비 2,017백만원, 보상비 2,400백만원, 용역비 등 1,510백만원

| 구분 | 총사업비   | 기투자   | 임기 내   |      |       |        |      |      | 임기 후 | 비고 |
|----|--------|-------|--------|------|-------|--------|------|------|------|----|
|    |        |       | 소계     | 2022 | 2023  | 2024   | 2025 | 2026 |      |    |
| 계  | 23,000 | 3,700 | 19,300 |      | 5,477 | 13,823 |      |      |      |    |
| 국비 |        |       |        |      |       |        |      |      |      |    |
| 도비 | 17,875 | 1,500 | 16,375 |      | 4,069 | 12,306 |      |      |      |    |
| 군비 | 3,005  | 2,200 | 805    |      | 688   | 117    |      |      |      |    |
| 기타 | 2,120  |       | 2,120  |      | 720   | 1,400  |      |      |      |    |

- 사업내용: 부지면적 7,450㎡, 연면적 4,657.02㎡, 지하1층~지상4층
- 도입시설 건축(안) ※ 문화공연 시설은 인근 유사시설 활용으로 제외

| 층 별  | 주 요 시 설                                                              |
|------|----------------------------------------------------------------------|
| 지상4층 | 바리스타체험실, 카페공간, 조리제빵실, 생활스포츠실                                         |
| 지상3층 | 교육생태지원실, 강의실, IT실, 영상편집실, 크리에이티브실, 준비실, 음악실, 음악감상실, 음악창작교육실, 양재실     |
| 지상2층 | 강의실(3), 스터디실, 대기실, 동아리실(3), 커뮤니티실, 뷰티건강실습실, 준비실(2), VR/AR체험실, 체험존(2) |
| 지상1층 | 로비, 반려동물실습실, 숙직실                                                     |
| 지하1층 | 사무실(2), 회의실, 상담실(2), 휴게실, 창고, 아이돌봄실, 수유실, 휴게음식점, 소매점, 기계실, 전기실, 발전기실 |

## □ 연도별 목표 및 추진계획

| 구 분        | 목 표                        | 추진계획                                                                                                                                                                                    | 목표이행률 | 공정률 |
|------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|
| 계          |                            |                                                                                                                                                                                         | 100   | 90  |
| 2022. 상반기  | 토지매입 및 행정절차                | <ul style="list-style-type: none"> <li>경기도 지방투자심사 및 공유재산관리계획승인, 중기 지방재정계획 반영</li> <li>실시계획인가 및 수용재결(읍내리 885외 5필지 매입) 실시 설계 중(진도율 80%)</li> <li>사업비 증액 중앙투자심사 재심사 요청('22. 3.)</li> </ul> | 30    | 30  |
| 2022. 하반기  | 중앙지방재정 투자심사 재검토 연구용역 및 재분석 | <ul style="list-style-type: none"> <li>중앙투자심사 재검토 통보('22. 6.)에 따라 연구용역 반영 및 재분석 실시('22. 7.)</li> <li>평생학습관 운영계획 수립 용역완료('22.12.)</li> </ul>                                             | 5     | 5   |
| 2023. 상반기  | 중앙투자심사 재검토 반영 변경 실시설계      | <ul style="list-style-type: none"> <li>사업비 증액 실시설계 변경 추진('23. 6.)</li> </ul>                                                                                                            | 5     | 5   |
| 2023. 하반기  | 건설기술심의 등 행정절차 완료, 공사계약     | <ul style="list-style-type: none"> <li>경기도 건설기술심의 완료('23. 8.)</li> <li>설계의 경제성 등 검토, 예비인증(녹색건축, 에너지 효율)등 재협의를('23.10.)</li> <li>조달청 원가 심사('23. 12.)</li> </ul>                          | 10    | 10  |
| ~2024. 하반기 | 공사발주 및 공사진행                | <ul style="list-style-type: none"> <li>건축공사 계약 및 착공('24. 3.)</li> <li>건설사업감리용역 및 전기감리용역 조달청 계약('24. 6.)</li> <li>공사진행{가설공사 및 토공사('24. 12.)}</li> </ul>                                  | 25    | 25  |
| 2025       | 공사진행                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>토공사 완료('25. 3.)</li> <li>공사진행(철근콘크리트 공사)</li> <li>누적공정율 65%</li> </ul>                                                                           | 15    | 15  |
| 2026 상반기   | 공사진행                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>공사진행(마감공사 및 조경공사)</li> <li>누적공정율 80%</li> </ul>                                                                                                  | 10    |     |
| 2026 하반기   | 공사준공                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>공사 준공(누적공정율 100%)</li> </ul>                                                                                                                     | -     |     |

## □ 추진실적

| 구 분  | 추진실적 |                                                                                                                                                                                              | 비 고 |
|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 2022 | 1분기  | · 실시설계 결과 사업비 증가에 따른 중앙투자심사 의뢰 (당초 총사업비 180억원 ⇒ 300억원)                                                                                                                                       |     |
|      | 2분기  | · 중앙투자심사 재심사 결과 “재검토” 통보(사업규모 및 운영수지 재분석)                                                                                                                                                    |     |
|      | 4분기  | <ul style="list-style-type: none"> <li>중앙투자심사 재검토사항 「평생학습관 운영계획 수립 용역」 반영</li> <li>- 사업규모 축소 운영 제시 (연면적 6,849.03㎡ ⇒ 4,632.19㎡)</li> <li>· 『가평군 평생학습관 건립사업』 변경 추진계획 수립(사업규모 축소 반영)</li> </ul> |     |
| 2023 | 2분기  | <ul style="list-style-type: none"> <li>· 가평군 평생학습관 건립사업 기본 및 실시설계 용역 변경계약 체결</li> <li>· 설계의 경제성 등 검토(설계VE) 용역 발주</li> </ul>                                                                  |     |
|      | 3분기  | <ul style="list-style-type: none"> <li>· 설계의 경제성 등 검토(설계VE) 완료</li> <li>· 녹색건축물 관련 예비인증 재인증 완료</li> </ul>                                                                                    |     |

| 구 분  |     | 추진 실적                                                                                                                                                                            | 비고 |
|------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|      |     | · 경기도 건설기술심의 신청                                                                                                                                                                  |    |
|      | 4분기 | · 경기도 건설기술심의 완료<br>· 2024년도 한강유역환경청 친환경청정사업 선정 2,177백만원 예산 확보<br>· 조달청 공사계약 의뢰 완료<br>· 건축협약(허가) 완료, 전기·통신·소방공사 개찰 완료                                                             |    |
| 2024 | 1분기 | · 경기도 건설기술심의 완료<br>· 기본 및 실시설계 완료<br>· 공사계약 완료 및 착공<br>· 공사 중지(건설사업관리 및 전기감리용역 계약 지연)<br>· 공약이행평가단 제4차 회의 / 2024. 3. 19.<br>- 내용: 소요예산, 사업규모<br>- 사유: 중앙투자심사 재검토의견을 반영해 사업 규모 축소 |    |
|      | 2분기 | · 공사 재착공                                                                                                                                                                         |    |
|      | 3분기 | · 가설공사, 토공사                                                                                                                                                                      |    |
|      | 4분기 | · 가설공사, 토공사                                                                                                                                                                      |    |
|      | 1분기 | · 토공사                                                                                                                                                                            |    |
| 2025 | 2분기 | · 철근콘크리트 진행 중(사업기준 공정률 58%, 공사기준 공정률 15%)                                                                                                                                        |    |
|      |     | · 철근콘크리트 진행 중(사업기준 공정률 62%, 공사기준 공정률 24%)                                                                                                                                        |    |
|      | 3분기 | · 공약이행평가단 제8차 회의 / 2025. 10. 27.<br>- 내용: 명칭 및 사업규모, 연도별 추진계획<br>- 사유: 중앙투자심사 재검토 통보에 따른 사업규모 변경 등                                                                               |    |
|      | 4분기 | · 철근콘크리트 진행 중(사업기준 공정률 63%, 공사기준 공정률 40%)                                                                                                                                        |    |
| 2026 | 1분기 | · 철근콘크리트 진행 중(사업기준 공정률 65%, 공사기준 공정률 46%)                                                                                                                                        |    |
|      | 2분기 | · 철근콘크리트 진행 중(사업기준 공정률 65%, 공사기준 공정률 60%)                                                                                                                                        |    |

## □ 추진상 문제점 및 대책

- 시공사 귀책사유로 인해 공사가 지연되고 있으며, 적극적인 행정지도 및 계약이행촉구 등을 통해 계획된 2026년 하반기까지 평생학습관 건립사업을 마무리

## □ 향후계획

| 구 분         |     | 향 후 계 획              | 비 고 |
|-------------|-----|----------------------|-----|
| 2026<br>임기외 | 3분기 | · 마감공사, 토목/조경공사 진행   |     |
|             | 4분기 | · 공사 준공('26. 12월)    |     |
| 2027<br>임기외 | 상반기 | · 평생학습관 개관('27년 상반기) |     |

## □ 기대효과

- 사회변화에 대응하는 전 군민의 역량, 행복지수, 의식수준 향상을 통하여 가평군 전체의 생동감과 지역경쟁력 극대화 도모

## □ 사진



약속 II 맞춤형 인구정책으로 인구소멸 위기에 대응하겠습니다.

## 청소년문화의집 프로그램 운영

| 관리번호 | 분야                                                                                                                                                                                        | 중점 추진과제      | 사업주체  | 신규여부      | 사업시기 | 완료시기      |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|-----------|------|-----------|
| II-6 | 교육                                                                                                                                                                                        | 지역문화는 더 다채롭게 | 가평군   | 계속        | 중기   | 임기 내      |
| 추진부서 | 평생교육사업소                                                                                                                                                                                   |              | 청소년팀장 | 문소영(2465) | 담당자  | 김강은(2466) |
| 추진현황 | <input type="checkbox"/> 완료 <input checked="" type="checkbox"/> 이행후계속 <input type="checkbox"/> 정상추진 <input type="checkbox"/> 일부추진 <input type="checkbox"/> 보류 <input type="checkbox"/> 폐기 |              |       |           | 공정률  | 100%      |

### □ 추진방향

- 청소년의 욕구 및 수요를 반영한 프로그램 운영 및 개발
- 청소년 이용 활성화 및 신규 이용자 참여 확대

### □ 사업개요

- 사업기간: 2022 ~ 계속
- 사업위치: 가평읍, 설악면, 조종면
- 사업규모: 권역별 청소년문화의집 프로그램 운영(가평·북면/ 설악·청평/ 상면·조종)
- 소요예산: 2,138백만원 ※ 현재 예산으로 반영

| 구분 | 총사업비  | 기투자 | 임기 내  |      |      |      |      |      | 임기 후 | 비고 |
|----|-------|-----|-------|------|------|------|------|------|------|----|
|    |       |     | 소계    | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |      |    |
| 계  | 2,138 |     | 2,138 | 398  | 507  | 429  | 470  | 334  |      |    |
| 국비 | 5     |     | 5     | 3    | 2    |      |      | 1    |      |    |
| 도비 | 135   |     | 135   | 45   | 30   | 30   | 30   |      |      |    |
| 군비 | 1,997 |     | 1,997 | 350  | 475  | 399  | 440  | 333  |      |    |
| 기타 |       |     |       |      |      |      |      |      |      |    |

#### ○ 사업내용

- 청소년을 위한 건전한 문화·예술 프로그램 운영
- 청소년의 진로개발 및 자질향상을 위한 프로그램 운영
- 4차 산업혁명 관련 메이커(3D펜, 3D프린터, 드론 등) 프로그램 운영
- 그 밖에 건전한 청소년 활동을 위하여 필요한 사업 운영

### □ 연도별 목표 및 추진계획

| 구 분         | 추진계획                                              | 프로그램<br>만족도 평균 | 목표이행률 | 공정률 |
|-------------|---------------------------------------------------|----------------|-------|-----|
| 계           |                                                   |                | 100   | 100 |
| 2022<br>하반기 | · 프로그램 만족도 조사 및 청소년운영위원회의<br>모니터링으로 기존 프로그램 개선·발전 | 83점            | 20    | 20  |
| 2023        | · 청소년 욕구조사를 통해 청소년의 의견을 반영한<br>신규 프로그램 개발         | 86점            | 20    | 20  |
| 2024        | · 참여대상 확대를 위한 프로그램 개발 및 홍보강화                      | 89점            | 20    | 20  |
| 2025        | · 타 시군 우수 프로그램 벤치마킹                               | 92점            | 20    | 40  |
| 2026<br>상반기 | · 경쟁력 있는 프로그램 운영·개발을 위한 예산 지원                     | 95점            | 20    |     |

### □ 추진실적

| 구 분                  | 추진실적                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                       |         | 비 고 |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------|-----|
| 2022                 | · 프로그램 만족도 조사 완료                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                       |         |     |
| 2023                 | · 청소년 욕구 조사를 통한 청소년의 의견을 반영해 신규 프로그램 개발 지원<br>· 가평군 청소년문화의집 사업계획 수립 및 사업비 교부<br>· 프로그램 만족도 조사 및 모니터링 실시<br>· 퇴촌청소년문화의집 및 덕풍청소년문화의집 특화시설 및 프로그램 벤치마킹 방문                                                                                                                                                                                                                                                        |                       |         |     |
| 2024                 | · 가평군 청소년문화의 운영 활성화 추진 계획 수립 및 시설장 간담회 개최<br>· 가평군 청소년육성위원회 개최(9개 동아리 사업 및 1개 어울림마당 대상자 선정)<br>· 1분기 군·위탁재단·청소년문화의집(3개소)·청소년상담복지센터 간담회 개최<br>· 가평군 청소년참여위원회 위원(19명) 위촉 및 위촉장 수여<br>· 가평군 가평청소년문화의집 플레이 패스 시설 설치 및 운영(벤치마킹)<br>· 청소년운영위원회의 의견 반영을 통한<br>신규 프로그램(청소년국제교류 유스어스 등) 개발·발굴 및 예산 반영·지원<br>· 공약이행평가단 제5차 회의 / 2024. 9. 9.<br>- 내용: 소요예산(12,938→2,354백만원)<br>- 사유: 프로그램 운영 추진방향에 맞게 청소년문화의집 인건비·운영비 제외 |                       |         |     |
| 2025                 | · 경쟁력있는 프로그램 운영·개발을 위한 예산 지원<br>· 프로그램 만족도 조사 및 청소년운영위원회의 모니터링으로 프로그램 개선·발전<br>· 청소년 욕구조사를 통해 청소년의 의견을 반영한 신규 프로그램 개발·실시<br>· 문화의집 내부 환경개선 공사를 통해 청소년 이용률 제고와 편의를 도모                                                                                                                                                                                                                                          |                       |         |     |
| 2026                 | · 경쟁력있는 프로그램 운영·개발을 위한 예산 지원<br>· 가평군 청소년참여위원회 위원(23명) 위촉 및 위촉장 수여<br>· 정기 점검을 통해 예산 집행과 운영의 투명성 확보                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                       |         |     |
| (누적)<br>프로그램<br>운영실적 | 구 분                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 프로그램 운영               | 참여인원    |     |
|                      | 합 계                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 총 294개                | 86,223명 |     |
|                      | 가평청소년문화의집                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 참여활성화 및 미래역량강화 등 122개 | 20,175명 |     |
|                      | 설악청소년문화의집                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 참여활성화 및 미래역량강화 등 79개  | 15,493명 |     |
|                      | 조종청소년문화의집                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 참여활성화 및 미래역량강화 등 93개  | 50,555명 |     |

## □ 추진상 문제점 및 대책

- 가평군 건축 재정운영에 따른 본예산 삭감 및 국·도비 사업 폐지 등으로 전년 대비 기존 및 신규 프로그램 발굴 및 추진 축소

## □ 향후계획

- 가평군 청소년문화의집 프로그램 운영(연중) 및 만족도 조사, 매월 모니터링 실시

## □ 기대효과

- 청소년의 역량증진을 도모하여 경쟁력 있는 청소년 육성
- 올바른 청소년상 정립에 기여하고 건강한 사회 구성원 양성

## □ 사진



가평청소년문화의집



설악청소년문화의집



조종청소년문화의집

## 상 수 도 사 업 소

| 번호    | 사 업 명         | 사업주체 | 신규여부 | 완료시기          | 추진상황      | 공정률  | 비고 |
|-------|---------------|------|------|---------------|-----------|------|----|
| 1개 사업 |               |      |      |               |           | 100% |    |
| V-11  | 상수도 사회기반시설 증진 | 가평군  | 신규   | 2026<br>(임기외) | 이행후<br>계속 | 100  |    |

**약속 V** 도시 인프라 확충으로 성장동력의 발판을 마련하겠습니다.

**상수도 사회기반시설 증진**

| 관리번호 | 분야                                                                                                                                                                                        | 중점 추진과제      | 사업주체   | 신규여부      | 사업시기 | 완료시기      |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|-----------|------|-----------|
| V-11 | 환경                                                                                                                                                                                        | 주민안전은 더 세심하게 | 가평군    | 신규        | 장기   | 임기 외      |
| 추진부서 | 상수도사업소                                                                                                                                                                                    |              | 수도시설팀장 | 황진하(4420) | 담당자  | 이상기(4421) |
| 추진현황 | <input type="checkbox"/> 완료 <input checked="" type="checkbox"/> 이행후계속 <input type="checkbox"/> 정상추진 <input type="checkbox"/> 일부추진 <input type="checkbox"/> 보류 <input type="checkbox"/> 폐기 |              |        |           | 공정률  | 100%      |

□ **추진방향**

- 지역개발에 필수요소인 상수도의 시설용량 부족으로 지역발전 저해요소로 대두되고 있음
- 이에, 수도정비기본계획에 따라 가평군 통합 취·정수장 3,000㎥/일 증설계획임  
(향후 2030년까지 7,000㎥/일 추가증설)

□ **사업개요**

- 사업기간: 2023. 6. ~ 2028. 12.
- 사업위치: 가평통합취·정수장(가평읍 달전리 산 55-4번지)
- 사업규모: 가평통합정수장 취·정수시설 증설(19,000㎥/일 → 22,000㎥/일)
- 소요예산: 18,059백만원

| 구분 | 총사업비   | 기투자 | 임기 내   |      |       |      |       | 임기 후  | 비고    |
|----|--------|-----|--------|------|-------|------|-------|-------|-------|
|    |        |     | 소계     | 2022 | 2023  | 2024 | 2025  | 2026  |       |
| 계  | 18,059 |     | 12,514 |      | 1,000 |      | 4,582 | 6,932 | 5,545 |
| 국비 |        |     |        |      |       |      |       |       |       |
| 도비 | 14,500 |     | 9,700  |      |       |      | 3,700 | 6,000 | 4,800 |
| 군비 | 3,559  |     | 2,814  |      | 1,000 |      | 882   | 932   | 745   |
| 기타 |        |     |        |      |       |      |       |       |       |

- 사업내용: 3,000㎥/일 증설(시설용량: 19,000㎥/일 → 22,000㎥/일)
  - 1. 방사상집수정 2개소 개발(22,000㎥/일)
  - 2. 정수장 시설 부분 증설 등(배수지 등)
  - 3. 건설사업관리용역 1식

## □ 연도별 목표 및 추진계획

| 구 분                      | 목 표             | 추진계획                                                           | 목표이행률 | 공정률 |
|--------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------|-------|-----|
| 계                        |                 |                                                                | 100   | 100 |
| 2023                     | 실시설계용역 추진       | · 수도정비기본계획 승인(환경청)<br>· 가평통합정수장 증설공사 실시설계용역 용역 착수              | 10    | 10  |
| 2024                     | 설계완료 및<br>공사 발주 | · 가평통합정수장 증설공사 실시설계용역 용역 준공<br>· 가평통합 취정수장 증설공사 인가추진 및 발주      | 40    | 40  |
| 2025<br>~<br>2026<br>상반기 | 공사 시행           | · 일반수도사업인가<br>· 취수시설 증설공사 착공 및 공사 진행<br>· 정수시설 증설공사 착공 및 공사 진행 | 50    | 50  |
| 2026<br>하반기~             | 공사 준공           | · 취·정수장 공사 진행<br>· 시설 시운전 및 준공                                 | -     |     |

## □ 추진실적

| 구 분  | 추진실적 |                                                                                                                                                                              | 비 고 |
|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 2023 | 1분기  | · 수도정비기본계획 승인(환경청)<br>· 가평통합 취·정수장 증설공사 실시설계용역 계약업체 입찰 의뢰(조달청)                                                                                                               |     |
|      | 2분기  | · 용역업체 계약체결<br>· 실시설계용역 착수                                                                                                                                                   |     |
|      | 4분기  | · 하천점용허가(원주시방환경청)                                                                                                                                                            |     |
| 2024 | 1분기  | · 시추조사 및 착정조사 완료                                                                                                                                                             |     |
|      | 2분기  | · 경기도 지역균형발전사업 공모 신청(선정)                                                                                                                                                     |     |
|      | 3분기  | · 공약이행평가단 제5차 회의 / 2024. 9. 9.<br>- 내용: 사업기간(2023. 6. ~ 2026. 1.→2026. 6.), 소요예산(1단계), 사업내용(증설 10,000톤 → 1단계 3,000톤 / 2단계 7,000톤)<br>- 사유: 수도정비기본계획에 따른 단계별 사업 추진에 따라 1단계 반영 |     |
|      | 4분기  | · 취수시설 증설공사 및 건설사업관리용역 입찰의뢰(조달청)<br>· 일반수도사업인가(한강유역환경청)                                                                                                                      |     |
| 2025 | 1분기  | · 공약이행평가단 제7차 회의 / 2025. 3. 21.<br>- 내용: 사업기간, 연도별 추진계획<br>- 사유: 예산 교부 지연으로 사업 적기 추진에 어려움이 예상되어 변경<br>· 취수시설 공사 착공 및 추진                                                      |     |
|      | 2분기  | · 가평통합취정수장 증설사업 건설사업관리용역 착수 / 2025. 4. 11.                                                                                                                                   |     |
|      | 3분기  | · 가평통합취정수장 증설사업 전기 및 계측 공사 착공 / 2025. 8. 28.                                                                                                                                 |     |
|      | 4분기  | · 가평통합정수장 정수시설(배수지) 증설 수도사업인가신청 / 2025. 10. 20.                                                                                                                              |     |
| 2026 | 1분기  | · 가평통합취정수장 증설사업 추진 중(공정율 40%)                                                                                                                                                |     |
|      | 2분기  | · 가평통합취정수장 증설사업 추진 중(공정율 60%)<br>· 가평통합정수장 정수시설(배수지) 증설 수도사업인가 / 2026. 5. 26.<br>· 가평통합정수장 정수시설(배수지) 증설 착공                                                                   |     |

## □ 기대효과

- 안정적인 수돗물 공급에 따른 지역균형발전 및 인구유입 활력 증진

## □ 사진



## 가평통합취·정수시설 증설 위치도

## 하 수 도 사 업 소

| 번호    | 사 업 명         | 사업주체 | 신규여부 | 완료시기          | 추진상황      | 공정률  | 비고 |
|-------|---------------|------|------|---------------|-----------|------|----|
| 1개 사업 |               |      |      |               |           | 100% |    |
| V-12  | 하수도 사회기반시설 증진 | 가평군  | 신규   | 2028<br>(임기외) | 이행후<br>계속 | 100  |    |

**약속 V** 도시 인프라 확충으로 성장동력의 발판을 마련하겠습니다.

## 하수도 사회기반시설 증진

| 관리번호    | 분야                             | 중점 추진과제      | 사업주체             | 신규여부                   | 사업시기 | 완료시기                   |
|---------|--------------------------------|--------------|------------------|------------------------|------|------------------------|
| V-12    | 환경                             | 주민안전은 더 세심하게 | 가평군              | 신규                     | 장기   | 임기 외                   |
| 41.추진부서 | 하수도사업소                         |              | 하수관로팀장<br>하수시설팀장 | 김양섭(4455)<br>이현호(4440) | 담당자  | 이수철(4459)<br>김명환(4448) |
| 추진현황    | □완료 ■이행후계속 □정상추진 □일부추진 □보류 □폐기 |              |                  |                        | 공정률  | 100%                   |

### □ 추진방향

○ 하수도법 제6조에 따라 수립한 가평군 하수도정비 기본계획에 따른 단계적 공공하수도 확충사업 추진

### □ 사업개요

- 사업기간: 2022 ~ 2028
- 사업위치: 가평군 공공하수처리구역 일원
- 사업규모: 총 18개 사업
  - 하수처리장 용량 증설 10,320톤/일(7개 사업)
  - 하수관로 정비 258.62km(11개 사업)
- 소요예산: 346,254백만원

| 구분 | 총사업비    | 기투자     | 임기 내    |        |        |        |        |        | 임기 후 | 비고 |
|----|---------|---------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|------|----|
|    |         |         | 소계      | 2022   | 2023   | 2024   | 2025   | 2026   |      |    |
| 계  | 346,254 | 122,954 | 223,300 | 13,475 | 11,194 | 27,808 | 85,413 | 85,410 |      |    |
| 국비 | 207,367 | 64,222  | 143,145 | 8,388  | 5,918  | 16,942 | 55,949 | 55,948 |      |    |
| 도비 | 12,103  | 6,310   | 5,793   | 341    | 122    | 1,569  | 1,881  | 1,880  |      |    |
| 군비 | 62,403  | 18,569  | 43,834  | 2,603  | 4,440  | 8,840  | 13,976 | 13,975 |      |    |
| 기타 | 64,381  | 33,853  | 30,528  | 2,143  | 714    | 457    | 13,607 | 13,607 |      |    |

- 사업내용
  - 지역개발 수요에 부응한 환경기초시설 확충

### □ 연도별 목표 및 추진계획

| 구분          | 목표               | 추진계획                                                                                                                                                                                                                                           | 목표이행률 | 공정률 |
|-------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|
| 계           |                  |                                                                                                                                                                                                                                                | 100   | 100 |
| 2023 ~ 2025 | 가평 증설 등 4개 사업 완료 | · 가평처리장 증설사업(3,500톤) (완료)<br>· 신천처리장 증설사업(1,300톤) (완료)<br>· 북면하수관로 정비사업(60.25km) (완료)<br>· 북면·설악 차집관로 정비사업(7.6km) (완료)                                                                                                                         | 80    | 80  |
| 2026 (임기내)  | 현리 증설 등 7개 사업 추진 | · 봉수소규모(현리 연계) 사업(25.78km) (공사진행)<br>· 향사처리장 증설사업(1,300톤) (공사진행)<br>· 천안처리장 증설사업(450톤) (공사진행)<br>· 2016년 도시침수예방사업(6.87km) (공사진행)<br>· 북면·설악면·상면 노후관로 정비사업(2.34km) (공사진행)<br>· 현리·산유 하수관로 정비사업(28.38km) (공사진행)<br>· 청평면 노후관로 정비사업(4.1km) (공사진행) | 20    | 20  |

| 구 분           | 목 표                 | 추진계획                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 목표이행률 | 공정률 |
|---------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|
|               |                     | 계                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 100   | 100 |
| 2026<br>(임기외) | 현리 증설 등<br>7개 사업 완료 | <ul style="list-style-type: none"> <li>· 봉수소규모(현리 연계) 사업(25.78km) (준공)</li> <li>· 천안처리장 증설사업(450톤) (준공)</li> <li>· 2016년 도시침수예방사업(6.87km) (준공)</li> <li>· 북면·설악면·상면 노후관로 정비사업(2.34km) (준공)</li> <li>· 청평면 노후관로 정비사업(4.1km) (준공)</li> <li>· 현리·산유 하수관로 정비사업(28.38km) (준공)</li> <li>· 향사처리장 증설사업(1,300톤) (준공)</li> </ul> | -     |     |
| 2027          | 호명 증설 등<br>4개 사업 추진 | <ul style="list-style-type: none"> <li>· 호명처리장 증설사업(370톤) (설계진행)</li> <li>· 청평·설악 하수관로 정비사업(49.6km) (공사진행)</li> <li>· 운악·상판 하수관로 정비사업(10.6km) (공사진행)</li> <li>· 가평읍 하수관로 정비사업(18.5km) (공사진행)</li> </ul>                                                                                                                | -     |     |
| 2028          | 청평 증설 등<br>3개 사업 추진 | <ul style="list-style-type: none"> <li>· 청평처리장 증설사업(1,700톤) (설계진행)</li> <li>· 신천처리장 증설사업(1,700톤) (설계진행)</li> <li>· 북면 하수관로 2단계 정비사업(44.6km) (공사진행)</li> </ul>                                                                                                                                                          | -     |     |

※ 공정률 산정방식: 전체 공정률(100%) 중 설계완료공정률(10%), 시설공사완료공정률(90%)로 환산해 산정

## □ 추진실적

○ 사업별 추진현황 ※ 사업완료 4건, 공사중 8건, 재착공예정 0건, 착공예정 0건, 설계중 6건

| 구 분  | 사 업 명                         | 추진현황                                                                                                                                                                                                       | 비고 |
|------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 2023 | 1 가평처리장 증설사업(3,500톤)          | 사업완료                                                                                                                                                                                                       |    |
|      | 2 신천처리장 증설사업(1,300톤)          | 사업완료                                                                                                                                                                                                       |    |
|      | 3 북면하수관로 정비사업(60.25km)        | 사업완료                                                                                                                                                                                                       |    |
|      | 4 북면·설악 차집관로 정비사업(7.6km)      | 사업완료                                                                                                                                                                                                       |    |
| 2024 | -                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>· 공약이행평가단 제5차 회의 / 2024. 9. 9.</li> <li>- 내용: 사업기간(~2025→2028), 소요예산(322,960→346,254백만원), 사업내용 등</li> <li>- 사유: 하수도정비기본계획 승인에 따른 처리장 증설 용량 변경 및 증설 사업 추가</li> </ul> |    |
| 2026 | 5 향사처리장 증설사업(1,300톤)          | 사업완료                                                                                                                                                                                                       |    |
|      | 6 천안처리장 증설사업(450톤)            | 공사진행                                                                                                                                                                                                       |    |
|      | 7 봉수소규모(향사 연계) 사업(25.78km)    | 공사진행                                                                                                                                                                                                       |    |
|      | 8 2016년 도시침수예방사업(6.87km)      | 공사진행                                                                                                                                                                                                       |    |
|      | 9 북면·설악면·상면 노후관로 정비사업(2.34km) | 공사진행                                                                                                                                                                                                       |    |
|      | 10 현리·산유 하수관로 정비사업(28.38km)   | 공사진행                                                                                                                                                                                                       |    |
|      | 11 청평면 노후관로 정비사업(4.1km)       | 공사진행                                                                                                                                                                                                       |    |
| 2027 | 12 호명처리장 증설사업(370톤)           | 설계진행                                                                                                                                                                                                       |    |
|      | 13 청평·설악 하수관로 정비사업(49.6km)    | 공사진행                                                                                                                                                                                                       |    |
|      | 14 운악·상판 하수관로 정비사업(10.6km)    | 공사진행                                                                                                                                                                                                       |    |
|      | 15 가평읍 하수관로 정비사업(18.5km)      | 공사진행                                                                                                                                                                                                       |    |
| 2028 | 16 청평처리장 증설사업(1,700톤)         | 설계진행                                                                                                                                                                                                       |    |
|      | 17 신천처리장 증설사업(1,700톤)         | 설계진행                                                                                                                                                                                                       |    |
|      | 18 북면 하수관로 2단계 정비사업(44.6km)   | 공사진행                                                                                                                                                                                                       |    |

## □ 향후계획

| 구 분  |     | 향 후 계 획                                 | 비 고 |
|------|-----|-----------------------------------------|-----|
| 2026 | 3분기 | · 현리산유 하수관로 정비사업 준공, 향사처리장 증설사업 준공      |     |
|      |     | · 봉수소규모(향사 연계) 사업 준공                    |     |
|      |     | · 2016년 도시침수예방사업, 북면,설악,상면 노후관로 정비사업 준공 |     |
|      | 4분기 | · 천안처리장 증설사업, 청평면 노후관로 정비사업 준공          |     |
| 2027 | 4분기 | · 호명처리장 증설사업 외 3건 준공(27.11월)            |     |
| 2028 | 2분기 | · 청평처리장 증설사업 외 2건 준공(28.5월)             |     |

## □ 기대효과

- 지역개발 수요에 부응한 환경기초시설 확충
- 북한강 수질보전과 팔당수계 맑은 물 공급
- 주민생활환경 개선과 공중보건 증진

□ 사진

