

약속 II 맞춤형 인구정책으로 인구소멸 위기에 대응하겠습니다.

생활권역별 어린이 놀이체험시설 조성

관리번호	분야	중점 추진과제	사업주체	신규여부	사업시기	완료시기	
II-3	복지	지역문화는 더 다채롭게	가평군	계속	장기	임기 외	
추진부서	행정안전국	사회복지과	복지시설팀장	장성세(2228)	담당자	조영윤(2253)	
추진현황	<input type="checkbox"/> 완료 <input type="checkbox"/> 이행후계속 <input checked="" type="checkbox"/> 정상추진 <input type="checkbox"/> 일부추진 <input type="checkbox"/> 보류 <input type="checkbox"/> 폐기					공정률	65%

□ 추진방향

- 민선8기 공약사업으로 4개 권역에 어린이들이 자유롭게 뛰어놀 수 있는 공간 및 프로그램을 마련하여 출산율을 높이는 정책 기여
- 아이들의 꿈과 상상력을 키울 수 있는 안전한 공간으로 4계절 이용 가능한 실내 어린이 놀이시설건립 및 연령에 맞는 다양한 키즈 프로그램으로 어린이들의 놀 권리 보장과 놀이문화 조성
- 가평군 주민들의 양육 환경 조성 및 가평군을 찾는 관광객들에게 어린이들이 재미있고 행복한 「힐링 가평」 으로의 밝은 이미지 고취

□ 사업개요

- 사업기간: 2022. 9. ~ 2027. 6.
- 사업위치: 청평면 청평리 405-4번지 일원, 조종면 현리 419-11번지 일원, 설악면 신천리 산2-2번지 일원
- 사업규모: 3개소(청평면, 조종면, 설악면 각 1,000㎡ 미만/지상 2층)
- 소요예산: 24,423백만원 ※ 조종권역 사업비 증액에 따른 예산 증액

구분	총사업비	기투자	임기 내						임기 후	비고
			소계	2022	2023	2024	2025	2026		
계	24,423	-	17,153	6,000	7,896	1,930	200	1,127	7,270	
국비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
도비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
군비	8,627	-	1,357	-	-	30	200	1,127	7,270	
기타	16,796	-	15,796	6,000	7,896	1,900	-	-	-	

- 청평면 8,896백만원, 조종면 8,027백만원, 설악면 7,500백만원

○ 사업내용

- 실내 영유아·복합시설 건립(모험·창의 체험공간 및 놀이문화 조성)
- 사회재난 및 자연재난에 대비한 어린이 안전체험교실 구축

□ 연도별 목표 및 추진계획

구분	목표(구분)	추진계획	목표이행률	공정률
		계	100	65
2022 하반기	어린이 놀이체험시설 구성 계획 수립	· 어린이 놀이체험시설 조성 총괄 계획수립 · [청평] 공유재산심의회 승인	5	5
2023	청평권역	· 건축기획용역 착수 및 완료 · 공공건축사업계획 사전검토 · 기본계획수립용역 완료	30	30
	조종권역	· 공유재산심의회 승인 · 지방재정투자심사 승인 · 건축기획용역 착수 · 공공건축사업계획 사전검토		
2024	청평권역	· 설계공모 공고 · 작품 심사 결과 발표 및 업체 선정 · 실시설계용역 착수 · 건립공사(건축) 계약 체결	30	30
	조종권역	· 공공건축심의위원회 심의 · 건축기획용역 완료 · 공유재산관리계획 승인 · 설계공모 공고 · 작품 심사 결과 발표 및 업체 선정 · 건축설계 및 전시물 제작 설치 계약 의뢰		
	설악권역	· 건립 부지 현장 조사 및 계획 수립 · 공유재산관리계획 승인 · 건축기획용역 착수		
2025 ~ 2026 상반기	청평권역	· 공사 착공 및 진행	35	
	조종권역	· 공사 착공 및 진행		
	설악권역	· 행정절차 이행(사업계획 사전검토 및 공공건축심의)		
2026 하반기 ~	청평권역	· 공사 준공	-	
	조종권역			
	설악권역	· 공사 착공 및 진행		

□ 추진실적

구분	추진실적			비고
	청평권역	조종권역	설악권역	
2022	3분기	· 민선8기 공약사업 실천계획 확정(청평역 역세권 활성화 공약사업과 통합) · 공약이행평가단 제1차 회의 / 2022. 9. 27. - 내용: 키즈프로그램, 청평면 역세권 활성화(영유아 놀이터) 사업 통합 - 사유: 사업 성격 중복에 따른 공약사업 하나로 통합		
	4분기	· 조성계획 수립 · 공유재산심의회 승인		
2023	1분기	· 건축기획용역 착수	· 조성계획 수립 · 공유재산심의회 승인 · 지방재정투자심사 승인	
	2분기	· 사업설명회 개최	· 공유재산 관리계획안 승인	

구 분	추진 실적			비 고
	청평권역	조종권역	설악권역	
2024	3분기	· 공공건축사업계획 사전검토	· 건축기획용역 착수 · 사업설명회 개최 · 공공건축사업계획 사전검토 · 경기주택도시공사 공공 건설지원센터 현장 방문	
	4분기	· 유희부지 활용계획 보고 · 기본계획수립용역 완료 · 설계공모 계약의뢰 · 건축기획용역 완료	· 공공건설지원센터 사전검토의견서 회신	
	1분기	· 설계공모 공고 · 작품 심사 결과 발표 · 업체 선정	· 조성계획 변경 (사업비 증액)	· 건립부지 현장조사
	2분기	· 실시설계용역 착수	· 공공건축심의위원회 심의 완료 · 건축기획용역 완료 · 공유재산 관리계획안 (변경) 승인	· 건립계획 수립 · 공유재산 관리계획안 승인
2025	3분기		· 설계공모 공고	
	4분기	· 주민설명회 개최 · 중간보고회 개최 · 건립공사(건축) 계약체결 · 건축허가 접수 완료 · 완료보고회 개최	· 참가등록업체 미달로 설계공모 재공고 · 작품 심사 결과 발표 · 업체 선정 · 건축설계 및 전시물 제작설치 계약 의뢰	· 건축기획용역 착수
	1분기	· 공약이행평가단 제7차 회의 / 2025. 3. 21. - 내용: 사업기간, 소요예산, 연도별 추진계획 - 사유: 참가등록업체 미달 등 사전 행정절차 이행기간 소요, 사업비 증액에 따른 조성 계획 변경		
	2분기	· 건축허가 완료 · 건축공사 착공신고 접수 · 건립공사(통신) 계약체결	· 설계공모 당선작 주민설명회 개최 · 건축설계 및 전시물 제작 및 설치 착수	· 공청회 실시 · 우수사례 벤치마킹 실시 (경기북부유아체험교육원) · 공공건축사업계획사전검토의뢰
2025	2분기		· 건축설계 및 전시설계 진행 · 중간보고회 실시	· 사업계획 사전검토 진행 중
	3분기	· 공사 진행	· 건축설계 및 전시설계 진행	· 공공건축사업계획 사전검토
	4분기		· 건축설계 완료 · 건축공사 계약 완료	· 공공건축위원회 심의

□ 추진상 문제점 및 대책

○ 해당없음

□ 향후계획

구 분		향 후 계 획			비 고
		청평권역	조종권역	설악권역	
2026	1분기	· 공사 착공 및 준공 (~26.6월)	· 공사 준공 (~26.12월)	· 사업부지 추가 매입	
	2분기				
	3분기	· 설계공모 · 건축설계 및 전시물 제작·설치 용역 착수 및 건축설계 완료(~25.10월)			
	4분기				
2027	1분기			· 공사 착공	
	2분기				
	3분기				
	4분기				
2028	-			· 공사 준공	

□ 기대효과

- 어린이가 마음껏 뛰어 놀 수 있는 안전한 공간을 마련하여 주인의식 성장과 지역에 대한 애정으로 질 좋은 양육환경 조성
- 권역별 어린이 놀이체험시설 건립으로 가평읍에 치우쳐진 문화공간에 대한 지역격차를 해소하여 아동의 놀 권리 보장 및 아동의 행복지수를 향상시키는 건전한 놀이문화 조성

□ 사진



조감도(청평권역 어린이 놀이체험시설)

조감도(조종권역 어린이 놀이체험시설)