

약속Ⅲ 문화가 융성한 관광콘텐츠 육성으로 문화·관광도시로 성장하겠습니다.

미영연방 관광안보공원 조성

관리번호	분야	중점 추진과제	사업주체	신규여부	사업시기	완료시기
Ⅲ-1	관광	자연환경은 더 아름답게	가평군	신규	장기	임기 외
추진부서	행정복지국	복지정책과	복지기획팀장	신성남(2210)	담당자	김은영(2214)
추진현황	<input type="checkbox"/> 완료 <input type="checkbox"/> 이행후계속 <input checked="" type="checkbox"/> 정상추진 <input type="checkbox"/> 일부추진 <input type="checkbox"/> 보류 <input type="checkbox"/> 폐기				공정률	70%

□ 추진방향

- 미국참전비 및 호주·뉴질랜드·캐나다 등 각국의 참전기념비가 설치되어 있는 북면 지역에도 참전비와 연계된 안보 교육의 구심점 역할을 할 수 있는 공원 조성
- 공유지 활용 및 지역사회 공감대 형성을 위한 주민의견 수렴 이행

□ 사업개요

- 사업기간: 2022. 8. ~ 2028. 12.
- 사업위치: 가평군 북면 목동리 산226-1 일원
- 사업규모: 부지면적 151,151㎡ (93,520㎡ 활용), 조형물, 전시관, 관광·문화시설 조성 등
- 소요예산: 28,700백만원 ※ 중앙투자심사 결과에 따라 군 자체사업비 900백만원 감소

구분	총사업비	기투자	임기 내					임기 후	비고	
			소계	2022	2023	2024	2025			2026
계	28,700		17,765		50	300	5,300	12,115	10,935	
국비										
도비	11,815		11,815				1,800	10,015		균특
군비	13,485		2,550		50	300	100	2,100	10,935	
기타	3,400		3,400				3,400			

- 사업내용 ※ 트리워크 등 제외
 - 가평전투기념관 1,600㎡ 건립
 - 메모리얼파크 및 미·영연방 정원 조성 6,770㎡
 - 주차장 조성 6,275㎡
 - 트리워크 및 산림 휴양시설 조성 9,480㎡

□ 연도별 목표 및 추진계획

구분	목표	추진계획	목표이행률	공정률
		계	100	70
2022 하반기	중기지방재정계획 및 주민의견수렴	· 공약사업 추진계획 보고 및 중기지방재정계획 반영 · 학술연구용역 심의 및 주민의견 수렴	10	10
2023 ~ 2024	사전타당성 연구용역 및 예산확보	· 자료조사 및 우수시설 벤치마킹 · 사업 타당성 용역실시(사업비 산정) · 기본계획수립 및 사업대상지(입지) 확정 · 사전행정절차 이행(중기지방재정계획, 공유재산관리 계획) 및 사업예산 확보 · 군 관리계획(변경) 및 기본·실시설계	30	30
2025	행정절차 이행 완료 및 공사 계약	· 실시설계 완료 · 실시설계 공모 · 행정절차 완료(투융자심사, 인허가 및 계약 심사 등)	30	30
2026 상반기	공사 착공	· 공사 착공	30	
2026 하반기~	공사 추진 및 준공	· 공사 추진 및 준공	-	

□ 추진실적

구분	추진실적	비고
2022	3분기 · 민선8기 인수위원 의견청취 및 검토 보고 · 미영연방 관광안보공원 조성 추진계획 보고 · 중기지방재정계획 반영	
	4분기 · 주민의견 수렴(2회)	
2023	1분기 · 우수 보훈 및 전시시설 벤치마킹 실시(오산시 UN초전기념관 외 3개소) · 학술연구용역 심의 의결(원안가결)	
	2분기 · 사전 타당성 조사 연구 용역비 확보(70백만원) · 사전 타당성 조사 연구 및 기본계획 수립 용역 계약 체결 및 착수	
	3분기 · 사전 타당성 조사 연구 및 기본계획 수립 용역 관련 - 착수보고회, 주민설명회(1·2차), 관계자(자문위원 등) 사전 회의 개최	
	4분기 · 타당성 조사 연구 및 기본계획 용역 중간보고회·최종보고회 개최, 용역 준공 · 중앙투자심사 의뢰(재원확보계획 미비로 반려 2024. 1. 9.)	
	1분기 · 전투기념관 건립 관련 공유재산심의 원안가결 · 지방재정 투자심사 조건부 의결 (2025년 중기지방재정계획에 추가 사업비의 재원을 수정하여 재반영) · 미·영연방 관광안보공원 조성 군관리계획(공원) 결정 용역 계약 의뢰	
	2분기 · 미·영연방 관광안보공원 조성 군관리계획(공원) 결정 용역 계약 및 착수	
2024	4분기 · 미·영연방 관광안보공원 군관리계획(공원) 입안 서류 접수(가평군 도시과) · 미·영연방 관광안보공원 공공건설 사전검토 완료 · 제3차 지역균형발전사업비 확보(11,815백만원) · 2024년 제23회 가평군 군계획(분과)위원회 안건 상정 *조건부 자문 · 공공건축심의위원회 심의 완료 · 가평 군관리계획[군계획시설(공간시설 근린공원)] 결정 신청 - 경기도 도시주택실 도시정책과 제출 · 미·영연방 관광안보공원 조성 추진 계획 변경 보고 당초 : 루지 조성 → 변경 : 트리워크	

구분	추진 실적	비고	
2025	1분기	<ul style="list-style-type: none"> ·미·영·연·방·광·광·안·보·공·원·조·성·건·축·및·조·경·설·계·공·모·공·고 (가평전투기념관 및 공원) ·지방재정중앙투자심사 접수 및 사전검토 이행 ·미·영·연·방·광·광·안·보·공·원·조·성·사·업·건·축·및·조·경·설·계·공·모·당·선·작·발·표 ·재해 및 환경 경기도 계약심사 완료 	
	2분기	<ul style="list-style-type: none"> ·지방재정중앙투자심사 재상정 ·미·영·연·방·광·광·안·보·공·원·군·관·리·계·획·(결·정)·승·인 - 경기도 도시정책과 ·미·영·연·방·광·광·안·보·공·원·공·원·조·성·계·획·(결·정)·입·안·신·청·서·제·출 - 가평군 도시과 ·문화재 영향진단 신청서 제출 - 국가유산청 	
	3분기	<ul style="list-style-type: none"> ·지방재정중앙투자심사 승인 ·문화재영향진단 완료 ·미·영·연·방·광·광·안·보·공·원·공·원·조·성·계·획·(결·정)·완·료 ·소규모환경영향평가 및 사전재해영향평가 착수 	
	4분기	<ul style="list-style-type: none"> ·공약이행평가단 제8차 회의 / 2025. 10. 27. <ul style="list-style-type: none"> - 내용: 소요예산, 사업내용, 연도별 추진계획 등 - 사유: 중앙투자심사 결과에 따른 사업내용 변경 ·미·영·연·방·광·광·안·보·공·원·조·성·사·업·건·축·및·조·경·실·시·설·계·용·역·착·수 	

□ 추진상 문제점 및 대책

- 국·도·비·등·예·산·확·보·노·력·강·구

□ 향후계획

- 추가 국·도·비·예·산·확·보·를·위·한·노·력·강·구
- 행정절차 이행완료(건축실시설계, 계약심사 등)
- 공원 명칭공모

□ 기대효과

- 미영연방 안보전시관 및 관광시설과 연계된 볼거리·즐길거리 등이 있는 공원 조성을 통해 지역경제 활성화에 기여

□ 사진



조감도