

약속Ⅲ 문화가 융성한 관광콘텐츠 육성으로 문화·관광도시로 성장하겠습니다.

북한강 천년벚길 조성

관리번호	분야	중점 추진과제	사업주체	신규여부	사업시기	완료시기
Ⅲ-11	관광	차별화된 문화·관광, 새로운 성장	가평군	계속	장기	임기 외
추진부서	경제산업국	관광과	수상관광팀장	김태량(2175)	담당자	임재희(2664)
추진현황	<input type="checkbox"/> 완료 <input type="checkbox"/> 이행후계속 <input checked="" type="checkbox"/> 정상추진 <input type="checkbox"/> 일부추진 <input type="checkbox"/> 보류 <input type="checkbox"/> 폐기				공정률	70%

□ 추진방향

- 경춘선 복선전철 및 서울-춘천고속도로 개통 등 우리 군의 교통여건은 점차 개선 중이나 방문하는 관광객은 크게 증가하지 않아 새로운 테마관광사업 개발이 필요하며
- 우리 군의 주요 관광지는 산재 되어 있어 접근성 및 연계가 미흡한 바 북한강을 이용한 수상관광루트를 개발하여 북한강 권역의 주요관광자원(자라섬, 남이섬, 뿌띠프랑스, 물미연 꽃마을 등)을 연계하는 북한강 천년벚길 조성사업을 추진하고자 함

□ 사업개요

- 사업기간: 2020. ~ 2027.
- 사업위치: 가평군 북한강(청평호) 일원
- 소요예산: 52,400백만원(군비 15,000백만원, 민간 37,400백만원)

구분	총사업비	기투자	임기 내					임기 후	비고
			소계	2022	2023	2024	2025		
계	52,400		52,400	15,625	21,546	12,200	3,029		
국비									
도비					3,000				
군비	8,600		8,600	625	3,546		500	929	
기금	6,400		6,400			4,800	1,600		
민간	37,400		37,400	15,000	15,000	7,400			

○ 사업내용

- 벚길 40km 및 육상 순환루트 조성, 북한강 수변 주요 관광지를 연결하여 시너지 효과를 극대화 하고 신규 관광자원 발굴 및 확대
- 수변생태관광 활성화를 위한 다목적 선착장 6개소 조성
- 친환경 선박 건조 및 운항(전기추진선 등 선박 3척 건조)

□ 연도별 목표 및 추진계획

구분	목표	추진계획	목표이행률	공정률
계			100	70
2022 하반기~2023	사업비 확보 및 착공	· 자라나루 선착장 조성사업 착공	15	15
2024	1단계 운항 실시	· 자라나루 선착장 조성사업 준공 · 북한강 천년벚길 1단계 운항 실시	25	25
2025	공공선착장 조성 추진	· 호명나루 선착장 조성사업 착공 · 자라나루 기반시설 조성사업 추진	30	30
2026 상반기	공공선착장 조성 추진	· 호명나루 선착장 조성사업 준공	30	
2026 하반기~	사업 개시	· 물미연꽃나루 선착장 조성사업 착공 및 준공 · 북한강 천년벚길 2단계 운항 실시	-	

□ 추진실적

구분	추진실적	비고
2022	3분기 · 경기도 해양수산물 방문협의 및 가평군 의회 사업장 방문	
	4분기 · 친환경 전기선박 진수식 · 시범운항 실시 (2회, 162명 탑승)	
2023	2분기 · 운영방안 수립 연구용역 착수 · 자라꽃섬나루 다목적 선착장 착수	
	4분기 · 공약이행평가단 제3차 회의 / 2023.11.16. - 내용: 다목적 선착장 7→6개소(공공선착장 4→3, 민간선착장 3) - 사유: 북장포구 인근 수상레저종합센터 건설사업을 위한 학술연구용역 추진중으로 효율적인 사업 추진(중복투자방지)	
2024	2분기 · 자라꽃섬나루 인양 협의(㈜ 남이섬) · 북한강 천년벚길 가평크루즈 출항식 · 자라나루 선착장 완공 · 1단계 운항(자라섬~남이섬~송산리)	
2025	1분기 · 공약이행평가단 제7차 회의 / 2025. 3. 21. - 내용: 사업기간, 연도별 추진계획 - 사유: 민간 투입 예정인 친환경 선박의 건조 일정이 지연되어 변경 · 자라나루 기반시설 조성사업 하천점용허가 협의 추진	
	2분기 · 호명나루 경관광장 손실보상 협의 · 군관리계획[군계획시설(공간시설광장)]결정(변경) 및 실시계획인가	
	3분기 · 자라나루 기반시설 조성사업 발주 및 낙찰자 선정 · 호명나루 선착장 조성사업 발주 전 사전 행정절차 실시(원가검토 등)	
	4분기 · 자라나루 기반시설 조성사업 추진 · 호명나루 선착장 다목적광장 재착공 및 추진 · 호명나루 선착장 건조 설치 발주 및 착수	

□ 향후계획

- 2026. 6.: 호명나루 선착장 조성 완료
- 2027.12.: 물미연꽃나루 선착장 조성 완료
- 2028. 1.: 북한강 천년벚길 전 구간 운항 실시

□ 기대효과

- 친환경 선박 도입을 통한 청정한 북한강 이미지 조성
- 행락철 가평으로 진입하는 주요도로의 정체에 구애받지 않고 북한강 물길을 이용한 자유로운 이동 및 관광지 연계를 통한 관광객의 만족도 향상 및 지역경제 활성화 도모

□ 사진

