

약속Ⅲ 문화가 융성한 관광콘텐츠 육성으로 문화·관광도시로 성장하겠습니다.

## 북면 산림생태테마파크 조성

| 관리번호 | 분야                             | 중점 추진과제      | 사업주체   | 신규여부      | 사업시기 | 완료시기      |
|------|--------------------------------|--------------|--------|-----------|------|-----------|
| Ⅲ-9  | 산림                             | 자연환경은 더 아름답게 | 가평군    | 계속        | 중기   | 임기 내      |
| 추진부서 | 경제산업국                          | 산림과          | 산림휴양팀장 | 정선기(2480) | 담당자  | 최영재(2486) |
| 추진현황 | ■완료 □이행후계속 □정상추진 □일부추진 □보류 □폐기 |              |        |           | 공정률  | 100%      |

### □ 추진방향

- 북면 계관산을 우수한 자연생태자원 등과 연계·강화하고 접근이 용이한 숲길 조성
- 특색 있고 차별화된 숲길 조성을 통한 볼거리 제공 및 지역경제활성화에 기여

### □ 사업개요

- 사업기간: 2023. 1. ~ 2025. 12.
- 사업위치: 가평군 북면 목동리 산207(임)번지 일원
- 사업규모: 숲길 조성 및 정비(L= 5km)
- 소요예산: 262백만원 ※ 보수 물량 증가에 따른 사업비 증가

| 구분 | 총사업비 | 기투자 | 임기 내 |      |      |      |      | 임기 후 | 비고 |
|----|------|-----|------|------|------|------|------|------|----|
|    |      |     | 소계   | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |    |
| 계  | 262  |     | 262  |      |      | 16   | 246  |      |    |
| 국비 |      |     |      |      |      |      |      |      |    |
| 도비 |      |     |      |      |      |      |      |      |    |
| 군비 | 262  |     | 262  |      |      | 16   | 246  |      |    |
| 기타 |      |     |      |      |      |      |      |      |    |

### ○ 사업내용

- 북면 생활권 등산로 정비(데크, 전망대 보수)
- 편의 시설물 설치(쉼터 설치, 안전로프, 안내판 설치)

### □ 연도별 목표 및 추진계획

| 구분   | 목표          | 추진계획         | 목표이행률 | 공정률 |
|------|-------------|--------------|-------|-----|
| 계    |             |              | 100   | 100 |
| 2024 | 실시설계용역      | · 실시설계용역 추진  | 10    | 10  |
| 2025 | 산림생태테마파크 조성 | · 공사 추진 및 준공 | 90    | 90  |

## □ 추진실적

| 구 분  |     | 추진 실적                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 비 고 |
|------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 2022 | 3분기 | · 공약사업 추진 관련 사전 답사                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |
| 2023 | 3분기 | · 미·영연방 관광안보공원 조성 타당성조사 연구 및 기본계획 수립 용역 착수 보고회, 주민 설명회 참석(복지정책과 추진)                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |
| 2024 | 4분기 | <ul style="list-style-type: none"> <li>· 공약사항 추진계획 변경 보고</li> <li>· 공약이행 평가단 현장 실사</li> <li>· 공약이행평가단 제6차 회의 / 2024. 11. 12. <ul style="list-style-type: none"> <li>- 내용: 사업기간(~2023. 12. → 2025. 12.), 사업위치, 사업내용, 소요예산</li> <li>- 사유: 미영연방 관광안보공원 조성사업과 연계 추진하고자 했으나 유사사업이 포함됨에 따라 기존 북면 주민이 이용하는 생활권 등산로 정비</li> </ul> </li> <li>· 조성사업 실시설계용역 완료</li> </ul> |     |
| 2025 | 1분기 | · 계약 및 착수 [2024. 3. 26.]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |
|      | 2분기 | · 준공 [2025. 6. 23.]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |

## □ 기대효과

○ 주민 편의 제공 및 관광객 유입을 통한 지역경제 활성화 도모

## □ 사진



북면 산림생태테마파크