

약속 V 도시 인프라 확충으로 성장동력의 발판을 마련하겠습니다.

상수도 사회기반시설 증진

관리번호	분야	중점 추진과제	사업주체	신규여부	사업시기	완료시기
V-11	환경	주민안전은 더 세심하게	가평군	신규	장기	임기 외
추진부서	상수도사업소		수도시설팀장 황진하(4420)	담당자	이상기(4421)	
추진현황	<input type="checkbox"/> 완료 <input type="checkbox"/> 이행후계속 <input checked="" type="checkbox"/> 정상추진 <input type="checkbox"/> 일부추진 <input type="checkbox"/> 보류 <input type="checkbox"/> 폐기				공정률	75%

□ 추진방향

- 지역개발에 필수요소인 상수도의 시설용량 부족으로 지역발전 저해요소로 대두되고 있음
- 이에, 수도정비기본계획에 따라 가평군 통합 취·정수장 3,000m³/일 증설계획임 (향후 2030년까지 7,000m³/일 추가증설)

□ 사업개요

- 사업기간: 2023. 6. ~ 2028. 12.
- 사업위치: 가평통합취·정수장(가평읍 달전리 산 55-4번지)
- 사업규모: 가평통합정수장 취·정수시설 증설(19,000m³/일 → 22,000m³/일)
- 소요예산: 18,059백만원

구분	총사업비	기투자	임기 내					임기 후	비고	
			소계	2022	2023	2024	2025			2026
계	18,059		12,514		1,000		4,582	6,932	5,545	
국비			-							
도비	14,500		9,700				3,700	6,000	4,800	
군비	3,559		2,814		1,000		882	932	745	
기타			-							

- 사업내용: 3,000m³/일 증설(시설용량: 19,000m³/일 → 22,000m³/일)
 1. 방사상집수정 2개소 개발(22,000m³/일)
 2. 정수장 시설 부분 증설 등(배수지 등)
 3. 건설사업관리용역 1식

□ 연도별 목표 및 추진계획

구분	목표	추진계획	목표이행률	공정률
		계	100	75
2023	실시설계용역 추진	· 수도정비기본계획 승인(환경청) · 가평통합정수장 증설공사 실시설계용역 용역 착수	10	10
2024	설계완료 및 공사 발주	· 가평통합정수장 증설공사 실시설계용역 용역 준공 · 가평통합 취정수장 증설공사 인가추진 및 발주	40	40
2025 ~ 2026 상반기	공사 시행	· 일반수도사업인가 · 취수시설 증설공사 착공 및 공사 진행 · 정수시설 증설공사 착공 및 공사 진행	50	25
2026 하반기~	공사 준공	· 최정수장 공사 진행 · 시설 시운전 및 준공	-	

□ 추진실적

구분	추진실적	비고
2023	1분기 · 수도정비기본계획 승인(환경청) · 가평통합 취·정수장 증설공사 실시설계용역 계약업체 입찰 의뢰(조달청)	
	2분기 · 용역업체 계약체결 · 실시설계용역 착수	
	4분기 · 하천점용허가(원주지방환경청)	
2024	1분기 · 시추조사 및 착정조사 완료	
	2분기 · 경기도 지역균형발전사업 공모 신청(선정)	
	3분기 · 공약이행평가단 제5차 회의 / 2024. 9. 9. - 내용: 사업기간(2023. 6. ~ 2026. 1.→2026. 6.), 소요예산(1단계), 사업내용(증설 10,000톤 → 1단계 3,000톤 / 2단계 7,000톤) - 사유: 수도정비기본계획에 따른 단계별 사업 추진에 따라 1단계 반영	
	4분기 · 취수시설 증설공사 및 건설사업관리용역 입찰의뢰(조달청) · 일반수도사업인가(한강유역환경청)	
2025	1분기 · 공약이행평가단 제7차 회의 / 2025. 3. 21. - 내용: 사업기간, 연도별 추진계획 - 사유: 예산 교부 지연으로 사업 적기 추진에 어려움이 예상되어 변경 · 취수시설 공사 착공 및 추진	
	2분기 · 가평통합취정수장 증설사업 건설사업관리용역 착수/ 2025. 4. 11.	
	3분기 · 가평통합취정수장 증설사업 전기 및 계측 공사 착공/ 2025. 8. 28.	
	4분기 · 가평통합정수장 정수시설(배수지) 증설 수도사업인가신청 / 2025. 10. 20.	

□ 추진상 문제점 및 대책

- 도비지원 계획변경 및 정수시설(배수지) 증설용량 재검토에 따라 단계별 증설이 필요한 상황이며 사업계획 변경 승인신청[제3차 경기도 지역균형발전사업(전략사업)]

□ 기대효과

○ 안정적인 수돗물 공급에 따른 지역균형발전 및 인구유입 활력 증진

□ 사진



가평통합취 · 정수시설 증설 위치도