

약속VI 군민의 건강한 삶을 최우선으로 하겠습니다.

가평군 공공의료기관(군립의원) 건립

관리번호	분야	중점 추진과제	사업주체	신규여부	사업시기	완료시기
VI-1	보건	주민안전은 더 세심하게	가평군	신규	장기	임기 외
추진부서	보건소	보건정책과	보건행정팀장	정재순(2810)	담당자	윤지민(2811)
추진현황	<input type="checkbox"/> 완료 <input type="checkbox"/> 이행후계속 <input checked="" type="checkbox"/> 정상추진 <input type="checkbox"/> 일부추진 <input type="checkbox"/> 보류 <input type="checkbox"/> 폐기				공정률	80%

□ 추진방향

- 지리적 특성으로 의료불균형 해소에 한계가 있으며, 의료서비스 향상을 위하여 공공 의료기관 확보 * 우리군은 보건복지부 지정 응급의료분야 의료취약지임.
- 24시간 응급진료 및 공공진료가 가능토록 추진함으로써 지역 간 의료격차 해소

□ 사업개요

- 사업기간: 2022. 8. ~ 2028.
- 사업위치: 가평군 청평면 청평리 259-4번지 일원
- 사업규모: 부지면적 28,525㎡, 연면적 1,883.5㎡, 지상3층 규모
- 소요예산: 27,714백만원 ※ 부지면적 증가(425㎡) 및 감정평가에 따른 토지 매입비 증가(15억원)

구분	총사업비	기투자	임기 내					임기 후	비고	
			소계	2022	2023	2024	2025			2026
계	27,714		12,077				2,065	10,012	15,637	
국비										
도비										
군비	12,697		3,321				2,065	1,256	9,376	
기타	15,017		8,756					8,756	6,261	

○ 사업내용

- 24시간 응급시설 및 진료실 운영
- 주차시설(28면), 감염병 및 재난대응시설, 닥터헬기 이착륙장 등

□ 연도별 목표 및 추진계획

구분	목표	추진계획	목표이행률	공정률
		계	100	80
2022 하반기 ~ 2024	기본 계획 수립 및 부지 선정	· 추진 방침 결정 및 기본 계획 수립 · 타당성 조사 용역 실시 · 부지 선정	50	50
2025 ~ 2026 상반기	사전행정절차, 부지 매입 등	· 공유재산관리계획 · 지방재정투자심사 · 공익사업 인정 신청 · 부지 매입 계약	50	30
2026 하반기~	설계 및 공사	· 건축기획 및 공공건축 사업계획 사전검토 · 기본설계 및 실시설계 · 공사 착공 및 추진	-	

□ 추진실적

구분	추진실적	비고	
2022	3분기	· 기관 방문 건의(경기도 공공의료과/설립 필요성 제기)	
	4분기	· 의료원 유치를 위한 민·관 추진위원회 위촉 및 민간(유관기관) 간담회 · 가평 의료원 유치 방향, 민간부분 공조, 군민 서명 운동 협조 · 기관 방문 건의(경기도 보건건강국/유치 건의)	
2023	1분기	· 의료원 유치를 위한 범 군민 서명 운동 및 지역사회 홍보 · 경기도의료원 유치 범 군민 건의문 및 서명부(28,028명) 전달 · 경기도의료원 가평병원 설립 필요성(경기도지사 군수님 면담) · 민·관 추진위원회 벤치마킹 및 회의(청송군, 경기도의료원포천병원) · 의료원 유치 및 설립 추진방향 경기도 (보건)의료원 기관 방문	
	2분기	· 의료원 타당성 조사 연구용역 추경 편성 및 용역 시행(한국능률협회컨설팅)	
	3분기	· 기관 방문 협의(경기도 보건의료과 및 경기도의회 보건복지위원회) · 타·지자체 의료(병)원 건립 및 운영 현황 벤치마킹 · 연천군보건의료원(8. 10.), 정선군립병원(8. 11.), 삼척의료원(8. 22.) · 2023년 제4차 정기지방재정 「중앙」투자심사의뢰서 제출 · 기관 방문 협의(경기도 군협력담당관) · 의료원 건립부지(구, 국군청평병원)관련 국방부 등 유관기관 협조 요청 · 구)국군청평병원 부지 현장 확인 및 유관기관 협조 방안 논의 · 의료원 건립 부지 매입 및 지역 의료기관 상생 협의 · 건립 부지(구, 국군청평병원) 매입(환지) 협의(수도기계화보병사단 사단장) · 병원 건물·시설 2개층 활용, 상생 협업 요청(HJ매그놀리아국제병원장, 경영이사) · 강원대학교병원 방문 논의(운영 방안) · 가평군 응급의료 지원 방향 논의(강원대학교병원 기획조정실장, 기획예산과장) · 단양군 보건소 벤치마킹(2024년 보건의료원 개원 예정) · 건립 부지 매입을 위한 국방부 및 경기도 협조 요청 · 구)국군청평병원 매입 및 환지 요청(국방부), 상생협의체 안건 제출(경기도) · 국방부 시설관리본부(북부시설단) 가평군 보건소 방문 실무 협의 · 구)국군청평병원 부지 매입(환지)관련 실무 협의(북부시설단 팀장)	
2024	2분기	· 건립 부지 선정위원회 위촉장 수여 및 회의 개최 · 「(가칭)가평병원 건립 후보지 입지분석 용역」 재개 (중지일:23.7.12.) · 기관 방문 협의(국토부, 행안부/부지 매입 절차 업무 협의) · 「(가칭)가평병원 건립 후보지 입지분석 용역」 최종보고회 개최	

구분	추진 실적	비고
	<ul style="list-style-type: none"> ·(舊)국군청평병원 부지 활용방안 국방부(경기북부시설단)와 논의 및 현장 확인 ·국방부 소유 건립 후보지 매입 절차 관련 부서(도시과, 안전재난과) 간담회 	
	<ul style="list-style-type: none"> ·제2회 건립부지 선정위원회 개최 	
3분기	<ul style="list-style-type: none"> - [최종: (舊)국군청평병원(청평리 259번지 일원)] ·「가평군 공공의료기관 구축 타당성 조사 용역」 실시 	
4분기	<ul style="list-style-type: none"> ·「가평군 공공의료기관 구축 타당성 조사 용역」 중간보고회 개최 	
1분기	<ul style="list-style-type: none"> ·「가평군 공공의료기관 구축 타당성 조사 용역」 최종보고회 개최 및 준공 ·가평군 공공의료기관(군립의원) 건립 및 부지매입 계획 수립 ·공약이행평가단 제7차 회의 / 2025. 3. 21. - 내용: 사업명 등 전반적인 사업개요 - 사유: 경기도 공공의료원 건립 후보지에서 최종 선정 제외됨에 따라 가장 시급한 24시간 응급의료시설 부재 해결을 위해 변경 	
2025 2분기	<ul style="list-style-type: none"> ·지방재정 투자심사 자료 제출(행정안전부) ·사업부지 지적측량 및 지장물 확인 	
3분기	<ul style="list-style-type: none"> ·지방재정 투자심사 완료(행정안전부) ·공익사업인정 신청(국토교통부) ·사업부지 지적공부 정리(분할) 완료 ·공유재산심의위원회 심의 및 공유재산관리계획 승인 	
4분기	<ul style="list-style-type: none"> ·건축기획용역 착수 ·토지 보상업무 추진 및 감정평가 실시 ·공익사업인정 고시(국토교통부) 	

□ 추진상 문제점 및 대책

○ 토지 매매에 따른 소유주(국방부)의 행정절차 이행기간 소요

⇒ 기획재정부 및 국무총리 사전 승인 등 토지매매를 위한 행정절차가 조속히 진행될 수 있도록 국방부와의 적극적 협의 추진

○ 건립에 필요한 부지 매입비, 건립비 등 예산 확보 어려움

⇒ 공공의료기관 건립에 필요한 재정 확보를 위하여 국비 지원사업(지방소멸대응기금, 한강 수계관리기금, 접경지역 발전종합계획사업 지원금 등) 및 지방채 확보를 위해 관계부서와 지속적 업무 협의

□ 향후계획

구분	향후 계획	비고
2026 상반기	<ul style="list-style-type: none"> ·건축기획용역 준공 및 설계공모 추진 ·부지매입 완료 	

□ 기대효과

○ 24시간 응급의료 체계 구축 및 미충족 의료서비스 제공으로 의료 불균형 해소하여 공공의료 서비스 질 향상

○ 감염병 및 재난 등 공중보건 위기 발생 시 위기 대응 역량 강화

□ 사진

