

약속VI

군민의 건강한 삶을 최우선으로 하겠습니다.

파크골프장 확충

관리번호	분야	중점 추진과제	사업주체	신규여부	사업시기	완료시기
VI-3	체육	지역문화는 더 다채롭게	가평군	신규	장기	임기 외
추진부서	경제산업국	문화체육과	문화체육시설팀장	염한식(2510)	담당자	이원일(2072)
추진현황	■완료 □이행후계속 □정상추진 □일부추진 □보류 □폐기				공정률	100%

□ 추진방향

- 파크골프장 조성으로 문화체육인프라를 확충하여 지역주민 삶의 질 향상
- 생활체육 활성화를 도모하고 군민들의 휴식, 문화 체육활동 등 건전한 여가활동 제공
- 지역별 균형 있는 문화·체육시설인프라 구축

□ 사업개요

- 사업기간: 2022. 7. ~ 2026. 12.
- 사업위치: 가평읍, 청평면, 설악면, 북면
- 사업규모: 파크골프장 4개소(신규3, 확충1)
- 소요예산: 10,330백만원

구분	총사업비	기투자	임기 내					임기 후	비고
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
계	10,330		10,330		1,110	860	6,310	2,050	
국비									
도비	1,590		1,590				1,590		
군비	5,140		5,140		110	160	2,820	2,050	
기타	3,600		3,600		1,000	700	1,900		

○ 사업내용

시설구분	위치	규모	비고
계	4개소		
파크골프장	가평읍 달전리 275번지 일원	18홀	신규
파크골프장	설악면 창의리 501-4	9홀	신규
파크골프장	북면 소법리 627번지 일원	9홀	신규
파크골프장	청평면 대성리 산 2-1번지 일원	54홀	확충

□ 연도별 목표 및 추진계획

구 분	목 표	추진계획	목표이행률	공정률
계			100	100
2022 하반기	사업대상지 선정	· 경제성, 접근성, 인·허가 가능여부 등을 고려한 사업대상지 검토 및 선정	5	5
2023	실시설계	· 파크골프장 3개소(가평, 청평, 설악) 실시설계	20	20
2024	실시설계 및 하천점용허가 협의	· 파크골프장 4개소 실시설계 · 하천점용허가 신청 및 협의	20	20
2025	하천점용허가 협의 및 사업추진	· 하천점용허가 신청 및 협의 · 파크골프장 3개소 공사 착공(가평, 설악, 북면) · 파크골프장 1개소 공사 준공(설악)	30	30
2026 상반기	공사 준공(1개소) 및 사업추진	· 파크골프장 2개소 공사 착공(청평) · 파크골프장 1개소 공사 준공(가평)	25	25
2026 하반기	공사 준공(2개소)	· 파크골프장 2개소 공사 준공(청평, 북면)	-	

□ 추진실적

구 분		추진실적				비고
		가평읍	청평면	설악면	북면	
2022	3분기	· 사업대상 후보지 현장 확인 · 사업대상지 추천 요청(문화체육과→6개 읍면) · 가평군 파크골프협회 협의				
	4분기				· 북면 파크골프 및 그라운드골프협회 협의(그라운드 골프장 → 파크 골프장)사업 변경	
2023	1분기	· 원주지방환경청 협의(2회)(대상 부지)				
	2분기	· 조성사업 수리검토 및 실시설계용역 착수				
		· 공약이행평가단 제2차 회의 / 2023. 4.11. - 내용: 명칭 및 사업규모(그라운드골프장 1개소 제외, 파크골프장 1개소 추가) - 사유: 파크골프협회 및 그라운드골프협회 의견 수렴 및 건의사항 반영				
	3분기	· 조성사업 수리검토 및 실시설계용역 중지 (하천점용허가 협의 등 행정절차 진행)				
	4분기			· 조성사업 수리검토 · 실시설계용역 착수		
2024	1분기	· 원주지방환경청 협의(3차)(대상 부지) · 조성사업 소규모환경영향평가 용역 착수 · 한수원 부지 사용허가 요청		· 인접 토지주 및 야영장 운영인 의견수렴	· 대상지 선정	
	2분기	· 용역중지 (수질오염총량 및 소규모환경영향 평가 협의 등)	· 진출입로 개선 관련 도로교통공단 경기도지부 기술지원 요청			
	3분기	· 하천점용허가 신청 및 보완요청	· 진출입로 협의 요청(의정부국토	· 낙찰자 및 업체 선정	· 실시설계용역 중지(기하천점용	

구 분		추진 실적				비고
		가평읍	청평면	설악면	북면	
2025	4분기	· 소규모영향평가 협의 요청	· 청평 파크골프장 진출입로 개선 방안 협의 요청 (의정부국토관리사무소)	· 기하천점용허가 취소에 따른 원상복구(건설과 하천관리팀)	· 기하천점용허가 보상관련 법률자문 및 결과통보 (문화체육과 → 북면, 건설과)	
	1분기	· 하천점용허가 보완자료 제출 (문화체육과 → 원주지방환경청)	· 청평 파크골프장 하천점용 사전 협의 (원주지방환경청)	· 하천점용허가 등 행정절차 완료	· 기하천점용허가 취소 및 원상복구 진행(북면)	
	2분기	· 하천점용허가 등 행정절차 완료	· 하천점용 사전 협의 (원주지방환경청)	· 공사 착공(4월)	· 설계용역 재착수	
	3분기	· 공사 착공(9월)	· 하천점용허가 신청 (가평군 → 원주지방환경청)	· 공사 추진 중 (현 공정율 70%)	· 하천점용허가 신청 (문화체육과 → 건설과)	
	4분기	· 공약이행평가단 제8차 회의 / 2025. 10.27. - 내용: 사업비, 사업규모, 사업기간 변경 - 사유: 파크골프협회 및 그라운드골프협회 의견 수렴 및 건의사항 반영				
2026	1분기	· 공사 추진 (현 공정율 35%)	· 하천점용 협의 (원주지방환경청)	· 공사 준공(12월)	· 공사 착공(12월)	
	2분기	· 공사 준공	· 공사 착공(5월)	· 사업 완료	· 공사 추진 (현 공정율 55%)	

□ 향후계획

구 분		향 후 계 획				비고
2026 (임기외)	3분기	· 파크골프장 1개소 준공(북면)				
	4분기	· 파크골프장 1개소 준공(청평면) 및 사업완료				

□ 기대효과

- 파크골프장을 조성하여 군민의 건강증진에 기여함은 물론 건전한 여가활동 제공을 통해 군민의 삶의 질 향상 도모