

약속Ⅲ
 문화가 융성한 관광콘텐츠 육성으로 문화·관광도시로 성장하겠습니다.

운악산 관광레저 단지 조성(현등사, 운악산 문화관광마을)

관리번호	분야	중점 추진과제	사업주체	신규여부	사업시기	완료시기
Ⅲ-4	관광	자연환경은 더 아름답게	가평군	계속	장기	임기 외
추진부서	경제산업국	관광과	관광시설팀장 관광운영팀장	이선명(4630) 윤다영(2515)	담당자	윤용현(4632) 양정운(2519)
추진현황	☐ 완료 ☒ 이행후계속 ☐ 정상추진 ☐ 일부추진 ☐ 보류 ☐ 폐기					공정률 100%

추진방향

- 운악리 마을대상 체험관광마을 콘텐츠 확대
- 운악산 경관지역에 출렁다리와 곤돌라를 설치하여 관광 명소화 추진으로 방문객 유치 및 지역경제 활성화에 기여

사업개요

- 사업기간: 2018. ~ 2030.
- 사업위치: 가평군 조종면 운악리 산162-1번지, 운악산 일원
- 사업규모: 공공분야(운악산 관광마을 조성) 및 민간분야(곤돌라)
- 소요예산: 22,051백만원

구분	총사업비	기투자	임기 내						임기 후	비고
			소계	2022	2023	2024	2025	2026		
계	22,051	3,390	18,661	811	2,000	850		3,000	12,000	
국비										
도비	4,858	1,569	3,289	439	2,000	850				
군비	2,193	1,821	372	372						
기타	15,000		15,000					3,000	12,000	

사업내용

구분	사업내용	비고
공공분야	• 1단계사업 / 출렁다리 (L=210m, B=1.5m) 및 전망데크 설치공사 • 2단계사업 / 관광마을 조성공사 1식 - 마을환경정비 (마을안길 정비, 간판 정비, 안내표지판 정비) - 등산로 정비 (매표소~현등사, L=1,770m) - 마을광장(A=454㎡) 조성 및 화장실, 농산물판매장, 쉼터, 관리실 설치 - 운악교 보도 및 경관조명 설치	2020 ~ 2024 (70억)
민간분야	• 곤돌라(L=1,220m, A=4,876㎡) 설치 ((주)운악파크) - 하부정거장 : 3,726㎡, 상부정거장: 750㎡, 포스트 4개소: 400㎡ • 운악산 일원 자연휴양림 조성	2025 ~ 2030 (150억)

□ 연도별 목표 및 추진계획

구 분	목 표	추진계획	목표이행률	공정률
계			100	100
2022 하반기	(공공)관광마을 조성	· 출렁다리 및 전망데크 설치공사 착공	40	40
2023		· 출렁다리 및 전망데크 설치공사 준공 · 관광마을 조성공사 착공	40	40
2024		· 관광마을 조성공사 준공	20	20
2025	(민간)곤돌라 등 설치	· 곤돌라 및 자연휴양림 조성 인허가 착수	-	
2026		· 곤돌라 및 자연휴양림 조성 인허가 완료 · 곤돌라 및 자연휴양림 조성 착공	-	
2027		· 곤돌라 및 자연휴양림 조성(공정률 30%)	-	
2028		· 곤돌라 및 자연휴양림 조성(공정률 60%)	-	
2029		· 곤돌라 및 자연휴양림 조성(공정률 100%)	-	
2030 상반기		· 곤돌라 및 자연휴양림 개장	-	

□ 추진실적

구 분		추진실적	비 고
2021	4분기	· 1단계사업(운악산 출렁다리 조성공사) 착공	
2022	3분기	· 출렁다리 운영방안 검토보고	
2023	1분기	· 출렁다리 운영 및 관리조례 제정방침 수립 · 출렁다리 전기(가로등) 및 통신(CCTV, 방송설비) 공사 착공	
	2분기	· 2단계사업(운악산 관광마을 조성공사) 착공 · 1단계사업(운악산 출렁다리 조성공사) 준공	
	3분기	· 출렁다리 전기(가로등) 공사 준공 · 운악산 출렁다리 개통	
	4분기	· 출렁다리 통신(CCTV, 방송설비) 공사 준공	
2024	1분기	· 동절기 도래에 따른 공사중지(운악산 관광마을 조성공사)	
	2분기	· 2단계사업(운악산 관광마을 조성공사) 재착공	
	3분기	· 2단계사업(운악산 관광마을 조성공사) 준공 · 공약이행평가단 제5차 회의 / 2024. 9. 9. - 내용: 사업기간(2018. ~ 2026. → 2018. ~ 2030) 및 세부추진일정 - 사유: 민간분야 사업 인허가 협의 지남으로 변경	
	4분기	· 2단계사업(운악산 관광마을 조성공사) 보완공사 완료	
2025	1분기	· 민간분야(곤돌라 설치 등) 사업 독려	
	2분기	· 민간분야(곤돌라 설치 등) 사업 독려 및 행정지원	

□ 향후계획

구 분		향 후 계 획	비 고
2029	4분기	· 민간분야(곤돌라 설치 등) 사업 완료	

□ 기대효과

- 조종면 관광거점 생성으로 지역 관광산업 활성화
- 운악산에 새로운 볼거리, 체험거리 조성으로 관광객 유입 증대

□ 사진

