

(12) 주요사업 추진 현황

일반회계

(단위:원)

사 업 명	총사업비	사업기간	기 투 자		당 해 연 도					추진 상황	종합 진도 (%)	주관부서
	총사업량		사업량	사업비	사업량	사 업 비						
						계	국비	지방비	기타			
계	134,811,829,000			47,092,644,700		30,163,825,820	6,563,972,253	19,730,353,567	3,869,500,000			
가평다목적체육관 건립	17,966,500,000	2010-01-01 ~ 2015-12-31	7.096㎡	5,046,825,400	7.096㎡	3,842,635,310	290,689,822	3,551,945,488		공사추진중	68	문화관광체육과
	7.096㎡											
환경성질환 예방 관 리센터 설립	10,000,000,000	2012-01-01 ~ 2016-12-31	대지면적 5,000㎡ . 건축연면적 2,000㎡	93,889,300	대지면적 5,000㎡ . 건축연면적 2,000㎡	40,703,000	11,574,431	29,128,569		공사(감리)착공(착수)	10	환경과
	환경성질환센터, 체험시설 및 주거시설 등											
군도4호선 확장공사	20,841,000,000	2010-01-01 ~ 2015-06-30		19,041,000,000		1,800,000,000		430,500,000	1,369,500,000	도로확포장 및 선형개선	95	건설교통과
	L=3.34Km, B=19m											
농어촌도로(가평 103호선)도로확포장공사	5,150,000,000	2007-01-02 ~ 2015-12-31		2,000,000,000		3,150,000,000		650,000,000	2,500,000,000	칼봉산 휴양림 진입도로 확포장	70	건설교통과
	L=1.4Km, B=8m											
전선지중화 및 도로 환경 개선사업	4,400,000,000	2010-01-01 ~ 2015-12-31		3,400,000,000		1,000,000,000		1,000,000,000		전선지중화 및 도로환경개선	50	건설교통과
	L=1.0Km, B=10~12m											
자연재해위험지역 정비(재해위험지구)	9,516,000,000	2012-01-01 ~ 2015-12-31	L=2.54km	300,000,000	L=2.1km	3,949,000,000	1,974,000,000	1,975,000,000		도로사면 암막기 작업중	40	안전재난과
	L=2.1km											
급경사지 붕괴위험 지구 정비사업	5,782,000,000	2012-01-01 ~ 2015-12-31	L=0.2km	940,000,000	L=0.3km	1,984,000,000	992,000,000	992,000,000		옹벽설치 및 사면 정비	70	안전재난과
	L=0.72km											
소하천정비	1,300,000,000	2013-01-01 ~ 2015-12-31			49개소	1,300,000,000		1,300,000,000		현황측량 및 홍수량 산정	40	안전재난과
	소하천정비종합 계획49개소											
소하천정비(국비)	31,618,000,000	2009-01-01 ~ 2016-12-31	L=4.0km	6,540,930,000	L=2.95km	3,477,070,000	1,738,535,000	1,738,535,000		빛고개천, 망동천정비	40	안전재난과
	L=8.0km											

사 업 명	총사업비	사업기간	기 투 자		당 해 연 도					추진 상황	종합 진도 (%)	주관부서
	총사업량				사업량	사업비	사업량	사 업 비				
			계	국비				지방비	기타			
승안천 개수사업	10,200,000,000	2009-01-01 ~ 2014-12-31	L=2.2km	9,700,000,000	L=1km	2,043,499,510		2,043,499,510		제방 및 호 안정비	70	안전재난과
	L=2.54km											
지방하천 수해복구(국도비지원)	2,265,751,000	2013-10-01 ~ 2014-12-31			20개소	2,154,340,000	1,077,173,000	1,077,167,000		수해복구공 사 추진중	70	안전재난과
	20개소											
소규모시설(기타) 수해복구	2,422,578,000	2013-10-01 ~ 2014-12-31			27개소	2,422,578,000		2,422,578,000		세천.배수 로 공사추 진중	60	안전재난과
	27개소											
중앙도서관 건립	13,350,000,000	2013-02-01 ~ 2017-12-31		30,000,000	부지매입 및 실 시설계 완료	3,000,000,000	480,000,000	2,520,000,000		공유재산관 리계획 심 의완료	5	교육지원센 터
	연면적 3,500㎡											