

(12) 주요사업 추진 현황

일반회계

(단위:원)

| 사 업 명 | 총사업비 | 사업기간 | 기 투 자 | | 당 해 연 도 | | | | | 추진 상황 | 종합 진도 (%) | 주관부서 |
|-----------------------|-------------------------|-------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--|-----------------|---------|
| | 총사업량 | | 사업량 | 사업비 | 사업량 | 사 업 비 | | | | | | |
| | | | | | | 계 | 국비 | 지방비 | 기타 | | | |
| 계 | 295,476,810,000 | | | 165,626,565,160 | | 61,538,299,390 | 12,306,314,506 | 39,132,074,884 | 10,099,910,000 | | | |
| 수상스포츠 체험지구 조성 | 7,800,000,000 | 2014-01-01 ~ 2016-04-30 | 19.564㎡ | 4,226,000,000 | 19.564㎡ | 3,574,000,000 | 1,787,000,000 | | 1,787,000,000 | 공사추진중 | 60 | 문화체육관광과 |
| | 19.564㎡ | | | | | | | | | | | |
| 밀리터리 테마공원 조성 | 5,100,000,000 | 2014-01-01 ~ 2016-12-31 | 98.151㎡ | 300,000,000 | 98.151㎡ | 2,300,000,000 | 1,000,000,000 | | 1,300,000,000 | 공사추진중 | 20 | 문화체육관광과 |
| | 98.151㎡ | | | | | | | | | | | |
| 가평다목적 체육관 건립 | 18,019,810,000 | 2011-01-01 ~ 2016-12-31 | 62.903㎡ | 14,966,500,000 | 62.903㎡ | 3,053,310,000 | 900,000,000 | | 2,153,310,000 | 공사추진중 | 100 | 문화체육관광과 |
| | 7.096㎡ | | | | | | | | | | | |
| 야구장 조성사업 | 8,200,000,000 | 2013-01-01 ~ 2017-12-31 | 28.828㎡ | 1,900,000,000 | 28.828㎡ | 3,017,600,000 | | 2,027,500,000 | 990,100,000 | 공사추진중 | 20 | 문화체육관광과 |
| | 28.828㎡ | | | | | | | | | | | |
| 환경성질환 예방관리센터 설립 | 10,000,000,000 | 2012-01-01 ~ 2017-12-31 | 대지면적 5,000㎡, 건축연면적 2,000㎡ | 357,850,300 | 대지면적 5,000㎡, 건축연면적 2,000㎡ | 1,690,378,730 | 833,066,078 | 857,312,652 | | 1차분 준공 | 45 | 환경과 |
| | 환경성질환센터, 체험시설 및 주거시설 등 | | | | | | | | | | | |
| 산림생태·문화체험단지조성 | 31,162,000,000 | 2011-01-01 ~ 2018-01-31 | 건축:2,521㎡, 개발면적:29,671㎡ | 5,289,334,380 | 건축:2,521㎡, 개발면적:29,671㎡ | 3,593,891,140 | 1,794,748,428 | 1,799,142,712 | | ○1차분 준공 : 2015. 9. 21. (1차사업 공정을 100%) ○2차분 착공 : 2015. 9. 22. | 35 | 산림과 |
| | 복합휴양단지(경반리 138-1) 200ha | | | | | | | | | | | |
| 군도4호선 확장공사 | 20,841,000,000 | 2010-01-01 ~ 2016-12-31 | | 19,041,000,000 | | 1,800,000,000 | | 430,500,000 | 1,369,500,000 | 도로확포장 및 선형개선 | 95 | 건설교통과 |
| | L=3.34Km, B=19m | | | | | | | | | | | |
| 농어촌도로(가평103호선)도로확포장공사 | 5,150,000,000 | 2007-01-02 ~ 2016-12-31 | | 2,000,000,000 | | 3,150,000,000 | | 650,000,000 | 2,500,000,000 | 칼봉산휴양림 진입도로확포장 | 70 | 건설교통과 |
| | L=1.4Km, B=8m | | | | | | | | | | | |

일반회계

(단위:원)

| 사 업 명 | 총사업비 | 사업기간 | 기 투 자 | | 당 해 연 도 | | | | | 추진 상황 | 종합 진도 (%) | 주관부서 |
|--------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|---------|----------------|---------------------------|----------------|---------------|----------------|----|------------------------------|-----------------|-------------|
| | 총사업량 | | 사업량 | 사업비 | 사업량 | 사 업 비 | | | | | | |
| | | | | | | 계 | 국비 | 지방비 | 기타 | | | |
| 전선지중화 및 도로 환경 개선사업 | 4,400,000,000 | 2010-01-01 ~ 2016-02-29 | | 3,400,000,000 | | 1,000,000,000 | | 1,000,000,000 | | 전선지중화 및 도로환 경개선 | 100 | 건설교통과 |
| | L=1.0Km, B=10~1 2m | | | | | | | | | | | |
| 자연재해위험지역 정비(재해위험지구) | 10,336,000,000 | 2012-01-01 ~ 2015-12-31 | L=2.1km | 9,522,000,000 | L=2.1km | 3,949,000,000 | 1,974,500,000 | 1,974,500,000 | | 도로사면 암깍기 작 업중 | 90 | 안전재난과 |
| | L=2.1km | | | | | | | | | | | |
| 급경사지 붕괴위험 지구 정비사업 | 6,917,000,000 | 2012-01-01 ~ 2015-12-31 | L=0.7km | 6,643,000,000 | L=0.7km | 1,984,000,000 | 992,000,000 | 992,000,000 | | 옹벽설치 및 사면 정 비 | 90 | 안전재난과 |
| | L=0.72km | | | | | | | | | | | |
| 소하천정비(국비) | 31,618,000,000 | 2009-01-01 ~ 2017-12-31 | L=4.0km | 18,612,000,000 | L=1.51km | 3,824,000,000 | 1,912,000,000 | 1,912,000,000 | | 샘골천, 대 금천 | 40 | 안전재난과 |
| | L=9.45km | | | | | | | | | | | |
| 승안천 개수사업 | 10,200,000,000 | 2009-01-01 ~ 2015-12-31 | L=2.0km | 9,730,880,480 | L=0.54km | 469,119,520 | | 469,119,520 | | 제방 및 호 안정비 | 100 | 안전재난과 |
| | L=2.54km | | | | | | | | | | | |
| 경춘선(가평구간) 폐선부지 개선사업 | 7,210,000,000 | 2013-01-01 ~ 2016-12-31 | 1,200㎡ | 5,085,000,000 | 3,480㎡ | 2,020,000,000 | | 2,020,000,000 | | 공사중 | 40 | 도시과 |
| | 19,816㎡ | | | | | | | | | | | |
| 미군공여지 주변사 업 | 44,763,000,000 | 2011-01-01 ~ 2016-12-31 | 700m | 44,763,000,000 | 67m | | | | | 공사중 | 95 | 도시과 |
| | 767m | | | | | | | | | | | |
| 가평유적빌리지 조 성 | 27,300,000,000 | 2015-01-01 ~ 2018-06-30 | | | | 17,300,000,000 | | 17,300,000,000 | | 철도공사 및 공단 토 지매수완료 | 20 | 도시과 |
| | 면적 37,477㎡ | | | | | | | | | | | |
| 청평역세권주변도로 (중1-4, 면사무소~ 신역사) 개설 | 7,260,000,000 | 2011-06-01 ~ 2016-12-31 | 500m | 7,260,000,000 | 50m | | | | | 공사중 | 80 | 도시과 |
| | 550m | | | | | | | | | | | |
| 가평도시계획도로(대3-2호선) 개설 | 25,850,000,000 | 2014-01-01 ~ 2020-12-31 | 245m | 9,500,000,000 | 721m | 2,000,000,000 | | 2,000,000,000 | | 공사중 | 20 | 도시과 |
| | 1,334m | | | | | | | | | | | |
| 중앙도서관 건립 | 13,350,000,000 | 2013-02-01 ~ 2017-12-31 | | 3,030,000,000 | 부지매입 및 실 시설계 용역 발 주 | 6,813,000,000 | 1,113,000,000 | 5,700,000,000 | | 건축 기본 및 실시설 계용역 착 수 | 5 | 평생교육사 업소 |
| | 연면적 3,500㎡ | | | | | | | | | | | |