

(11) 주요사업 추진 현황

일반회계

(단위:원)

사 업 명	총사업비	사업기간	기 투 자		당 해 연 도					추진 상황	종합 진도 (%)	주관부서
	총사업량		사업량	사업비	사업량	사 업 비						
						계	국비	지방비	기타			
계	305,787,254,000			114,156,283,000		71,205,572,000	6,871,241,000	53,390,851,000	10,943,480,000			
가평군 공설(공동)묘지 재개발사업	5,000,000,000	2015-01-01 ~ 2018-12-31	16,181㎡	1,345,000,000	16,181㎡	1,620,000,000	434,000,000	1,186,000,000		공사 착공 및 편입토 지 보상 완 료	10	희망복지실
	16,181㎡											
복합 건축물 신축	13,491,000,000	2017-10-01 ~ 2019-03-31			터파기 및 흙막 이공사	1,000,000,000		1,000,000,000		사업추진중	5	경제과
	복합건축물(따복 하우스)건립공사 1식											
북면사무소 신축	5,525,000,000	2017-10-01 ~ 2018-10-31			터파기 공사 외	1,000,000,000		1,000,000,000		사업추진중	5	경제과
	북면사무소 신축 공사 1식											
도시가스 공급사업	13,335,300,000	2015-01-01 ~ 2021-12-31			L=5,993m, 대곡 리,승안리,하천 리 사업 완료	2,390,806,000		2,360,326,000	30,480,000	사업추진중	50	경제과
서민층 가스시설 개 선사업	9,954,000	2017-01-01 ~ 2017-12-31			42개소	9,954,000	1,991,000	7,963,000		사업완료	100	경제과
	42개소											
LPG 배관망 시범사 업	16,000,000,000	2017-01-01 ~ 2018-12-31			전선지중화(1.6K M), 신천4리 사 업 완료(40세대)	3,000,000,000		3,000,000,000		사업추진중	38	경제과
	L=21.5KM, 저장 탱크7기											
가평군 다목적체육 문화센터 건립	15,000,000,000	2016-01-01 ~ 2020-12-31		15,000,000,000	7,286㎡	3,451,000,000	1,035,000,000		2,416,000,000	공사추진 중	40	문화체육과
	4,582㎡											
야구장 조성사업	8,200,000,000	2013-01-01 ~ 2018-04-30	28.828㎡	1,900,000,000	28.828㎡	3,282,000,000		2,785,000,000	497,000,000	공사추진 중	70	문화체육과
	28.828㎡											
환경성질환 예방 관 리센터 설립	10,000,000,000	2012-01-01 ~ 2018-04-30	지하1층 / 지상2 층(건축면적 823 .96㎡, 연면적 2 ,083.18㎡)	7,350,000,000	지하1층 / 지상2 층(건축면적 823 .96㎡, 연면적 2 ,083.18㎡)	2,650,000,000		2,650,000,000		직영에 따 른 운영준 비 TF팀 설 치예정	95	환경과
	지하1층 / 지상2 층(건축면적 823 .96㎡, 연면적 2 ,083.18㎡)											

사 업 명	총사업비	사업기간	기 투 자		당 해 연 도					추진 상황	종합 진도 (%)	주관부서
	총사업량		사업량	사업비	사업량	사 업 비						
						계	국비	지방비	기타			
설악면소재지 종합 정비사업(일반농산 어촌개발사업)	6,340,000,000	2014-01-01 ~ 2018-12-31	다목적회관(827㎡), 다목적광장(2,407㎡), 가로경관정비(395m), 간판정비사업(150개소), 상징조형물(1식) 등	3,924,283,000	다목적회관(827㎡), 다목적광장(2,407㎡), 가로경관정비(395m) 등	2,001,428,000	1,401,000,000	600,428,000		다목적회관(827㎡), 다목적광장(2,407㎡), 가로경관정비(395m) 등 완료	75	농업정책과
산림생태·문화체험 단지조성	29,600,000,000	2011-01-01 ~ 2018-08-31	건축:2,521㎡, 개발면적:29,671㎡	10,722,000,000	건축:2,521㎡, 개발면적:29,671㎡	11,119,000,000	2,930,000,000	8,189,000,000		공정율 59%	59	산림과
	복합휴양단지(경반리 138-1) 200ha											
비법정도로공사	3,000,000,000	2016-01-01 ~ 2019-06-30	L=1.13km, B=14m	2,000,000,000	L=1.13km, B=14m					행정절차 및 보상협의 실시	50	건설교통과
	L=1.13km, B=14m											
급경사지 붕괴위험 지역 정비사업	6,953,000,000	2017-01-01 ~ 2021-12-31	사면정비 40,714㎡		사면정비 40,714㎡	1,022,000,000	511,000,000	511,000,000		실시설계용역 준공 및 행정절차 진행	10	건설교통과
	사면정비 40,714㎡											
군도8호선(수리재) 확포장공사	9,800,000,000	2013-03-04 ~ 2020-12-31	L=2.8km, B=8m	1,700,000,000	L=2.8km, B=8m	1,100,000,000		1,100,000,000		실시설계 및 1단계 구간 보상협의	20	건설교통과
	L=2.8km, B=8m											
군도4호선위험도로 개선공사	2,650,000,000	2014-11-01 ~ 2017-06-30	L=0.83km, B=8m	2,650,000,000	L=0.83km, B=8m					군도4호선(옥고개~장락분교앞) 위험도로 개선	100	건설교통과
	L=0.83km, B=8m											
농어촌도로(가평 103호선)확포장공사	5,354,000,000	2007-01-02 ~ 2017-06-30	L=1.4Km, B=8m	5,150,000,000	L=1.4Km, B=8m	204,000,000		204,000,000		칼봉산 휴양림 진입도로 확포장 준공	100	건설교통과
	L=1.4Km, B=8m											
농어촌도로(상 102호선)확포장공사	7,000,000,000	2014-01-01 ~ 2019-12-31	L=2.27km, B=8m	1,750,000,000	L=2.27km, B=8m	1,210,000,000		1,210,000,000		손실보상협의 및 1단계 구간 착공	50	건설교통과
	L=2.27km, B=8m											
농어촌도로(상 204호선)확포장공사	6,600,000,000	2014-01-01 ~ 2019-12-31	L=2.1km, B=8m	1,370,000,000	L=2.1km, B=8m	600,000,000		600,000,000		손실보상협의 및 1단계 구간 착공	50	건설교통과
	L=2.1km, B=8m											

사 업 명	총사업비	사업기간	기 투 자		당 해 연 도					추진 상황	종합 진도 (%)	주관부서
	총사업량				사업량	사업비	사업량	사 업 비				
			계	국비				지방비	기타			
농어촌도로(상205호선)확포장공사	8,400,000,000	2014-01-01 ~ 2019-12-31	L=3.25km, B=8m	750,000,000	L=3.25km, B=8m	380,000,000		380,000,000		1단계 구간 공사 착공	30	건설교통과
	L=3.25km, B=8m											
소하천정비(사그막천)	4,000,000,000	2016-01-01 ~ 2019-12-31	설계,보상	504,000,000	보상	1,214,000	607,000	607,000		호안공	20	안전재난과
	L=1.86km											
소하천정비(대금천)	5,000,000,000	2014-01-01 ~ 2017-12-31	설계,보상,공사	4,810,000,000	L=761m					호안공	80	안전재난과
	L=2.8km											
소하천정비(사근천)	6,200,000,000	2017-01-01 ~ 2020-12-31	설계	160,000,000	설계, 보상	1,286,000	643,000	643,000		호안공	10	안전재난과
	L=1.66km											
경춘선(가평구간)폐선부지 개선사업	7,210,000,000	2013-01-01 ~ 2018-12-31	1,200㎡	5,085,000,000	3,480㎡	3,488,884,000		3,488,884,000		공사중	40	도시과
	19,816㎡											
청평역세권주변도로(중1-4, 면사무소~신역사) 개설	7,260,000,000	2011-06-01 ~ 2017-12-31	500m	7,260,000,000	50m					공사완료	100	도시과
	550m											
가평도시계획도로(대3-2호선) 개설	25,850,000,000	2014-01-01 ~ 2020-12-31	245m	9,500,000,000	721m	185,000,000		185,000,000		공사중	70	도시과
	1,334m											
중앙도서관 건립	13,915,000,000	2013-06-01 ~ 2018-04-30	토지매입 및 실 시설계, 기초공 사	11,326,000,000	골조공사완료 및 마감공사 진행 중	2,589,000,000	7,000,000	2,582,000,000		건축공사 추진중	85	평생교육사 업소
	연면적 3,602.25㎡											
밀리터리 테마공원 조성	5,100,000,000	2014-01-01 ~ 2018-12-31	85,734㎡	2,600,000,000	98.151㎡	100,000,000	50,000,000	50,000,000		군관리계획 입안 중	30	관광사업단
	85,734㎡											
7080 청평고을 조성 사업	16,300,000,000	2016-08-01 ~ 2019-12-31				16,300,000,000		16,300,000,000		마스터플랜 제안 공모 발주	10	관광사업단
	4개 지역 10개 단위											
자라섬 야간관광 인 프라 조성사업	2,000,000,000	2017-01-01 ~ 2018-12-31				2,000,000,000		2,000,000,000		실시설계용 역 중	10	관광사업단
가평뮤직빌리지 조 성	40,694,000,000	2015-01-01 ~ 2018-06-30	37,257㎡	17,300,000,000	37,257㎡	10,500,000,000	500,000,000	2,000,000,000	8,000,000,000	뮤직빌리지 조성사업 발주	55	관광사업단
	37,257㎡											